

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad:
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-2508-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$1,155,847.07
Importe del Contrato s/IVA: \$2,091,257.33
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024
Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	
P01	PRELIMINARES	267,324.38
P02	CIMENTACIÓN	4,284.36
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	44,315.42
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	839,922.91
Total Paquete s/IVA:		1,155,847.07
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,155,847.07

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE NACAVEBA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-MARN-2508-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA: \$2,091,257.33

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024

Importe de la Estimación: \$1,155,847.07

Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		
			Volúmen	P.U.	Anterior						Avance	
REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO												
P01	PRELIMINARES											
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y BODA INTEGRAL DE ÁRBOLES											
P01S01C065	LIMPIEZA DE TERRENO CON EQUIPO MECÁNICO EN MONTE TIPO LIVIANO, INCLUYE: ACAMELLONADO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN DEL TERRENO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBROANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	295.00	\$67.49	0.00	295.0000	295.00	0.00	\$19,909.55	100.00	%	
P01S03	DESPALME POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS.											
P01S03C016	DESPALME DE TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M3	59.00	\$166.14	0.00	58.0000	58.00	1.00	\$9,636.12	98.31	%	
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	295.00	\$15.97	0.00	290.0000	290.00	5.00	\$4,631.30	98.31	%	
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
P01S22C038	EXCAVACION CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA INTEMPERIZADA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD.	M3	208.00	\$1,044.76	0.00	208.0000	208.00	0.00	\$217,310.08	100.00	%	
P01S60	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CO											
P01S60C005	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 1KM. DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	270.40	\$58.57	0.00	270.4000	270.40	0.00	\$15,837.33	100.00	%	
Total Partida:									267,324.38			

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE NACAWEBA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva
 Localidad:
 Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPI-EST-LP-PEST-MARN-2508-2023
 Importe del Contrato s/IVA: \$2,091,257.33
 Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024

No. Estimación: 1
 Tipo de Estimación: Normal
 Importe de la Estimación: \$1,155,847.07
 Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 30/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer	Avance
P02	CIMENTACIÓN									
P02S04	LOSA DE CIMENTACIÓN									
P02S04C039	LOSA DE CIMENTACION EN BOVEDA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, ELABORACION DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.91	\$1,472.29	0.00	2.9100	2.91	0.00	\$4,284.36	100.00 %
									Total Partida:	4,284.36
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA									
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P									
P04S04C034	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS. DE ALTURA. HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	410.28	\$411.28	0.00	107.7500	107.75	302.53	\$44,315.42	26.26 %
									Total Partida:	44,315.42
P05	CONCRETO HIDRÁULICO									
P05S01	CONCRETO HIDRÁULICO CICLÓPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'C= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO, INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MT Y ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	460.78	\$3,096.49	0.00	271.2500	271.25	189.53	\$839,922.91	58.87 %
									Total Partida:	839,922.91

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE