

Nota 1


El día de hoy se apertura el presente libro de bitacora, en seguimiento a la obra que tiene por nombre: "Construcción de línea de emisor en la cabecera Municipal de Angostura, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa".

• Datos de Contrato:


- Numero de Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-10074-2023
- Importe de Contrato: \$ 2,790,000.00 c/IVA
- periodo: Inicio: 18/Julio/2023
Termino: 18/Octubre/2023

El presente contrato fue adjudicado a la Sociedad Mercantil denominada "Consultoría y servicios especializados en sistemas hidroagrícolas SA de CV" que es representada legalmente por el C. Jose Mario Labrada Espinoza, quien a su vez asigna como superintendente de obra al Ing. Moises Vega Gutierrez y por la Secretaria de obras publicas se asigna como residente de obra a la Arq. Maria Margarita Camacho Borquez.

Las erogaciones que se derivan del presente contrato son de Origen Estatales, financiados por el fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) Ejercicio Fiscal 2023, de conformidad con el oficio de Autorización No. SEBIDES/FISE/001E/2023.



Superintendente de Obra
Ing. Moises Vega Gutierrez



Residente de obra So
Arq. Maria Margarita Camacho Borquez

Nota 2. 18/Julio/2023

El día de hoy se pone a disposición del Contratista el Inmueble de Obra (Cavea de obra liberada para desarrollo de los trabajos de este contrato).

Da inicio el contratista con los trabajos de Sondeos y Reconocimiento del tramo.

Nota 3 21/Julio/2023

Se continúa trabajando en la elaboración del comparativo de obra.


Aun no inician con trabajos de excavaciones pues están esperando que inicie el suministro de la tubería.


Nota 4 24/Julio/2023

Ya iniciaron los suministros de tubería, la cual se está almacenando en una bodega cercas del lugar de la obra.

Nota 5 31/Julio/2023

El día de hoy presentan Estimación # 1 con un importe de obra de \$ 1,034,910.80, menos amortización de Anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto de \$ 645,927.09.


Superintendente de obra
Ing. Moises Vega


Residente de obra Sop.
Arq. Margarita Camaecho

Nota 6: 01/Agosto/2023

Empiezan los trabajos de frazo y nivelación del ferreno de la obra.

El día de hoy tambien empezaron los trabajos de excavación.

Nota 7: 07/Agosto/2023

Trabajan en la instalacion de tuberia de pvc Sanitaria de 14" de diametro.


Se continuan los trabajos de excavación.

Tambien se continuan los trabajos de Relleno Acostillado, Relleno en zanja y Relleno a volteo.

Nota 8: 14/Agosto/2023

Se continuan los trabajos de instalacion de tuberia de pvc Sanitaria de 14" de diametro y con los trabajos de Rellenos.

Se trabaja en la construccion de pozos de Ursita, Brocal y tapa de concreto.



Superintendente
Ing. Moises Vega Gufrerrer




Residente de Obra (SOP)
Arq. Maria Margarita Camacho


Nota 9: 21/Agosto/2023

Se continua con los trabajos de construcción de pozo de visita, Brocales y tapas de concreto.

Nota 10: 25/Agosto/2023

Este día presentan Estimación # 2 con el importe estimado de \$ 876,194.59 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 546,866.28


Superintendente
Ing. Moise Vega Gutierrez


Residente de obra (sup).
Arq. Maria Margarita Camacho

Nota 11: 26/Agosto/2023

El día de hoy empezaron los trabajos de corte con disco de diamante en pavimento y demolición de Carpeta Asfáltica en cruce Carretera.

Nota 12: 28/Agosto/2023


Se continúan los trabajos de excavación, así como los trabajos de instalación de tubería de 14" de diámetro.


También se realizaron los trabajos de Relleno Acostillado, Relleno en Zanja y Relleno a volteo.

Nota 13: 04/Septiembre/2023

Se realizaron los trabajos de colocación de sub-base y base con material de Banco.

Se colocó la carpeta Asfáltica en donde se hicieron los trabajos de corte y demolición de Carpeta.


Superintendente
Ing. Moisés Vega Gutierrez


Residente de Obra (Sop)
Arq. Maria Margarita Camacho

Nota 14: 11/septiembre/2023

Se Realizan los trabajos de construcción de pozo de visita "común", así como elaboración de Brocales y tapas de concreto.

Nota 15: 18/septiembre/2023

Se continúan los trabajos de excavación, así como los trabajos de instalación de tubería de 14" de diámetro.


También se realizan los trabajos de Relleno Acostillado Relleno en zanja y Relleno a volteo.


Nota 16: 25/septiembre/2023

Se continúan los trabajos de construcción de pozo de visita, así como elaboración de Brocales y tapas.

Nota 17: 26/septiembre/2023

Este día presentan Estimación # 3 con el importe estimado de \$ 800,578.86 menos Amortizaciones de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 499,671.63.


Supervisor de Obra
Ing. Moisés Vega Gutiérrez


Residente de Obra (COP)
Arq. Marta Margarita Camacho

Nota 18: 27/septiembre/2023

Se continúan con los trabajos de Relleno Acostillado relleno en zanja y Relleno a volteo, y trabajos en el cruce de la carretera.

Nota 19 30/septiembre/2023

Se construye pozo de visita en el km. 0+792 así como la fabricación de su brocal y tapa.

Se instala tubería de 14" de diámetro, en el cruce del Dren.

Nota 20: 9/octubre/2023

Se realizan los trabajos de la instalación de camisa de acero a base de tubería de acero de 18" de diámetro, en el cruce del Dren.

También se hace la interconexión de tubería de 14" al pozo existente.


Superintendente de obra
Ing. Moises Vega Gutierrez


Residente de obra
Arq. Maria Margarita Camacho

Nota 21: 16/octubre/2023

Se realizan los trabajos de encotramiento de concreto, con concreto $f'c=200$ kg/cm², para proteccion de la camiza de acero en cruce del Dren.


Nota 22: 18/octubre/2023

- Este dia presentan la Estimación 4 con un importe Estimado de \$ 326,029,59 menos Amortizaciones de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe Neto a recibir por: \$ 290,187.28. (Adicional)

- Este dia presenta la Estimacion 5 con un importe Estimado de 46,939.97 menos deducciones de contrato quedando un importe a recibir por \$ 45,726.01 (Extraordinario)

- Este dia presenta la Estimacion 6 Finiquito con un importe Estimado de \$ 15,346.19 menos deducciones quedando un importe a recibir por \$ 14,949.31.

Con Esta Nota Se cierra la presente Bitacora de Obra


Superintendente de obra
Ing. Moises Vega Gutierrez


Residente de obra
Arq. Maria Margarita Camacho