

Resumen de Estimación

Nombre de Obra RESTAURACION DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: CULIACAN
Localidad: SINALOA
Contratista: SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$66,141.10 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,161,448.42
No. Estimación: #2 ✓
Tipo Estimación: FINQUITO
Periodo del Contrato: 26/04/2023 al 31/05/2023
Periodo de la Estimación: 11/05/2023 al 31/05/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|-------|---|-----------------------|
| 1 | TRABAJOS ISDE | |
| | RESTAURACION DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. | \$ <u>66,141.10</u> ✓ |
| | Total Paquete s/IVA: | \$ 66,141.10 ✓ |
| | Total de Estimación s/IVA: | \$ 66,141.10 ✓ |


FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA CENTRO


SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA

Estimación # 2

Nombre de Obra RESTAURACION DE DORMITORIOS EN EL ALBERGUE DE LA ACADEMIA DE BEISBOL DEL INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE), MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: CULIACAN
Localidad: SINALOA
Contratista: SANDRA LUZ RUBIO CUDRAS

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-2504C-2023
Importe del Contrato s/IVA: \$1,161,448.42
Periodo del Contrato: 26/04/2023 al 31/05/2023
No. Estimación: # 2 ✓
Tipo de Estimación: FINIQUITO ✓
Importe de la Estimación: \$66,141.10 ✓
Periodo de la Estimación: 11/05/2023 al 31/05/2023

| Clave | Descripción | Unidad | Contrato | | Estimación | | Esta | Acumulado | Monto Estimado |
|----------------|--|--------|----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | Estimación | Estimaciones | Por Ejercer | |
| 22 ✓ | INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO EN FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1 1/2 EN DUCTO GALVANIZADO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 95.00 | \$187.36 | 78.31010 | 16.6899 | 95.00 | 0.00 | \$3,127.02 ✓ |
| 23 / | ARRANQUE Y PRUEBAS A EQUIPO DIVIDIDOS 5 TONELADAS (COMPROBAR CONEXIONES, PRUEBAS AL SISTEMA, RECONOCIMIENTO DE FUGAS) | PZA | 5.00 | \$4,520.14 | 0.00 | 5.0000 | 5.00 | 0.00 | \$22,600.70 ✓ |
| 24 / | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO PRO1000, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5.00 | \$1,942.14 | 0.00 | 5.0000 | 5.00 | 0.00 | \$9,710.70 ✓ |
| 25 / | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GUARDA-TERMOSTATO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5.00 | \$1,214.10 | 0.00 | 5.0000 | 5.00 | 0.00 | \$6,070.50 ✓ |
| 26 / | SUMINISTRO, INSTALACION DE LINEAL 48X6, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3.00 | \$1,825.56 | 0.00 | 3.0000 | 3.00 | 0.00 | \$5,476.68 ✓ |
| 27 / | SUMINISTRO, INSTALACION DE DIFUSOR DE DIAMANTE DE ALUMINIO 10X10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ELEVACION DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 14.00 | \$1,368.25 | 0.00 | 14.0000 | 14.00 | 0.00 | \$19,155.50 ✓ |
| Total : | | | | | | | | | \$66,141.10 ✓ |

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR SOP.

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SANDRA LUZ RUBIO CUADRAS
CONTRATISTA