

Nota 01.

El día de hoy se redacta la presente nota de bitácora en apertura a este libro para seguimiento de la obra que tiene por nombre "Pavimentación en calle S de Mayo entre calle Leopoldo Larra y Agustina Ramirez en la localidad de Alhócey, municipio de Andoquerá, Estado de Sinaloa", bajo los siguientes datos de contrato:

• Número de contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2908-2022

• Importe de contrato: 414'093,075.22 % IVA

• Periodo de contrato: Inicio: 05 de Agosto / 2022
Termino: 31 de Diciembre / 2022

El presente contrato fue adjudicado mediante la celebración de Fallo emitido correspondiente al concurso por licitación Pública N° OPPU-EST-LP-051-2022 de fecha al 25 de agosto / 2022, a las contratistas asociadas que celebraron un convenio de proposición conjunta que son "DE LEAL CONSTRUCTORA S.A DE C.V" representada legalmente por el C. Jorge Luis Nieblas y "JUALAS S.A. DE C.V" representada legalmente por el C. Asten Ernesto March Estrada.

Aceptan las contratistas asociadas en nombrar como representante común de las 2 (dos) compañías, al C. Jorge Luis Nieblas así como la presentación de constancias y facturas que presenten a cobro al igual que cualquier trámite que corresponda a este contrato y pagos del mismo deberán ser a nombre de la empresa "DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A DE C.V".

Para cubrir las obligaciones que se derivan del presente contrato los recursos son estatales (Programa Estatal de Obra) de conformidad con el oficio de Autorización N° SAF-AIP-IED-00-439/2022 con cargo al programa 07 (Infraestructura) para el mejoramiento de la vialidad rural, recursos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

De parte del contratista designan como superintendente de obra al Ing. Asten Ernesto March Estrada y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se nombra como residente de obra a la Arq. María Margarita Camacho Berque.

Superintendente de obra
Ing. Asten Ernesto March Estrada

Residente de obra
Arq. Margarita Camacho Berque

Nota 02 05/Septiembre/2022

El día de hoy se pone a Disposición del contratista el inmueble de obra (terreno liberado de obra) para que inicien los trabajos que corresponden a este contrato

Inician con trabajos de levantamiento y sondeo de redes para determinar líneas existentes en ubicación y anchuras.

Nota 03. 08/Septiembre/2022


Continúan trabajos en sustitución de red de Drenaje Sanitario donde se ha tenido que trabajar con líneas vivas a gredue en las redes pues la cantidad no tiene salida de aguas negras por colapsos en diferentes puntos.

Nota 04 15/Septiembre/2022

Continúan trabajos en sustitución de red de Drenaje Sanitario.

Nota 05 23/Septiembre/2022.

Al día de hoy continúan trabajos de sondeo y sustitución de red de agua potable en 1er cuadra para liberar por tramos.



Ing. Ernesto Mach. Estrada.
Superintendente de Obra.



Agr. Margarita Camacho
Residente de Obra SEP

Nota 06 01/ octubre/ 2022

Continúan trabajos en sustitución de Agua Potable y Drenaje Sanitario

En la red de agua potable se requiere la ejecución de conceptos no considerados en el contrato como necesarios para la interconexión de redes perpendiculares al terreno tales como: coples de reparación 2" ϕ , reducción 3" \times 2" ϕ , - reducción de 4" \times 3" ϕ .

Nota 07 07/ octubre/ 2022

La JUNTA PARANA, solicita que se realicen visitas de control en temas domiciliarios y otros de la ciudad por lo que se le pide al contratista iniciar trámite de solicitud de P.V. extraordinarios ante la Dirección de Control y Supervisión, en conjunto con los conceptos previamente mencionados.

Continúan trabajos en sustitución de red de agua potable y drenaje sanitario, al igual que en apertura de caja de tratamiento de terreno natural por cubierta.

Nota 08 13/ octubre/ 2022

Continúan trabajos de tratamiento de terreno natural y apertura de caja al igual que confirmación de capa sub-rasante al igual que trabajos en sustitución de redes.

Se le recordará al contratista tener pleno apego a las calidades y especificaciones de los materiales que se suministrarán y concuerdan en el contrato.

Nota 09 22/ octubre/ 2022

Continúan trabajos en confirmación de capa sub-rasante de OTCO-OTACOS

Así como trabajos de interconexión de redes de agua potable en calles perpendiculares al terreno

Inj. Ernesto March Estada
Superintendente de obra

Presidente de obra
Ana Margarita Camacho

Nota 10 31/ octubre/2022.


Continúan trabajos en conformación de capa sub-base de 1cm 0+700 e inician acarreo de material para conformación de capa base del 0+00-0+100.


Nota 11 09/ noviembre/2022

Continúan trabajando en conformación de capa sub-base de 0+00 a 0+100 para impregnar este tramo.

Nota 12 14/ noviembre/2022

El día de hoy presentan estimación # 1 por un importe estimado de \$21977862.53 menos - amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir = \$1'858,516.94


Ing Ernesto Jarch Estrada
Superintendente de obra


Araceli Fajana Camacho
Residente de obra cep

OPRO-EST-LP-EST-VIAL-2908-2022.

Nota 13 22/noviembre/2022.

Continuación trabajos en acedera de caja tratamiento de terreno natural y conformación de capas de sub-base y base al igual que impregnaciones y drenajes.

Nota 14 30/noviembre/2022

El ayuntamiento continúa retirando luminarias existentes y el centralista avanza en trabajos de enfilado de cuerpos de pavimentación y colado de losas, banquetes y guarniciones.


También se trabaja en preparaciones para alumbrado público.

Nota 15 07/Diciembre/2022.


Continuación trabajos en colados de losas y banquetes así como renovación de registros, banquetes y pozos de visita.

Nota 16 14/Diciembre/2022

El día de hoy se presentan Estimación #2 normal por un importe estimado de \$3'232,689.99 menos amortización de anticipo y otras deducciones de contrato, quedando un importe neto a recibir de \$2'817,677.99.



Ing. Ernesto Tarch Estada
Superintendente de obra




Arq. Jorgina Camacho
Residente de obra

Nota 17 10/10/2022


Continuación trabajos en rellenos y celados de banquetas
 Incluye Preparaciones para alumbrado público
 al igual que celado de losas de concreto y trabajos
 de cementación de terracerías

Nota 18 21/Diciembre/2022

El día de hoy presenten Estimación #3 por
 un importe estimado de \$ 4,431,427.77
 menos amortización de anticipo y deducciones
 de contrato quedando un importe neto a recibir
 de \$ 2,743,977.33



Ing. Ernesto Mach Estada
 Superintendente de obra



Arq. Margarita Camacho
 Residente de obra SCP

Nota 19 27/10/2022

Continúan trabajos en construcción de Puente, colocación de braccios en pozos de visita, colado de losas de concreto, así como, último tramo Guarniciones y banquetas.


También trabajan en colocación de señalamiento vertical y pintura en guarniciones al igual que arbotantes en tramo p. inicio a puente.

Nota 20 31/10/2022


Continúan trabajos en calafateos, pintura y colocación de señalamiento vertical al igual que trabajo de cableado para alumbrado público.

Nota 21. 04/enero/2023.

Hoy presentan Estimación # 9 con un importe estimado de \$ 11,484,951.31 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 926,817.77.



Ing. Ernesto March Estada
Superintendente de obra.



Arq. F. Argente Camacho
Presidente de obra SEP

Nota 22 10/ enero /2023

Las actividades posteriores al 31/01/2023 están amparadas en el convenio modificativo y de ampliación de tiempo número CONV-01-2022-CCOTET2908-2022 que cumple ampliación de tiempo del 01 de enero al 28/ febrero 2023.

Continúan trabajos construcción de puente y celada de apoyos y detalles en banquetas, así como calafateos de losas.


En el presente libro de bitácora se reescribió pues el libro original se extrajo sin alterar cent. mil de metros a nota 21 (previas a la presente).

Nota 23 19/ enero /2023


Continúan trabajos en construcción de puente y limpieza de obra del punto de inicio al punto (sin liberar y careta con tramos que aun no dan resistencia).

Nota 24 27/ enero /2023

continúan trabajos en campo de celados #tramo pasando punto al punto final (detalles) así como calafateos y trabajos en puente.




Supervisante de obra
Ing. Ernesto March Estada




Residente de obra SLP
Arj. Froylan Comacho

Nota 25 03 / Febrero / 2023.

El día de hoy presentan Estimación #5 adicional por un importe estimado de \$ 603,043.19 menos amortización de anticipo y deducciones de control quedando en importe neto a recibir de \$ 2,495.36



Superintendente de obra.
Ing. Ernesto March Estada.



Presidente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 26 10 / febrero / 2023


Continúan con trabajos en detalles de gradajes y banquetas así como en construcción de puente.

Nota 27 17 / febrero / 2023

Hoy presentan Estimación #6 extraordinaria por un importe estimado de \$ 448,808.38 menos amortización de anticipo y otras deducciones de control quedando en importe neto a recibir por \$ 1,202.27



Superintendente de obra.
Ing. Ernesto March Estada.



Presidente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Nota 28 24 febrero 2023

Trabajan en calafates y pintura al igual que en limpiar de obra.

Nota 29 28 febrero 2023


El día de hoy cenduy en trabajos del presente contrato.


Nota 30 08 marzo 2023.

Hoy se entrega la presente obra al organismo operador.

Nota 31 15 marzo 2023

El día de hoy se presenta finiquito del presente contrato con la estimación #7 normal finiquito por un importe estimado de \$ 71,186.13 menos amortización pendiente del anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$ 127.7
 → Con esta nota se cierra la presente bitácora


 Gerente de obra
 Ing Ernesto Paredi


 Presidente de obra SOP
 Arq Margarita Camacho