

NOTA # 01 29 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CONCORDIA-LA CONCEPCIÓN-SAN JUAN DE JACOBO-PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2103-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 21,281,019.18 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LAS EMPRESAS EMPRESAS ASOCIADAS MAJOLVA, S.A DE C.V. Y LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA REMCO, S.A DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE POR PARTE DE S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de S.O.P.


Ing. Erick Herminio García Amaya.
Superintendente.

NOTA # 02 29 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA
PROFECIONAL; AMBOS ÓFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS
AL ING. JOSÉ CARLOS HERNANDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR
DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




3

NOTA # 03 29 DE MARZO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA; DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 04 03 DE ABRIL DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 05 10 DE ABRIL DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, PARA EL POSTERIOR INGRESO DEL MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO DEL 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 27 DE ABRIL DE 2023.

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA EN EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, PARA SU POSTERIOR RIEGO DE IMPREGNACIÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 07

29 DE ABRIL DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 08

30 DE ABRIL DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 12,649,991.71 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2023, DEL CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2103-2023 DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CONCORDIA-CONCEPCIÓN-SAN JUAN DE JACOBO-PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09 01 DE MAYO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60-A RAZÓN DE 1.50 Lt/m^2 , PARA EL POSTERIOR ARENEO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PERDIDA DE HUMEDAD.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 05 DE MAYO DE 2023.

SE INICIAN CON ESTA FECHA EL RIEGO DE LUBA CON EMULSIÓN A RAZÓN 0.50 Lt/m^2 , YA CONTANDOSE CON EL SUMINISTRO DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), PARA SU TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA DESDE EL 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 10 DE MAYO DE 2023

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL COLADO DE BORDILLO, LAVADERO Y CUNETAS DONDE LA SECCIÓN LO REQUIERE.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 15 DE MAYO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EN MARCADO DE RAYA CENTRAL DOBLE DE 10 CM COLOR AMARILLO TRAFICO Y RAYA LATERAL CONTINUA COLOR BLANCO TRAFICO DEL 07000 AL 21060.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 16

19 DE MAYO DE 2023.

SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE VIALETAS DOBLE CARA COLOR BLANCO EN LATERALES Y COLOR AMARILLO EN EL CENTRO, DEL TRAMO 0+000 AL 2+060.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 17

26 DE MAYO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VERTICAL COMO LO SON:

- CAMINO SINUOSO
- CURVA INVERSA
- TERMINA PAVIMENTO
- ENTRONQUE EN "T"
- CURVA
- DOS TABLEROS
- OCTAGONAL
- VELOCIDAD MÁXIMA

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18

30 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #
02 (DOS) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 19

31 DE MAYO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#02 (DOS) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$7,380,777.88
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31
DE MAYO DE 2023; DE LA PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C.
CONCORDIA - CONCEPCIÓN - SAN JUAN JACOBO - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #20

15 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA, SE SOLICITA LA AUTORIZACION DE LOS P.U. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE S. P. P. CONCEPTOS QUE SON ESENCIALES PARA LA CORRECTA EJECUCION Y OPERACION DE LA OBRA, PAVIMENTACION EN CAMINO, E. C. CONCORDIA - LA CONCEPCION - SAN JUAN DE JACOBO - PRIMERA ETAPA -, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.


HUBERTO ARREOLA B.



NOTA # 21 01 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, ASI COMO LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, EN EL AREA GENERADA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 22 02 DE JUNIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, PARA EL POSTERIOR MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO.

HUMBERTO AREOLA B.




NOTA # 23

09 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA CON EL MEZCLADO, TENDIDO, Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CON LA POSTERIOR RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M² CON EL ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE.

HUMBERTO FREOLA B.




NOTA # 24

16 DE JUNIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 0.50 LT/M², APLICANDO DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 25

21 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS OBRAS DE DRENAJE CON LOS CONCEPTOS DE:

- EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CUALQUIER MATERIAL.
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.
- CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE $\frac{5}{8}$ ".
- CONCRETO PREMEZCLADO $F/C = 150 \text{ KG/CM}^2$ T.M.A $1\frac{1}{2}$ ".

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 26

24 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 03 FINIQUITO PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 27 25 DE JUNIO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#03 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$3,614,809.27
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE
2023 AL 25 DE JUNIO DE 2023, DE LA
PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CONCORDIA - LA CONCORDIA
- SAN JUAN DE JACOBO - PRIMERA ETAPA -, EN EL
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 28

25 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITÁCORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO E.C. CONCORDIA-LA CONCEPCIÓN-SAN JUAN DE JACOBO - PRIMERA ETAPA-, EN EN MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2103-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 21,281,019.18 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 29 DE MARZO DE 2023 AL 25 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V., CONVENIO No. CONV-01-2023-MI-C2103-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 2,364,557.68 IVA INCLUIDO, QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

MONTO DE CONTRATO	\$ 21,281,019.18	
MONTO DE CONVENIO	\$ 2,364,557.68	
ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$ 12,649,991.71	
ESTIMACIÓN 02 NORMAL	\$ 7,380,777.88	
ESTIMACIÓN 03 FINIQUITO	\$ 3,614,807.27	
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 23,645,576.86	
SUMAS IGUALES	\$ 23,645,576.86	\$ 23,645,576.86

HUMBERTO FREOLA B.

