

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN PROL. ALVARO OBREGÓN ENTRE MINA DE COPALA Y CALLE MINA DE TAYOLTITA, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. **Importe de la Estimación s/IVA** \$2,203,560.91

Municipio: Culiacan **Importe del Contrato s/IVA:** \$4,065,815.91

Localidad: **No. Estimación:** 2

Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V. **Tipo Estimación:** Normal

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2007A-2023 **Periodo del Contrato:** 31/07/2023 **al** 01/12/2023

Periodo de la Estimación: 01/09/2023 **al** 30/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	1,445,339.28
P06	OBRAS VIALES	107,782.88
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	650,438.75
Total Paquete s/IVA:		2,203,560.91
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$2,203,560.91

MARTSA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN PROL. ALVARO OBREGÓN ENTRE MINA DE COPALA Y CALLE MINA DE TAYOLTITA, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2007A-2023/
Importe del Contrato s/IVA \$4,065,815.91/
Periodo del Contrato 31/07/2023 al 01/12/2023/
No. Estimación: 2/
Tipo de Estimación: Normal/
Importe de la Estimación: \$2,203,560.91/
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 30/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
PAVIMENTACIÓN											
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S13	CONCRETO HIDRAÚLICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	392.00	\$3,687.09	0.00	392.0000	392.00	0.00	\$1,445,339.28	100.00	%
							Total Partida:		1,445,339.28		
P06	OBRAS VIALES										
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	332.00	\$454.32	0.00	237.2400	237.24	94.76	\$107,782.88	71.46	%
							Total Partida:		107,782.88		

MARTSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

P30S03 BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU

P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,089.00	\$410.69	0.00	790.7800	790.78	298.22	\$324,765.44	72.62 %
------------	--	----	----------	----------	------	----------	--------	--------	--------------	---------

P30S10 GUARNICIONES DE CONCRETO.

P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	650.00	\$542.03	0.00	600.8400	600.84	49.16	\$325,673.31	92.44 %
------------	---	----	--------	----------	------	----------	--------	-------	--------------	---------

Total Partida:


650,438.75



MARTSA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PERES
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO