

17 agosto 2022

Nota 1

El día de hoy se redacta la presente nota de acatamiento a este libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Construcción de Cancha plástica en el campo de fútbol La Reforma, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa", bajo los siguientes datos de contrato:

• Número de contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDEL-1208B-2022

• Periodo: Inicio: 17/ agosto /2022

Término: 25/ septiembre /2022

• Importe de contrato: + 904,890.11 c/IVA.

El presente contrato es adjudicado para su ejecución a la sociedad mercantil denominada "GREEN DATA SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V." que es representada legalmente por el C. Jesús Agustín Asper Olguín quien a su vez designa como superintendente responsable de obra al Ing. Luis Melchor Villegas Ibarra. y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como residente de obra a la Arq. Margarita Márquez Camacho Barquero.

Las erogaciones que se deriven del presente contrato serán cubiertas con recursos estatales. Programa Estatal de obras de conformidad con el oficio de Acreditación N° SAF-AIP-IED-00-594/2022 con cargo al Programa 076 (Infraestructura para el Mejoramiento de los Servicios Públicos), mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra
Ing. Melchor Villegas

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 02 17/ agosto/2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (tramo de obra liberado) para el inicio de los trabajos correspondientes a este contrato.

Dan inicio con tazo de arena para iniciar trabajos de limpieza, desfilme y corte de terreno natural (para mejoramiento).

Nota 03 22/ agosto/2022

Continúan trabajando en corte de terreno natural y fraccionamiento de este (compactación) al igual que mejoramiento con material tipo sub-base para recibir concreto de concreto (banquetes).

Nota 04 31/ agosto/2022.

Continúan trabajando en mejoramiento de terreno natural y suministro de material sub-base así como afinado del área ya trabajada para posterior cimbrado y colado de la misma.

Nota 05 08/ Septiembre/2022.

Continúan trabajando en mejoramiento y afinado de superficie de desplante de concreto, así como también cimbrado, colocación de hule en desplante y colado de concreto (banquetes).



Superintendente de obra
Ing. Melchor Villegas



Residente de obra
Arq. Flaminia Camacho

Neta 06

14 / Septiembre / 2022

Continúan con afino de material tipo sobresaliente (mejoramiento), cambio, colocación de hele negro, colado de concreto & banquetas y curado de estos.

Neta 07

23 / Septiembre / 2022

Continúan trabajos de colado de concreto para salida de aguas pluviales de la cancha de fútbol que van con limpieza (retiro de material) Proceso de excavación fuera de la obra.

Neta 08

25 / Septiembre / 2022

El día de hoy concluyen trabajos del presente contrato.


Neta 09

27 / Septiembre / 2022

El día de hoy presentan estimación # 1 normal por un importe estimado de \$ 765,253.48 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$ 477,623.72



Supleniente de obra
Ing Melchor Villegas



Presidente de obra SEP
Arq Margarita Camacho

Nota

07 / octubre / 2022

Centro Plural Cancha Ca Reformas, Ang.

El día de hoy presentan estimación #2
finiquito por un importe estimado de
+ 125,918.01 menos la amortización del anti-
cipo pendiente y deducciones de concepto quedando
un importe neto a recibir de + 13,788.69.

con esta nota se cierra el presente
libro de bitácora en seguimiento
de la obra en mena.


Superintendente de obra.
Ing. Melchor Villegas.
Residente de obra
Agustín Argente Camacho