

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
RESTAURACION DE PERIMETRO EN EL ALBERQUE DE LA ACADEMIA DE BÉISBOL EN EL INSTITUTO SINACENTE DEL DEPORTE (IASI) EN EL MUNICIPIO DE COLIACAN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADU-PEST-MOP-2504C-2023

MONTO DEL CONTRATO YVA: \$ 1,347,280.17

PERIODO DE EJECUCION: 26/04/2023 - 31/05/2023

CONTRATISTA: G. GANDRA LUZ RUBIO GUADRA

RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP: APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SE REGISTRAN FIRMAS:

Abelardo Rubio M.

APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP

NOTA NO. 2

29 DE ABRIL DE 2023

CON ESTA FECHA SE HAN ACABO TRABAJOS DE DEMOLICION DE MUROS DE TABLARCA. INCLUYE RETIRO DE ECOMERO FUERA DE LA OBRA.

Abelardo Rubio M.

NOTA NO. 3

05 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLOCACION DE MURO DE TABLARCA A UNA CARA.

Abelardo Rubio M.

NOTA NO. 4

12 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN INSTALACION DE MURO DE TABLARCA A 2 CARAS; TERMINACION Y DETALLADO DE MUROS DE TABLARCA EXISTENTES RESALTE Y DETALLADO DE MUROS DE TABLARCA EXISTENTES.

Abelardo Rubio M.

NOTA NO. 5

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN REPARACIÓN Y DETALLADO DE VOLÚMEN DE TABLARCA EN VENTANA.

SE LLEVAN A CABO GALIPAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS EN MURO, LAMPARAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CONTUBERIA GALVANIZADA INCLUYENDO CABLEADO, INSTALACION DE CONTACTOS DUPLEX 2P+T CON PLACA COLOR BLANCO EN MURO, INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA 19 MM SIN ROSCA PARA ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA CONTACTOS Y ALUMBRADO, INSTALACION DE ADVANTE TERMICO EN FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR DE 1 1/2".

Abelardo Rubio

NOTA NO. 6

18 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE PLAFON DE TABLARCA A UNA CARA Y COLOCACION DE CATILLO PARA DUCTO DE A/A A UNA CARA.

Abelardo Rubio

NOTA NO. 7

20 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBE E INSTALA LAMPARAS PARA PLAFON EN HABITACIONES, SE CABLEAN ALIMENTADORES ELÉCTRICOS CON CABLE NO. 12 Y NO. 10, SE INSTALAN LAMPARAS DE EMPOTRAR LED 60W SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 1,279,916.16 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 33,101.28 DONDO UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,246,814.88 IVA INCLUIDO.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 26/04/2023 - 10/05/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES 9 IVA: \$ 1,279,916.16

IMPORTE DE CONTRATO UNIFIDO 9 IVA: \$ 1,347,280.17

CANTO POR EJERCER 9 IVA: \$ 67,364.01

Abelardo Rubio

Nota no 8

LA PRESENTE NOTA ES PARA ASSENTAR UNA MODIFICACION A LA ESTIMACION No. 1 NORMAL INGRESADA EL DIA 20 DE MAYO DE 2023 EN NOTA No 7. LA ESTIMACION No. 1 NORMAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

IMPORTE DE LA ESTIMACION POR UN IMPORTE DE \$1,270,556.48 C/IVA MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$32,859.22 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,237,697.26
PERIODO DE LA ESTIMACION: 26/04/2023 - 10/05/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$1,270,556.48
IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO C/IVA \$1,341,280.17
SAVO POR EJERCER C/IVA: \$70,723.69

Abelardo R. R. R.

NOTA NO-9

A ESTA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS PENDIENTES EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:

INSTALACION DE AVANAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO CON ESPESOR 1/2" EN DUCTO GALVANIZADO.

ARRANQUE Y PRUEBAS A EQUIPO DIVIDIDO DE 5TON. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS Y CAJAS DE CABLES TERMOSTATOS.

INSTALACION LINEAL 48X6" Y 14 PIEZAS DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO DE DIAMANTE DE ALUMINIO DE 10X10" SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION NO. 2 FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 76,723.68 Y IVA MENOS TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 1,984.23 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 74,739.45

PERIODO DE VALUACION: 11/05/2023 - 31/05/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$ 1,347,280.10

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO IVA \$ 1,347,280.17

GAO POR EJECER IVA: \$ 0.01

UNA VEZ E ILUSTRACION TORON Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS REVISIONADOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.