

NVOH

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION
RESUMEN DE OBRA

**OBJETO DE LA OBRA:**

PAVIMETACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

UBICACIÓN:

CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023

CONVENIO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023

IMPORTE DEL CONTRATO: \$2,480,936.27

PLAZO DE EJECUCION CONV.:

DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023

IMPORTE CONVENIO ADIONAL:

PERIODO DE EJECUCION:

12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

IMPORTE DE ANTICIPO: \$868,327.69

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA:

\$2,480,936.27

ESTIMACION:

1 (UNO)

RESUMEN

PARTIDA:		IMPORTE
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	1,352,200.71
E2	ALUMBRADO	72,975.55

SUBTOTAL \$1,425,176.26

IVA 228028.2016

TOTAL \$1,653,204.46


ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILAN
SUPERVISOR DE LA S.O.P.


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA SUR

CONTRATISTA

C. JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO,
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. OPU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023

CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO

\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMENTACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO								
P01	PRELIMINARES								
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	990.00	114.77	0.00	990.00	990.00	0.00	113,622.30
	IMPORTE DE EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS								113,622.30
	IMPORTE DE PRELIMINARES								113,622.30
P03	OBRA CIVIL								
P03S30	LOSAS								
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	917.00	48.01	0.00	595.69	595.69	321.31	28,599.08
	IMPORTE DE LOSAS								28,599.08
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS								
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	549.00	72.83	0.00	391.25	391.25	157.75	28,494.74
	IMPORTE DE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS								28,494.74
	IMPORTE DE OBRA CIVIL								57,093.82
P05	CONCRETO HIDRÁULICO								
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS, FALDONES Y PRETILES.								

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

J. Oscar Colmenero G.
CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023

CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO

\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMENTACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA					
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. IMPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS, FALDONES Y PRETILES.	M3	221.00	3,364.24	0.00	176.03	176.03	44.97	592,207.17	
	IMPORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO								592,207.17	
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	262.00	123.52	0.00	208.04	208.04	53.96	25,697.10	
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	342.00	504.23	0.00	342.00	342.00	0.00	172,446.66	
	IMPORTE DE CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE								198,143.76	

ARQ. LUZ MARIA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

J. Oscar Colmenero G.
CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO
\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMETACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.								
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.	M3	21.23	424.06	0.00	16.64	16.64	4.59	7,056.36
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%								
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPORTE DE OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%	M3	342.00	603.42	0.00	277.39	277.39	64.61	167,382.67
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN								

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO
\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMENTACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. IMPORTE DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN IMPORTE DE OBRAS VIALES	LT	2,617.50	25.74	0.00	2,080.42	2,080.42	537.08	53,550.01 426,132.80
P30S10 P30S10C009	GUARNICIONES DE CONCRETO GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS IMPORTE DE GUARNICIONES DE CONCRETO IMPORTE DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES IMPORTE DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	ML	320.00	611.67	0.00	266.72	266.72	53.28	163,144.62 163,144.62 1,352,200.71
E2 P20 P20S05	ALUMBRADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS								
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. IMPORTE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS	PZA	1.00	1,832.83	0.00	1.00	1.00	0.00	1,832.83 1,832.83

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

J. Oscar Colmenero G.
CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO
\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMETACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
P20S13	RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO								
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	164.80	76.89	0.00	142.29	142.29	22.51	10,940.68
	IMPORTE DE RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO								10,940.68
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS								
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	3,040.78	0.00	6.00	6.00	0.00	18,244.68
	IMPORTE DE REGISTROS ELÉCTRICOS								18,244.68
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA								
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO Fc= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	164.80	215.34	0.00	142.29	142.29	22.51	30,640.73
	IMPORTE DE POLIDUCTO COLOR NARANJA								30,640.73
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS								
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO Fc= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.40	913.75	0.00	6.40	6.40	0.00	5,848.00

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV

NVOH

NOMBRE CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0407A-2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO: CONV-01-2023-D-C0407A-2023



MONTO DEL CONTRATO
\$2,480,936.27

OBJETO DE LA OBRA:

PAVIMENTACION E CALLE TOROJA ENTRE AV. LAS TORRES Y RAUL VALDEZ, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO:
MAZATLAN

LOCALIDAD:
COL. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA

No. ESTIMACION: 1 (UNO)
TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,653,204.46
PERIODO DE ESTIMACION:
12 DE AGOSTO DE 2023 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA:
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLAVE	DESCRIPCION	CONTRATO			OBRA				
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONES	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO
P20589C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00	5,468.63	0.00	1.00	1.00	0.00	5,468.63
	IMPORTE DE DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS								11,316.63
	IMPORTE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA								72,975.55
	IMPORTE DE ALUMBRADO								72,975.55
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO								1,425,176.26
	IVA (16.00%)								228,028.20
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO								1,653,204.46

ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN.
SUPERVISOR SOP.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO.
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA SUR.

CONTRATISTA
JESUS OSCAR COLMENERO GORDILLO
NVOH CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV