

## Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

**Municipio:** Sinaloa de Leyva

**Localidad:** Sinaloa De Leyva

**Contratista:** C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

**Importe de la Estimación s/IVA**

\$237,639.04

**Importe del Contrato s/IVA:**

\$1,390,931.16

**No. Estimación:**

3

**Tipo Estimación:**

Normal

**Periodo del Contrato:**

17/03/2022 al 17/06/2022

**Periodo de la Estimación:**

01/05/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE CAMINO	
P01	PRELIMINARES	83,594.64
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	95,276.05
P06	OBRAS VIALES	39,677.55
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	19,090.80
<b>Total Paquete s/IVA:</b>		<b>237,639.04</b>

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$237,639.04 ✓



C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO SUPERVISIÓN ZONA NORTE



JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

**Nombre de Obra** Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

<b>Municipio:</b> Sinaloa de Leyva	<b>Contrato:</b> OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022	<b>No. Estimación:</b> 3
<b>Localidad:</b> Sinaloa De Leyva	<b>Importe del Contrato s/IVA:</b> \$1,390,931.16	<b>Tipo de Estimación:</b> Normal
<b>Contratista:</b> C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA	<b>Periodo del Contrato:</b> 17/03/2022 al 17/06/2022	<b>Importe de la Estimación:</b> \$237,639.04
		<b>Periodo de la Estimación:</b> 01/05/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
<b>REHABILITACION DE CAMINO</b>											
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>										
<b>P01S22</b>	<b>EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.</b>										
P01S22C056	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	58.80	\$801.74	58.80	78.4800	137.28	-78.48	\$62,920.56	233.47	%
<b>P01S30</b>	<b>AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA</b>										
P01S30C029	AFINE POR MEDIOS MECANICOS (TRACTOR). EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	483.00	\$35.16	483.00	588.0000	1,071.00	-588.00	\$20,674.08	221.74	%
<b>Total Partida:</b>									<b>83,594.64</b>		
<b>P05</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO</b>										
<b>P05S04</b>	<b>CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO</b>										
P05S04C004	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. EN LOSAS DE 20 CMS. Y DENTELLONES, INCLUYE: COLADO, CURADO, VIBRADO, SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.	M3	175.00	\$5,263.87	75.00	18.1000	193.10	-18.10	\$95,276.05	110.34	%
<b>Total Partida:</b>									<b>95,276.05</b>		
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>										
<b>P06S35</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD</b>										
P06S35C089	CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR Y UN ANCHO DE 1.42 M, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	200.00	\$721.41	50.00	55.0000	255.00	-55.00	\$39,677.55	127.50	%
<b>Total Partida:</b>									<b>39,677.55</b>		
<b>P07</b>	<b>ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO</b>										
<b>P07S04</b>	<b>MALLA DE ALAMBRE ELÉCTROSOLDADA PARA REFUERZO EN FIRMES, PISOS, LOSAS Y MUROS, A CUALQUIER NIVEL S</b>										
P07S04C009	MALLA-LAC ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 DE REFUERZO EN FIRMES, PISOS Y LOSAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION EN OBRA, TRASLAPES AMARRES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	840.00	\$106.06	340.00	180.0000	1,020.00	-180.00	\$19,090.80	121.43	%
<b>Total Partida:</b>									<b>19,090.80</b>		

Gabriel Gonzalez F.

C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA NORTE



JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP