

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacán

Localidad:

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-2023

Importe de la Estimación s/IVA

\$361,027.19

Importe del Contrato s/IVA:

\$1,351,190.03

No. Estimación:

1

Tipo Estimación:

Normal

Periodo del Contrato: 25/08/2023

al 22/11/2023

Periodo de la Estimación: 25/08/2023

al 24/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	99,374.40
P06	OBRAS VIALES	261,652.79
Total Paquete s/IVA:		361,027.19

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$361,027.19

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

ARC. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan	Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-	No. Estimación: 1/
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$1,351,190.03 /	Tipo de Estimación: Normal /
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 25/08/2023 al 22/11/2023	Importe de la Estimación: \$361,027.19 /
		Periodo de la Estimación: 25/08/2023 al 24/09/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	515.00	\$192.96	0.00	515.0000	515.00	0.00	\$99,374.40	100.00	%
							Total Partida:		\$9,374.40		
P06	OBRAS VIALES										
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL										
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	178.00	\$522.35	0.00	178.0000	178.00	0.00	\$92,978.30	100.00	%
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	134.00	\$76.07	0.00	132.9400	132.94	1.06	\$10,112.75	99.21	%
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,										
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	11.00	\$751.47	0.00	10.6500	10.65	0.35	\$8,003.16	96.82	%





SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AMAPOLA ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. 19 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1808A-

Importe del Contrato s/IVA \$1,351,190.03

Periodo del Contrato 25/08/2023 al 22/11/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$361,027.19

Periodo de la Estimación: 25/08/2023 al 24/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Esta			Por Ejercer		
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100										
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	178.00	\$652.01	0.00	177.2500	177.25	0.75	\$115,568.77	99.58	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	1,335.00	\$26.32	0.00	1,329.4000	1,329.40	5.60	\$34,989.87	99.58	%
Total Partida:									261,652.79		

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO