

NOTA No. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE SITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL CATEL UBICADAS EN PALACIO DE GOBIERNO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: CRRU-EST-ARJ-EST-INAD-2605A-2022

PERIODO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: O. MARIO ARTURO QUINONES CALDERÓN

MONTO DEL CONTRATO: \$ 237,199.12 IVA INCLUIDO

SUPERINTENDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA: APO. MA. DEL ROSARIO ANGULO

RESIDENTE DE OBRA DE LA G.O.P.: APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PÉREZ

FIRMAS AUTORIZADAS:

Mario Arturo Quinones Calderón

NOTA No. 2

APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PÉREZ

RESIDENTE DE OBRA DE LA G.O.P.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN DEMOLICIÓN DE PINTURAS Y MARCOS DE ALUMINIO EN ÁREAS DE OFICINA Y SE RETIRA ESCOMBRO, SE DESINSTALAN PUERTAS, SE DESINSTALAN TUBERÍAS, CHAVIRAS, CABLEADO, CONTACTOS Y APAGAFUEGOS EN ÁREAS INTERVENIDAS.

30 DE MAYO DE 2022

NOTA No. 3

CON ESTA FECHA SE VUELAN A CABO TRABAJOS DELEVANTAMIENTO DE MUROS DE TABIQUERÍA DE ACUERDO A PROYECTO ASI COMO MURO DIVERSO INDICADO.

NOTA No. 4

2 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON TRABAJOS DELEVANTAMIENTO DE MUROS DE TABIQUERÍA DE ACUERDO A PROYECTO.

SE TRABAJA EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA, CHAVIRAS, CABLEADO, CONTACTOS Y APAGAFUEGOS EN ÁREA AMPLIA.

SE DE MONTA Y RETIRA LAVAMANOS EN ÁREA DE BAÑO DE OFICINA, SE INICIA CON PREPARACIÓN DE MUROS DE BAÑO PARA INSTALACIÓN DE TAPZ Y PUERTA VINILICA EN PISO.

NOTA NO. 5

CON ESTA FECHA SE INSTALA TAPIZ EN MURO DE TABLARACA EN AREA DE RECEPCION Y EN MUROS INTERIORES DE BAÑO SE TRABAJA EN FORJADO DE BARRA PARA LAVAMANOS.

 Mario Arturo Quiñonez Calderón

NOTA NO. 6

07 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN FORJADO DE MUÑE DE GUARDADO PARA LAVAMANOS A BASE DE MELAMINIA. SE APLICA ACABADO DE YESO EN AREX INTERIOR DE BAÑO.

NOTA NO. 7

08 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE INSTALAN FIJOS DE CRISTAL CLARO CON MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO EN PARTE SUPERIOR DE MURO DE RECEPCION SE TRABAJA EN SUMINISTRO DE ALUMINIO EN COCINA Y NEGRO DE PUERTA ABATIBLE CON CRISTAL CLARO QUE INCLUYA CLAVE ELECTRICA CON ABERTURA AUTOMATICA.

NOTA NO. 8

11 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA E INSTALA PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO NATURAL CON CRISTAL ESMERILADO.

SE SUMINISTRA E INSTALA VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO.

SE TRABAJA EN INSTALACION DE PISO TIPO PLEVA DE MADERA ORIGINARIA PARA SU RECEPCION Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 227,829.21 IVA INCL. MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 9,899.13 DANDO UN TOTAL DE LIQUIDO A PAGAR DE \$ 221,937.08

PERIODO DE ESTIMACION: 27/05/2022 - 03/06/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES CON IVA: \$ 227,829.21

IMPORTE CONTRATO IVA: \$ 237,199.12

SOLDO POR PAGAR IVA: \$ 9,369.91

NOTA No. 9



LA PRESENTE NOTA ES PARA ASENTAR UNA FE DE ERRATAS
RESPECTO AL MONTO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL INCLUIDA
EN NOTA No. 8 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2022 LA CUAL QUEDA DE
LA SIGUIENTE MANERA:

SE RECIBE PARA LA REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 228,672.52 IVA INCLUIDO MENUS TOTAL
DE DEDUCCIONES POR \$ 5,913.94 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR
DE \$ 222,758.57.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 27/05/2022 - 03/06/2022

IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: \$ 237,199.12

GASTO POR EJERCER C/IVA: \$ 8,526.60



NOTA N.º 10

A ESTA FECHA EVCONTRATISTA HA EJECUTADO TRABAJOS PENDIENTES
COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SANITARIAS
E INSTALACION ELECTRICAS EN BARRIO CON LO CUAL HA CONCLUIDO CON LA
TOTALIDAD DE TRABAJOS CONTRATADOS.

SE RECIBE PARA REVISION Y TRAMITE ESTIMACION N.º 2 FINALIZADO
POR UN IMPORTE DE \$ 8,526.60 IVA MENOS TOTAL DE REDUCCIONES
POR \$ 220.50 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 8,306.08 8520.60
PERIODO DE LA ESTIMACION: 04/06/2022-15/06/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$ 237,199.12

IMPORTE CONTRATO CON IVA \$ 237,199.12

VALOR POR FUTURO IVA: \$ 0.00

CON EL TRAMITE DE ESTA ESTIMACION DE FINALIZADO
SE DA POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y SE
PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITARA.

