

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA No. 01

01/ FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 28'231,920.04 (VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2023, POR LA OTRA PARTE C. FRANCISCO ANGULO PEREZ, ASOCIADO CON EL C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA Y LA COMPAÑIA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ, A QUIENES EN LO SUCESIDO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. FRANCISCO ANGULO PEREZ.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA No. 02

01/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 03

01/FEBRERO/2023



CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 04

01/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL, EN LOS TIRAJOS DEL 0+000 AL 0+086.79, DEL 0+140 AL 0+380, DEL 0+840 AL 2+500.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.


OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2022

NOTA DE BITACORA No. 05

08/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SE REALIZAN ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO CAPA SUBRASANTE, EL CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 06

15/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SE TRABAJA EN LA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 07

22/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 08

01/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL.


SOP


CONTRATISTA

BITACORA NO. 09
FECHA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS),
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 09

07/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y
COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO SUBRASANTE. EN LOS TRAMOS
DEL 0+000 AL 0+086.79, DEL 0+140 AL 0+380, DEL 0+840 AL 2+500.
EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU
REVISION.

SOP

CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 10

10/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL
CON UN IMPORTE DE \$ 3'644,360.82 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE
MONTO \$ 2'274,583.82 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE FEBRERO
DEL 2023 AL 07 DE MARZO DE 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE- ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJES)
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 11

08/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LOS EJES #1 Y #2 EN EL PUENTE QUE ESTA EN EL TRAMO DEL 0+800.00. SE TRABAJA EN EL CORTE EN CASA DEL TRAMO 2+500.00 AL 3+700.00 DEL CAMINO. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE.

NOTA DE BITACORA NO. 12

15/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION DEL TERRENO NATURAL. SE TRABAJA EN EL AFINE DE PLANTILLA EN FONDO EXCAVACION PARA LOS EJES #1 Y #2. SE REALIZA DEMOLICION DE CONCRETO EN VADO, LAVADERO Y DENTELIONES EXISTENTES. SE SUMINISTRA CIMBRA DE CIMBRAPLAY DE PINO. SE SUMINISTRO Y ARMADO DE ACERO DE ACERO DE REFUERZO PARA EL COLADO DE LOS EJES.

NOTA DE BITACORA NO. 13

22/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ACERO Y COLADO DE LOS EJES #1 Y #2 DEL PUENTE DEL TRAMO 0+800.00. SE TRABAJO EN LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTES DE FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPIENES. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO SUB-RASANTE EN EL TRAMO 2+500.00 AL 3+700.00.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE-ALFREDO V. BONAL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 14

29/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO SUB-RASANTE. SE CONTINUA CON LOS ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO BASE. PARA SER TENDIDO Y COMPACTADO.

NOTA DE BITACORA NO. 15

07/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO BASE. DE IGUAL MANERA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO EN EL TRAMO 2+700.00 AL 3+700.00. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 16

10/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL. CON UN IMPORTE DE \$ 5'115,225.18 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3'192,606.05 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION DE LA DEL 08 DE MARZO DEL 2023 AL 07 DE ABRIL DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYTE- ALFREDO V. BONFIL (SIETE ESJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 17

08/ABRIL/2023

CON ESTA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DEL TRAMO 0+086.10 AL 0+140.00, DEL 0+380.00 AL 0+840.00 Y DEL 3+700.00 AL 3+900.00 DEL CAMINO. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO TIPO SUB-RASANTE.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 18

17/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE TERRAPLENES. SE SUMINISTRA MATERIAL DE BANCO BASE.


SOP



CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 19

24/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTES DE FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES. SE TRABAJA EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO SUB-RASANTE.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - V BONFIL (SIETE ETIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 20

29/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO SUB-RASANTE, SE CONTINUA CON LOS ACERTEOS DEL MATERIAL DE BANCO BASE, PARA SE TENDIDO Y COMPACTADO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 21

08/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE BANCO BASE. DE IGUAL MANERA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 22

11/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 5'714,242.48 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3'566,475.48 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08 DE ABRIL DEL 2023 AL 08 DE MAYO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 23

09/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL RIEGO DE LISA CON EMISION CATIONICA, Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), DEL TRAMO 0+000 AL 3+909.00.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 24

16/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE MATERIAL DE EL TENDIDO DE LA CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE). EL CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 25

19/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 9'974, 454.23 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 6'225, 435.23 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 09 DE MAYO DEL 2023 AL 16 DE MAYO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONAL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST- LP- PEST- VIAL- 2401A- 2023

NOTA DE BITACORA NO. 26

17/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA EXCAVACION, ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, ACARreo DE MATERIAL, RELLENO, CIMBRA, COLOCACION DE ACERO, DE REFUERZO, CONCRETO, COLOCACION DE PRELOSA, PARAPETO DE ACERO Y DRENAJES DE TUBO DE PVC. TRABAJOS REALIZADOS EN EL PUENTE DEL \$1800.00. SE REALIZARON RENIVELACIONES DE POZO DE VISITA Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE PIEDRA FUNDIDA

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 27

23/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 28

25/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 05 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$2'831,104.07 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$1'766,999.43 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 17 DE MAYO DEL 2023 AL 23 DE MAYO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 29

24/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PUENTE DEL OTS00.00. ASI COMO LAS REMIENDACIONES DE POZO DE VISITA Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, RIEGO DE LIGA, TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASPALTICA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 30

31/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN PERIODOS ANTERIORES. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 06 ADICIONAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 31

02/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 06 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 455 510.69 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 284,301.50 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 24 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COVOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST- LP- PEST-VIAL- 2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 32

01/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE LOS SEÑALAMIENTOS VERTICALES, MARCADO DE RAYA CENTRAL (CONTINUA Y DISCONTINUA) Y LATERAL (CONTINUA), COLOCACION DE VIELETA POR DOS CARAS COLOR BLANCO Y AMARILLO EN EL TRAMO DEL 0+000.00 AL 3+909.00.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 33

15/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 07 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 34

18/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 07 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 401,095.64 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 250,339.00 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 35

16/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO COMPACTADO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC 3" DE AGUA POTABLE. EN EL TRAMO CONTEMPLADO EN EL INTERIOR DEL PUEBLO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 36

30/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE ANTERIORES DE LA COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE. TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 08 EXTRAORDINARIA

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 37

04/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 08 EXTRAORDINARIA. CON UN IMPORTE DE \$ 95,942.14 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 59,886.48. EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS)
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2407A-2023

NOTA DE BITACORA No 38

01/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJO EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, BANDA PREVENTIVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO DE 48" EN CRUCE, CONCRETO PREZCIADO DE $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, LOSA DE CONCRETO DE 20CM. EN POZOS DE VISITA, EN EL TRAMO CONTEMPLADO EN EL INTERIOR DEL PUEBLO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 39

25/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCIERDAN LOS TRABAJOS ANTERIORES, TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRA ORDINARIOS. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 09 EXTRAORDINARIA PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 40

28/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 09 EXTRAORDINARIA CON UN IMPORTE DE \$ 1'087,656.37 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 1'059,527.33 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 25 DE JULIO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONAL (SIETE ESTADOS)
EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023


NOTA DE BITACORA No. 41

28/JULIO/2023

EN REFERENCIA A LA NOTA DE BITACORA No. 37 SE INFORMA QUE
LOS MONTOS CORRECTOS DE LA ESTIMACION #08 EXTRAORDINARIA ES EL
SIGUIENTE MONTO DE LA ESTIMACION \$ 95,926.93 CON IVA Y UN LIQUIDO
A PAGAR DE MONTO DE \$ 59,871.66. EL PERIODO DE LA ESTIMACION
ES DEL 16/DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA No. 42

28/JULIO/2023

EN REFERENCIA A LA NOTA No. 40 SE INFORMA QUE LOS MONTOS
CORRECTOS DE LA ESTIMACION #09 EXTRAORDINARIA ES EL SIGUIENTE
MONTO DE LA ESTIMACION \$ 1,087,671.34 CON IVA Y UN LIQUIDO
A PAGAR DE MONTO \$ 1,059,541.91 EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES
DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 25 DE JULIO DEL 2023.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYOTE - ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA NO. 41

26/ JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJO EN EL MARCADO DE RAYA LATERAL Y RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM. COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO SP-7. SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE IMPORTE NO. CONV-01-2023-MI-(2401A-2023, CON UN IMPORTE FIJADO EN EL CONTRATO DE ORIGEN SE LE INCREMENTA LA CANTIDAD \$1'204,835.26

NOTA DE BITACORA NO. 42

01/ AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS ANTERIORES EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 10 FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 43

04/ AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 09 EXTRAORDINARIA CON UN IMPORTE DE \$ 1'087,656.37 CON IVA

NOTA DE BITACORA NO. 44

04/ AGOSTO/2023

REFERENTE A LA NOTA ANTERIOR EL MONTO DE LA ESTIMACION CORRECTA ES CON EL IMPORTE DE \$ 17,163.92 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 16,720.03 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 06 DE JULIO DEL 2023 AL 01 DE AGOSTO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO EL COYTE - ALAMEDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.


DPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2401A-2023

NOTA DE BITACORA No. 45

08/AGOSTO/2023

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCIVIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP

CONTRATISTA