

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA \$15,350.21

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: \$515,680.69

Localidad:

No. Estimación: 3

Contratista: C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX

Tipo Estimación: Finiquito

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023


Periodo del Contrato: 13/07/2023 al 13/10/2023

Periodo de la Estimación: 14/09/2023 al 13/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
EDIFICIO		
P03	OBRA CIVIL	6,476.20
CERCA PERIMETRAL		
P09	HERRERÍA	8,874.01
Total Paquete s/IVA:		15,350.21
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$15,350.21


C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX
CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D OBRAS

Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX

Contrato: OPUU-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

Importe del Contrato s/IVA \$515,680.69

Periodo del Contrato 13/07/2023 al 13/10/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: \$15,350.21

Periodo de la Estimación: 14/09/2023 al 13/10/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
EDIFICIO												
P03 OBRA CIVIL												
P03S20 ENRASE DE BLOCK ARQUITECTÓNICO A UNA CARA												
P03S20C057	ENRASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM. JUNTEADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO APARENTE A 2 CARAS, CELDAS REFORZADAS C/1 VARILLA AHOGADA EN CONCRETO DE 1/2" Ø @ 40 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : SUMINISTRO DE BLOCK Y FABRICACIÓN DE CONCRETO.	M2	21.25	\$705.69	21.25	4.7760	26.03	-4.78	\$3,370.38	122.48	%	
P03S30 LOSAS												
P03S30C252	LOSA MACIZA DE 10 CM. DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLAS DE Ø 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON BASTONES. DE Ø 3/8" @ 20 CM. EN SENTIDO LARGO A L/4 Y BASTONES. Ø 3/8" @ 20 CM. EN SENTIDO CORTO. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO COMÚN, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	51.77	\$1,087.36	51.77	2.5000	54.27	-2.50	\$2,718.40	104.83	%	
P03S35 IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS												
P03S35C058	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK COLOR BLANCO CON GARANTÍA DE 5 AÑOS EN AZOTEA REFORZADO CON 2 CAPAS DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA; CONSISTENTE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PLÁSTICAMENTE, UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO-AGUA PROPORCIÓN 3:1, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA, OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR, OTRA CAPA DE MALLA POLIÉSTER REFORZADA Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS, RETIRO DE SOBRRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	166.45	\$151.03	166.45	2.5652	169.02	-2.57	\$387.42	101.54	%	

Total Partida: 6,476.20

C.MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX
CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D BRA

Estimación

Nombre de Obra MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE K9 DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA SEGUNDA ETAPA, CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACÁN-NAVOLATO KM 12.5, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX

Contrato: OPPIJ-EST-ADJ-FASP-INAD-0707-2023

Importe del Contrato s/IVA \$515,680.69

Periodo del Contrato 13/07/2023 al 13/10/2023


No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Finiquito

Importe de la Estimación: \$15,350.21

Periodo de la Estimación: 14/09/2023 al 13/10/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
CERCA PERIMETRAL										
P09	HERRERÍA									
P09S15	MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZAR CON SUM									
P09S15C120	CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS. DE ALTURA CON CINTA DE PRIVACIDAD, CON POSTES DE TUBO FO.GO. 2" DE DIAMETRO @3.00 MT. DE SEPARACION Y EL POSTE DE ARRANQUE COMO EN LAS ESQUINAS CON TUBO FO.GO DE 3" DE DIAMETRO CON TENSORES DE REFUERZO EN AMBOS LADOS DE LAS ESQUINAS MAS BARRA SUPERIOR DE 2" DE DIAMETRO EN SENTIDO LONGITUDINAL, LOS POSTES ESTARAN AHOGADOS EN MUERTOS DE 40 X40 X 60 CM. CON CONCRETO F¨C= 150 KG/CM2, Y DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM CONCRETO F¨C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ABRAZADERAS DE ARRANQUE, ABRAZADERAS DE AMARRES,TORNILLERIA CON ACCESORIOS, CONECTORES PARA BARRA, CERCHA DE TENSION, AMARES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.55	\$3,169.29	50.55	2.8000	53.35	-2.80	\$8,874.01	105.54 %
Total Partida:									8,874.01	


C. MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ FELIX
 CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA