

BITACORA DE OBRA

FECHA 27 JUN 2022

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA ~~EXISTENTE~~ EN BLVD. DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NOMINATIVIDAD - NUMBRA A LA CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V., ASOCIADO CON EL CONTRATISTA C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-LP-PROT-VIAL-2006C-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 5,157,648.25 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 DE JUNIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Ces / Juan Meza
180 CERRA CENTRO
PRESIDENTE DE LA OBR


Ing. Manuel Robles
Montoya

NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE DA DE ENTREGA DEL INVENTARIO DE LA NOTIFICA PARA LA PRESENTA OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CIRCULAR PROFESIONAL, SERAN DIRIGIDOS AL ING. JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA DE ACORDO A LA CLASIFICACION QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN PRESENTAR ESTIMACIONES UNA VEZ AL MES, PARA LA OBTENCION DE PROYECTO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUNTARIOS PARA LA OBTENCION DE LA OBTENCION PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y EN DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, SOLICITAR CONVENIOS DE SER NECESARIOS DENTRO DEL PERIODO DE CONTRATO.

Ces / Juan Meza


Ing. Manuel Robles
Montoya

NOTA N° 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO DA INICIO A TRABAJOS CONTRATADOS, EN ESPERA DE PROYECTO PARA INICIAR ACTIVIDADES.

Ces I Ocho Aez


Ing. Manuel Robles
Montano

NOTA N° 4

06 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA DIO INICIO A LOS TRABAJOS, YA CUENTA CON PROYECTO, REALIZA TRAZO DE RTAS, INICIA DESPALME Y CARTE EN CARRIL IZQUIERDO DE LA CUNETA CON CARGATA.

Ces I Ocho Aez


Ing. Manuel Robles
Montano

NOTA N° 5

14 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA INFORMO QUE LOCATARIO DE UNAS MUEBLAS PRESENTO INCUMPLIMIENTO DAVIDO A QUE SEGUN SE LE AFECTA SUS COSAS DE ESTACIONAMIENTO. DICHAS COSAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE SU TERRENO Y LA MITAD SOBRE EL DERECHO DA VIA, NO PERMITE REALIZAR TRABAJOS A CONTRATISTA SOBRE SU FRONTE EN LOS LUGARES.


Ces I Ocho Aez


Ing. Manuel Robles
Montano

NOTA N° 6

CON ESTA FECHA SE REALIZO INFORME PARA NOTIFICAR A DIRECCION DE SERVICIOS Y A SECRATARIA DE OBRAS POR LA SITUACION, PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DISCUTIERON CON EL QUEJOSO PERO SIGUE MANTENIENDOSE EL DIA VIERNES 15 DEL PRESENTE MES PARA ATENDERLO PERSONALMENTE POR EL MG TODA LA ZONA DE SECRATARIA DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATATA REALIZA TRABAJOS DE CORTE EN OTROS LUGARES EN ESPERA DE HABILITACION FRENTE A LOSSES.

Ces / Cdu Mer.




Ing. Manuel R. M. Montano

NOTA N° 7

15 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE LE HABIA A CONTRATATA FINE DE LOSSES PARA CONTINUAR TRABAJOS, REALIZA DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y RECONSTRUCCIONES PARA CORTA DE CISTOS, MUNICIPALIDAD INICIA RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES. SE LE NOTIFICA A CONTRATATA CAMBIO DE LUMINARIAS DE CATALAN ORIGINAL, SE LE ENTREGO CONCEPTO CON ESPECIFICACIONES PARA LO QUE SE CAMBIO.

Ces / Cdu Mer.



Ing. Manuel R. M. Montano

NOTA N° 8

20 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA COMIENZO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTA, RECONSTRUCCION Y TERRAPLEN NATURAL, SE LOCALIZAN OBRAS LOS CUALES CONTRATISTA INICIA TRABAJOS PARA REPARAR PISO, DE IGUAL FORMA INICIA SUMINISTRO DE MATERIA PARA CUBRIR DE SUBSISTENTE EN VIGILANCIA.

Ces / Cdu Mer.



Ing. Manuel R. M. Montano

NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS EN LA REPARACION, MACH DAMONIOS DE CARPETA EXISTENTE Y NATIVO DELA MIRA PARA PREVENIR A RECUPERACION DE BASS EXISTENTE.

Cen. I. Ceballos


Ing. Jervis Manuel
Robles Montano

NOTA N 10

29 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 1 (UNO) NORMAL PARA SUPERVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN Blvd. ACCESO A LA LOCALIDAD DE PESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, EST. DE DE SAN AGUSTIN, DEL CONTRATO OPPU-217-LP-PLST-VIAL-2020-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 852,826.84 NO INCLUIDO CON UN PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS DEL 27-JUNIO-2022 AL 27-JULIO-2022 QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 4,304,827.47.

Cen. I. Ceballos


Ing. Jervis Manuel
Robles Montano

NOTA N 11

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1 (UNO) - NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA INTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 852,826.84 NO INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen. I. Ceballos


Ing. Jervis Manuel
Robles Montano

NOTA NO 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE TERRACEROS Y DEMOLICIONES DE CARPETA EXISTENTE - CARPETA COMPLETA.

Cerr + Cacho Alan


Ing. Manuel Robles

NOTA NO 13

04 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA BISE MADRALICA CUERPO DEBECHO AFINE, TENDIDO Y COMPLETACION.

Cerr + Cacho Alan


Ing. Manuel Robles

NOTA NO 14

09 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TRABAJA TERRACEROS Y DEMOLICION DE CARPETA CUERPO IZQUIERDO, CON RECUPERACION DE BOSA EXISTENTE, LIGERA ASOCIACION POR LLUVIA.

Cerr + Cacho Alan


Ing. Manuel Robles

NOTA NO 15

15 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYE TRABAJOS DE TERRACEROS Y REALIZA MEDIO DE IMPREGNACION CON ARENDO PARA PROTECCION DE BOSA.

Cerr + Cacho Alan


Ing. Manuel Robles

NOTA N 16	CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES PAVIMENTO Y COLOCACION DE CIMENTOS CUERPO IZQUIERDO. PRESENTO PAGARE DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARA SU PAGAMENTO EN PRESENCIA DE LA SUP.	Cen. J. Carlos Acuña	J. Manuel Robles
NOTA N 17	19 DE AGOSTO DE 2022 CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA CIMENTACIONES Y SUMINISTRO DE CONCRETO. INICIA CIMENTACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO EN CUERPO IZQUIERDO.	Cen. J. Carlos Acuña	J. Manuel Robles
NOTA N 18	24 DE AGOSTO DE 2022 CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE CIMENTACION Y SUMINISTRO DE CONCRETO EN CIMENTACIONES Y LOSA DE PAVIMENTO EN CUERPO IZQUIERDO.	Cen. J. Carlos Acuña	J. Manuel Robles
NOTA N 19	31 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO EN CUERPO IZQUIERDO PARA CIMENTACIONES Y LOSA DE PAVIMENTO.	Cen. J. Carlos Acuña	J. Manuel Robles

NOTA NO 20

CON ESTA FECHA CONSTATADA PRESENTA ESTIMACION NO 2 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN 24-BLVD. ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPR-EST-LR-PAV-VIAL-2066C-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,652,682.82 INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 08-JULIO-2022 AL 29-AGO-20-2022, QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO --- \$ 2,652,138.59.

Cesar A. Castro Meza


Ing. Manuel Robles

NOTA NO 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (DOS) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DEL PRESENTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 1,652,682.82 INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE OBRAS EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN.

Cesar A. Castro Meza


Ing. Manuel Robles

NOTA N° 22

CON ESTA FECHA CONTIENIENDO CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO EN GUARNICHONES Y LOMA DE PAVIMENTO, INICIO TRABAJOS DE MALLADO PARA BARRERAS Y COLOCACION DE PULPERO PARA ALUMBRADO PUBLICO. SE LE PREZARON OBSERVACIONES A CUIDAR DE LOS DETALLES.

Cero + Cero Aera

R/H

NOTA N° 23

09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTIENIENDO CONCLUIDO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICHONES CUERPO 12 QUINDA INICIA TRABAJOS DE CIMENTAR Y SUMINISTRO DE CONCRETO EN CUERPO PERFECTO. - CONTIENIENDO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOMA DE PAVIMENTO.

Cero + Cero Aera

R/H

NOTA N° 24

13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTIENIENDO TIENE CONCLUIDO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOMA DE PAVIMENTO CUERPO 12 QUINDA, TRABAJOS COMO CEMENT DE BARRAS Y BARRAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. CONCLUYO COLOCACION DE PULPERO NARANJA EN CUERPO 12 QUINDA.

Cero + Cero Aera

R/H

NOTA N 25

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO Y COLOCACION DE CIMENTA PARA CUBRIMIENTO CUERPO DERECHO E INICIO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETAS CUERPO IZQUIERDO.

Cen t Contr Acen

RJE

NOTA N 26

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CUBRIMIENTO CUERPO DERECHO CON OBSERVACIONES EN RECORRO, FALTA DE CORTA Y FUNDAS. CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETAS CUERPO IZQUIERDO.

Cen t Contr Acen

RJE

NOTA N 27

27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA CONCRETO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA CUBRIMIENTO CUERPO DERECHO. INICIO TRABAJOS DE MUELTURA, COLOCACION DE BARRAS Y ANCLAJES PARA FUNDADO E INSTALACION DE PULVIDERO EN CUERPO DERECHO (BANQUETAS) EN CAMPO IZQUIERDO. CONCLUYO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETAS. ~~ESTABA~~ SIGUE CON DETALLES EN RECORRO Y FUNDAS.

Cen t Contr Acen

RJE

NOTA N 28

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANCOS DE CARRILLO DEBASTADO, CONCLUYO COLOCACION DE PUNDAZ CONTINUA COLOCACION DE BARRAS Y ANCLAJES PARA ALUMBRADO.

Cerr d Contr Mea



NOTA N 29

06 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANCOS. EN SU OFICINA REPRESENTANTE DE MUNICIPIO PARA CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO.

Cerr d Contr Mea



NOTA N 30

12 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO CAMBIO DE LOMA EN CURSO IZQUIERDO Y EL AVANCE A COLOCACION PARA INICIAR SUMINISTRO DE CONCRETO AN CARRO DEBASTADO.

Cerr d Contr Mea



NOTA N 31

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMA-
CION N 3 NORMAL PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION
EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMEN-
TACION EN BLVD. ACCESO A LA LOCALIDAD DE MASI-
LLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA
DEL CONTRATO OPPU-RST-LP-PA57-VIAL-2006C
-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,398,870.09 IVA INCLU-
VIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABA-
JOS DEL 30-AGOSTO-2022 AL 29-SEPTIEMBRE-2022,
QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 1,253,268.50

Per A Contr. Tez



NOTA N 32

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION -
N 3 (TRES) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS -
EN NOTA ANTERIOR DEL PRESENTE LIBRO DE BITACOR-
A PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION
DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 1,398,870.09
IVA INCLUIDO.

Per A Contr. Tez



NOTA NO 33

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITO A CONTRATISTA NO COLOCAR SUBSTANCIA NI PREPARAR CONTRATO DE INVIERTO PUBLICO, POR SOLICITUD DE MUNICIPIO SE CONTACTA A LA PA DONDE ESTA DA CONECTADO LAS ANTERIORES. CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO E INICIACION CABLEADO Y COORDINACION DE LAMPARAS PARA ASUMIR EL SUMINISTRO DE CONCRETO EN LOSA SIN ATENDER DETALLES OBSERVADOS

Cen / Cdn / Cen



NOTA NO 34

25 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOSA DE PAVIMENTO E INICIO PINTURA EN GUARDACORPES. PENDIENTE DETALLES Y COORDINACION DE LAMPARAS.

Cen / Cdn / Cen



NOTA NO 35

02 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA ESTA DATIVO TRABAJOS DADOS A OBRA EN PUNTO, EN ESPERA DE QUE TERMINEN TRABAJOS PARA CERRAR CONTRATO.

Cen / Cdn / Cen



NOTA NO 36

CON ESTA FECHA CONTRATISTA RECIBE TRAMITES CONC-
LUTANDO SUMINISTRO DE CONCRETOS, DETALLES PANDIENTES

Cen I Cato Lezu




NOTA NO 37

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA RECIBE LA CONFIRMACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO Q' FALTA EL FUNDAMENTO, CONTINUO
TRAMITES DE CALLETERO Y PINTURA EN CURBACIONES

Cen I Cato Lezu




NOTA NO 38

28 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA RECIBE LA ESTIMACION NO 4
NORMAL PARA EL PAVIMENTO Y/O AUTORIZACION EN LA DIRECCION
DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN PISO ACCESO
A LA LOCALIDAD DE MESILLA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO
DE SINALOA, DEL CONTRATO OBRV-KST-28-9KT-VIA-20066-2022
CON UN IMPORTE DE \$ 995,743.66 IVA INCLUIDO CON UN PA-
RADO DE ESTACION DE LOS TRABAJOS DEL 30-SEPTIEMBRE-
2022 AL 27-NOVIEMBRE-2022. CUANTO COMO SALDO DE
CONTRATO \$ 257,524.84 IVA INCLUIDO.

Cen I Cato Lezu



NOTA NO 39

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 4 (CONTINUA) NOR-
MAL CON DATOS ESPECIFICOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE
DE \$ 995,743.66 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PAVIMENTO DE PISO
EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen I Cato Lezu



NOTA No 40

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 5 ADICIONAL PARA SU PAVIMENTO Y LO AUTORIZAMOS EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN BIVIO ACCESO A MEDIAN, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ASISTIDO POR SINIACON, CONTRATO ORV-ET-LP-EST-112-2022-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 257,524.84 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 27 JUNIO-2022 AL 24-SEPTIEMBRE-2022. CUYO MONTO COMO SEGURO DE CANCELACION \$ 0.00

Cen. J. Carlos Leon



NOTA No 41

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 6 (MONTO ADICIONAL EN DIRECCION DE SUPERVISION CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 257,524.84 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE OBRA.

Cen. J. Carlos Leon



NOTA N° 42

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA JUSTIFICACION N° 6 ASIGNADA PARA SUPERVISOR EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION EN BLVD. ACCESO A BOJILLA, MUNICIPIO DE CONCORDIA. ATADO DE STAMP LOT, DEL CONTRATO OPPV-AT-LP-PAV-VIAL-2006 C-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 384,225.77 IVA incluido CON UN PAGAR DE JUSTIFICACION DE LOS TRABAJOS 27-JUNIO-2022 AL 29-SEPTIEMBRE-2022. QUITANDO COMO SALDO DE PAGAR + CONVENIO N° CON-01-2022-MI-C90066-2022 \$ 181,494.32.

Cen. A. Carlos Arzu



NOTA N° 43

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA JUSTIFICACION N° 6 (SALDO) ASIGNADA POR DIRECCION DE SUPERVISION CON OTRA ASIGNACION EN ESTA INSTANCIA POR UN IMPORTE \$ 384,225.77 IVA incluido PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO.

Cen. A. Carlos Arzu



NOTA No 44

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION No. 7 EXTRAORDINARIA FINQUITO PARA SU RESOLUCION POR DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAQUETIZACION EN BUDO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MEDILAS, MUNICIPIO DE CONCEPCION ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EST-IP-PEST-VIAL-2006C-2022 CON UN IMPORTE DE \$180,899.78 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 27/JUN/2022 AL 27/NOV/2022, QUEDANDO COMO SALDO DEL CONTRATO + CONCEPTO No. CON-01-2022-MI-C2006C-2022 \$594.54

Cesar A. Castro Hernandez



NOTA No 45

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA ESTIMACION 7 (SIETE) EXTRAORDINARIA FINQUITO POR DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$180,899.78 IVA INCLUIDO, PARA CONTINUAR A PROCESO DE PAGO

Cesar A. Castro Hernandez

