

Nota 01

Se redacta la presente nota de bitácora en apeadero a este libro de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Red de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en Av. de las Cordilleras y Parto de Av. Los Andes en la nueva Etapa del Fracc. Linda Vista ubicado en la ciudad de Guimochi, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa".

• Datos generales de contrato:

Periodo: Inicio : 11/enero/2023
Término: 31/marzo/2023.

Importe : \$ 1' 434,580.12 c/iva.


Nº Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2812B-2022

El presente contrato es asignado para su ejecución a la sociedad mercantil denominada CONZUM-E, S.A DE C.V. representada legalmente por la C. Abigail García Castro, quien a su vez designa como Superintendente de obra al Ing. José Abel Luna Silva. Para la ejecución de los trabajos aquí en mención a par. Parto de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como Residente de obra a la Arq. Mariana Camacho Barquez.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, los recursos son estatales (Programa Estatal de Obra), de conformidad con el oficio de Autorización N° SAF-AP-IED-00-902/2022, con cargo al programa 174 (Infraestructura Física).



Superintendente de obra.
Ing. José Abel Luna Silva



Residente de obra SEP
Arq. Mariana Camacho

Nota 02 11/enero/2023

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra para inicio de los trabajos correspondientes al presente contrato.

Para inicio con trabajos de descañe pues por ser btes valdips. se encuentran totalmente enmantados, lo que impide el trazo y adecuado desarrollo de los trabajos de este contrato.

Nota 03. 17/enero/2023.

trabajan en excavaciones para red de Drenaje y agua potable sobre Av. Cordilleras, en material tipo B y C.

También se trabaja en excavaciones para pozos de urata.

Nota 04. 26/enero/2023.

continúan trabajos en excavaciones, colocación de tubería, Plantilla, acostillado y rellenos de red de Drenaje Sambito y agua potable Av. Cordilleras, así como desplant de registros albañiles.

También trabajan de descarga a red existente.

Nota 05 02/Febrero/2023

Continúan trabajando en colocación de tubería de línea, amblanchación de red existente a calle Av. Andes al igual que en cordilleras en red de Drenaje Sambito y agua potable.

Superintendente de obra
Ing. Jesús Abel Luna Silver

Residente de obra SGP
Arq. Targinto Camacho

Nota 06 10/Feb/2023

continúan trabajos de construcción de registros sanitarios en Av. Los Andes y cordilleras al igual que en pozos de visita y relleños de red sanitaria.

Así como también en Tomas Domalicanas

Nota 07 16/Feb/2023


continúan trabajos en línea de conexión a red existente de Drenaje sanitario. Levantamiento de pozos de visita y construcción de registros sanitario al igual que en Tomas Domalicanas.

Nota 08 24/Feb/2023.

Trabajan en relleno de redes sanitarias y agua potable, limpieza de obra y detallado de registros sanitario y construcción de pozos de visita.

Nota 09 03/Marzo/2023.

El día de hoy presentan Estimación #1 por un importe estimado de \$ 1,000,973.13 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a seguir de \$ 624,745.30



Superintendente de obra
Ing. Jairo Abel Luna Silva



Residente de obra COP
Arj T. Argente Camacho

Nota 10 en marzo 2023

Continúan trabajando en red de drenaje Sanikano y Agua Fria de PZO #1 al PZO #5.

Continúan con excavación para construcción de sala de válvulas (extraordinaria) solicitada por JAPDA

Nota 11 13/ marzo/2023


Continúan trabajos en red de Agua y Drenaje Sanikano se han estado generando volúmenes adicionales a los considerados en presupuesto de contrato por las necesidades de obra así lo requieren

Nota 12 17/ marzo/2023.

El día de hoy se firma estimación #2 para inicio de trámite de obra por un importe de \$232,291.50 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$4,141,400.72



Supervisante de obra
Ing. Jesús Abel Lara Silva



Residente de obra SCP
Arq. Margarita Camacho

Nota 13 22/marzo/2023.

Continúan trabajando en acostilla de a
frente de obra al igual que en construcción
de pases de usabiquegins los albañiles.
También trabajan en seteo de mal. producto de excav.

27 marzo 2023

Nota 14. Hoy presentan Estimación #3. para firma
de libro de frente de pago por un importe
de 4.31.121.37 menos amortización de anticipo
y deducciones de contenido quedando en importe
neto a recibir de 4.31.906.79.

Nota 15 29/marzo/2023.

Continúan trabajos en obra de valdres reglenda
por ejecución y control del sectoral
igual que trabajos en red de agua potable
y drenaje sanitario (tomas, registros y pases)
también avanzan en limpieza de obra.


Nota 16 31/marzo/2023.

Hoy presentan Estimación #4 por un importe
estimado de 4.31.192.70 para fusión de
firmamento de contenido.

Continúan trabajando en limpieza de obra,
con lo que concluyen trabajos.



Superintendente de obra
Ing. José Abel Carasilla



Residente de obra
Arq. Margarita Camacho