

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y LÍNEA ELÉCTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA. /

Municipio: Sinaloa de Leyva /

Localidad: Sinaloa /

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. /

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022 /

Importe de la Estimación s/IVA: \$64,476.89 /

Importe del Contrato s/IVA: \$1,362,198.38 /

No. Estimación: 2 /

Tipo Estimación: Finiquito /

Periodo del Contrato: 07/03/2022 al 30/04/2022 /

Periodo de la Estimación: 07/03/2022 al 30/04/2022 /

Clave	Descripción	Monto
1		
	LINEA DE CONDUCCION	
P01	PRELIMINARES	52,571.87 /
	OBRA ELECTRICA	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	11,905.02 /
	Total Paquete s/IVA:	64,476.89 /

Ajuste por Redondeo: \$0.00 /

Total de Estimación s/IVA: \$64,476.89 /

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y LÍNEA ELÉCTRICA DE POZO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL VERANITO, MUNICIPIO DE SINALOA DE LEYVA, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva ✓

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0403-2022 ✓

No. Estimación: 2 ✓

Localidad: Sinaloa ✓

Importe del Contrato s/IVA \$1,362,198.38 ✓

Tipo de Estimación: Finiquito ✓

Contratista: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V. ✓

Periodo del Contrato 07/03/2022 al 30/04/2022 ✓

Importe de la Estimación: \$64,476.89 ✓

Periodo de la Estimación: 07/03/2022 al 30/04/2022 ✓

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance	
			Volumen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones						
LINEA DE CONDUCCION													
P01	PRELIMINARES												
P01S14	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO												
1.1.2	EXCAVACION CON MAQUINA EN ROCA INTEMPERIZADA PARA ZANJAS EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	568.80	\$73.61	568.80	378.1600	946.96	-378.16	\$27,836.36	166.48	%		
P01S77	MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES												
1.1.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RELLENO Y ACOSTILLADO DE LA TUBERÍA, MEDIDO EN ZANJA, PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREOS A 5 KMS	M3	237.50	\$132.41	237.50	186.8100	424.31	-186.81	\$24,735.51	178.66	%		
Total Partida:										52,571.87			
OBRA ELECTRICA													
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS												
P15S08	PINTURAS, RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITTI; VINÍLICA Y ESMALTE												
2.5.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MUROS EXTERIORES DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	64.80	\$118.86	64.80	100.1600	164.96	-100.16	\$11,905.02	254.57	%		
Total Partida:										11,905.02			

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE SOP