

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL, ENTRE AV. TAMAZULA Y FRACC. AMORADA, UBICADO EN LA COL. LOMA DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: INFRINT, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1808-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$499,792.70

Importe del Contrato s/IVA: \$1,533,372.25

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 28/08/2023 al 28/11/2023

Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 28/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	66,058.40
P06	OBRAS VIALES	312,083.76
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	121,650.54
	Total Paquete s/IVA:	499,792.70

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$499,792.70



INFRINT, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL, ENTRE AV. TAMAZULA Y FRACC. AMORADA, UBICADO EN LA COL. LOMA DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1808-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$1,533,372.25

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: INFRINT, S.A. DE C.V.

Período del Contrato 28/08/2023 al 28/11/2023

Importe de la Estimación: \$499,792.70

Período de la Estimación: 28/08/2023 al 28/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior				Monto Estimado	%	
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100										
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	244.00	\$524.63	0.00	244.0000	244.00	0.00	\$128,009.72	100.00	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	1,830.00	\$28.62	0.00	1,830.0000	1,830.00	0.00	\$52,374.60	100.00	%
Total Partida:									312,083.76		

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN BLVD. ANTONIO CASTRO LEAL, ENTRE AV. TAMAZULA Y FRACC. AMORADA, UBICADO EN LA COL. LOMA DE TAMAZULA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: INFRINT, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1808-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$1,533,372.25 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 28/08/2023 al 28/11/2023 **Importe de la Estimación:** \$499,792.70
Periodo de la Estimación: 28/08/2023 al 28/09/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior				Avance	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES									
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.									
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	267.00	\$455.62	0.00	267.0000	267.00	0.00	\$121,650.54	100.00 %
Total Partida:									121,650.54	



INFRINT, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO