

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 02 / DICIEMBRE / 2023

Folio N° / Anexo N° #01

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA:
" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA CALLEJON 21 DE DICIEMBRE, ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MARCELINO VELAZQUEZ, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA".

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'726,812.31 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 31/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPV-EST-ADJ-FISE-ADJ-FISE-APDA-3011C-2023, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023, A CARGO DE LA COMPAÑIA CONSTRUBLOCK, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ FELIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA " CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. ANGEL VALERIO VELARDE CASTRO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA. QUIENES LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITÁCORA.


SOP

Angel Valerio Velarde Castro
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha

Folio N°

/ Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA No. 02

02 / DICIEMBRE / 2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE L. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SE INICIAN LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE BANQUETA, TAMBIEN EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DRENAGE, TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS Y TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE, DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+107.65.

NOTA DE BITÁCORA No. 03


08 / DICIEMBRE / 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAGE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO CON MAQUINARIA TIPO VACTOR, TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS, SE ELABORAN REGISTROS SANITARIOS, TOMAS DOMICILIARIAS Y LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" AGUA POTABLE, SE REALIZAN TRABAJOS DE CORTE EN CAJA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL DE BANCO TIPO SUBRASANTE. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

NOTA DE BITÁCORA No. 04

16 / DICIEMBRE / 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO TIPO SUBRASANTE Y BASE. RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO COLADO DE GUARNICION TIPO L, LADO NORTE Y LOSA DE PAVIMENTACION. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.



SOP

Angel Velarde Casado
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-3011C-2023

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA NO. 05

19/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NOTARIA
CON UN IMPORTE DE \$ 1'046,123.97 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE
MONTO \$ 652,925.65 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 02 DE
DICIEMBRE DEL 2023 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023. 7

SOP

Angel Velarde Castro
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPO-EST-ADJ-FUS-APDA-30116-2023

Fecha

Folio N°

/ Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA No. 06

17/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CINTURA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION TIPO "I", RELLENO DE BANQUETA COLOCACION DE MALLALAC 6-6/10-10 Y COLADO EN BANQUETA, SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS LUMINARIAS, COLOCACION DE POLIDUTO NARANJA, REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO, SISTEMA DE TIERRA. MURETE DE MEDICION Y ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION.

NOTA DE BITÁCORA No. 07

27/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYÓ CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA PARA LUMINARIAS, COLADO DE GUARNICION, SE REALIZARON PAGOS A CFE POR CONTRATACION Y VERIFICACION. SE RETIRAN TAPONES EN LOS EXTREMOS Y LIMPIEZA DE LA OBRA. ASÍ MISMO EL CALAFATEO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITÁCORA No. 08

30/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL. CON UN IMPORTE DE \$ 643,884.44 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 401,872.72 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023


SGP
Angel Velaz de Castro
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-30/11/202

Fecha / /

Folio N° / Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA NO. 09

28/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJO EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN CORTES Y ADICIONALES BASO SUB-TRASANTE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, DEMOLICION CON MAQUINA DE BANQUETA, CALAFATEO EN LOSA DE PAVIMENTACION, CONCRETO PREMECLADO $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE, ARENEO, RIEGO DE IMPREGNACION, RELLENO EN BANQUETA Y COLADO DE BANQUETA.

NOTA DE BITÁCORA NO. 10

31/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CUENTA CON LOS TRABAJOS ANTERIORES TERMINADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LOS VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS PARA QUE SE EJECUTEN, PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO, EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITÁCORA NO. 11

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL - FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE \$ 36,803.90 CON IVA A PAGAR DE MONTO \$ 22,910.70 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA DE BITÁCORA NO. 12

08/ENERO/2024

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITÁCORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.


Sop

Angel Velaz de Castro
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por: