

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTE DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #01

17/MARZO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ADIRBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1'613,480.15 (UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 AL 17 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DEL C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA, A QUIEN EN LO SUCELENTO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. ALFONSO MACHADO ABOYTES COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. ALFONSO MACHADO ABOYTES

  
SOP

  
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA,  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-A0J-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #02

17/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

17/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

17/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA REALIZO EL TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, PARA DAR INICIO CON LA EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C" EN EL CAMINO Y LA CUNETTA CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA DEL TRAMO 0+000 AL 0+253.36



SOP



CONTRATISTA


OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPFV-EST-ADT-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #05

24/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS CON MAQUINARIA RETRO Y MARTILLO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

  
SOP  
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL TERRENO NATURAL DEL CAMINO Y EN LA CUNETA, CON MAQUINARIA RETRO Y MARTILLO. REVISANDO LOS NIVELES CORRESPONDIENTES CON EQUIPO TOPOGRAFICO.

  
SOP  
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

07/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS. SE TRABAJA EL MATERIAL TIPO BASE PARA POSTERIORMENTE HOMOGENIZARLO, TENDERLO Y COMPACTARLO SOBRE EL CAMINO. TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE EN EL PRESUPUESTO.

  
SOP  
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADT-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #08

14/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS CON MAQUINARIA RETRO Y MARTILLO. SE CONCLUYE EL TENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL TIPO BASE SOBRE EL CAMINO. SE REALIZAN PREPARACIONES DE COLOCACION DE Cimbra METALICA PARA EL COLADO DE LA CUNETA. SE TRABAJA EN EL COLADO DE CUNETA DEL TRAMO OT 103.36 AL OT 150.30.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

21/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA CUNETA EN EL CAMINO, SE COLOCA LA MAILLA ELECTROSOLDADA SOBRE EL CAMINO Y SE HACEN PREPARACIONES PARA EL COLADO DE LA LOSA. SE COLOCO EL HUE NEGRO, TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO, DEBIDO A QUE NO VIENE EN PRESUPUESTO. DEL TRAMO OT 128.36 AL OT 253.36.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA LOSA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA  
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #11

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01  
NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 1'058,720.99 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR  
DE MONTO \$660,787.92 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 17 DE MARZO  
DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA MUNICIPIO DE SINALOA,  
ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #12

03/MAYO/2022

EN REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR SE REALIZA CORRECCION DE LOS IMPORTES DE LA ESTIMACION SIENDO LOS CORRECTOS: CON UN IMPORTE DE \$ 985,477.23 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 615,073.72. Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 17 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

  
SOP

  
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #13

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C" EN CAMINO Y CUNETAS DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+255.00

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #14

11/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION DEL CAMINO Y EN CUNETAS CON MAQUINARIA RETRO Y MARTILLO. SE RETIRA MATERIAL

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #15

21/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LA EXCAVACION EN CAMINO Y CUNETAS. LA CONTRATISTA SOLICITO CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE CONU-01-2022-MI-C0903-2022, SE INCREMENTO LA CANTIDAD DE \$ 402,563.30, RESULTADO DE LA SUMA DE LOS PACTADOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL CONVENIO MEDIANTE INSTRUMENTO JURIDICO, SERA DE \$ 2'016,043.45

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #16

31/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LA EXCAVACION, TAMBIEN CONCLUYO EL TENDIDO DE MATERIAL TIPO BASE EN EL CAMINO. LA COLOCACION DE HULE NEGRO, CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE NO VIENE EN EL PRESUPUESTO. SE REALIZA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE CUMETA. SE REALIZAN PRUEBAS CORRESPONDIENTES.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #17

10/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA CUMETA Y BORDILLO DE CONCRETO, COLOCACION DE HULE NEGRO, TRABAJOS CONTEMPLADOS COMO EXTRAORDINARIOS DEBIDO A QUE NO VIENE EN EL PRESUPUESTO. SE COLOCA LA MAIL-LAC ELECTROSOLDADA SOBRE EL CAMINO Y SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA LOSA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #18

17/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE COLADO DE LA LOSA EN EL CAMINO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL, No. 03 ADICIONAL Y No. 04 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION EN CAMINO AGUA CALIENTITA DE CEBADA - CUITABOCA, MUNICIPIO DE SINALOA,  
ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022

NOTA DE BITACORA #19

20/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION:  
NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 541,628.53 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE  
MONTO \$ 338,050.92.  
NO. 03 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 275,661.29 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE  
MONTO \$ 238,301.08.  
NO. 04 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 213,276.39 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE  
MONTO \$ 207,760.62.  
EL PERIODO DE LAS ESTIMACIONES ES DEL 01 DE MAYO DEL 2022 AL 17 DE JUNIO  
DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #20

24/JUNIO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN  
CERTAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN  
CONCEIUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA