



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023 **MONTO:** \$ 28,785,553.79 **ESTIMACION NO.:** 3 (TRES) NORMAL **PERIODO ESTIMACION:** 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	PARTIDA		
E3	CONCRETO HIDRAULICO		
P06	OBRAS VIALES	\$	4,713,322.85
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$	1,004,209.76

SUMA \$ 5,717,532.61
16% I.V.A. \$ 914,805.22
IMPORTE TOTAL \$ 6,632,337.83


ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE


LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA


CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023

LOCALIDAD: EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION: 3 (TRES) NORMAL

PERIODO: 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION No. 2 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXCEDENTE	ESTA ESTIMACION	P.U.	MONTO DE ESTIMACION
E3	CONCRETO HIDRAULICO								
P06	OBRAS VIALES								
P06S34	PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO								
PAV-3.5	Losa de concreto hidráulico premezclado $f'c=300$ kg/cm ² , de 15 cms. de espesor, revenimiento normal, incluye: cimbra y descimbra, curado, contrajunta de 1.5", materiales y m.o.	M2	14563.07	6,336.90	0.00	0.00	6,336.90	\$ 743.79	\$ 4,713,322.85
								OBRAS VIALES	\$ 4,713,322.85
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES								
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL $F'c= 150$ KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B								
PAV-3.6	Losa de Banqueta de concreto premezclado $f'c=150$ kg/cm ² , T.M.A. 3/4", de 10 cms. de espesor, revenimiento 10+-2, despalmado, corte afine, compactación y relleno, incluye: elaboración del concreto, junta con celotex, colocación, acabado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	2479.06	1,203.52	0.00	0.00	1,203.52	\$ 520.40	\$ 626,311.81

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA
NORTE

LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO No:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023
LOCALIDAD:	EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACION:	3 (TRES) NORMAL

PERIODO: 16 DE AGOSTO DE 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION No. 2 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXCEDENTE	ESTA ESTIMACION	P.U.	MONTO DE ESTIMACION
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO								
PAV-3.4	Guarnición tipo "L" integral, con concreto hidráulico premezclado $f'c=250 \text{ kg/cm}^2$, T.M.A.1 1/2", de 70 cms. de ancho y 15 cms. de espesor, revenimiento 10(+2), incluye: cimbra y descimbra, curado, material y m.o.	ML	2462.31	601.71	0.00	0.00	601.71	\$ 628.04	\$ 377,897.95
								BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$ 1,004,209.76

5,717,532.61
914,805.22
6,632,337.83

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA
NORTE

LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA