

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-1409A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$489,767.73
Importe del Contrato s/IVA: \$658,512.21
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 18/09/2023 al 18/10/2023
Periodo de la Estimación: 18/09/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	
P01	PRELIMINARES	7,960.11
P02C100		50,330.37
P03	OBRA CIVIL	251,643.15
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	179,834.10
Total Paquete s/IVA:		489,767.73
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$489,767.73


 PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
 Localidad:
 Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-1409A-2023
 Importe del Contrato s/IVA \$658,512.21
 Periodo del Contrato 18/09/2023 al 18/10/2023

No. Estimación: 1
 Tipo de Estimación: Normal
 Importe de la Estimación: \$489,767.73
 Periodo de la Estimación: 18/09/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C023	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	165.00	\$20.42	0.00	165.0000	165.00	0.00	\$3,369.30	100.00	%	
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.											
P01S221	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B ASTA 3 M DE PROFUNDIDAD CON GRUA DE 6 TON Y	M3	9.00	\$510.09	0.00	9.0000	9.00	0.00	\$4,590.81	100.00	%	
									Total Partida:	7,960.11		
P02C100	VARIOS											
P02C101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA TENDIDO ELECTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, GRUA, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, POSTE PC 12-750 CFE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00	\$8,251.70	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$49,510.20	100.00	%	
P01S51	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU											
9040 01	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE: CARGA MÉCANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERRENO	M3	6.75	\$89.96	0.00	6.7500	6.75	0.00	\$607.23	100.00	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
P01S721	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO APISONADO MANUAL Y SELECCION DE MATERIALES	M3	2.25	\$94.64	0.00	2.2500	2.25	0.00	\$212.94	100.00	%	
									Total Partida:	50,330.37		

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
 Localidad:
 Contratista: PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-APDA-1409A-2023
 Importe del Contrato s/IVA \$658,512.21
 Periodo del Contrato 18/09/2023 al 18/10/2023

No. Estimación: 1
 Tipo de Estimación: Normal
 Importe de la Estimación: \$489,767.73
 Periodo de la Estimación: 18/09/2023 al 10/10/2023

Clave	Descripción	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior					
P03	OBRA CIVIL									
P03S03	BASES DE CONCRETO									
P03S031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 2/0, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	495.00	\$390.65	0.00	495.0000	495.00	0.00	\$193,371.75	100.00 %
P03S032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CAL 0/0, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	165.00	\$353.16	0.00	165.0000	165.00	0.00	\$58,271.40	100.00 %
						Total Partida:			251,643.15	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA									
P04S01	CIMBRA ACABADO COMÚN Y DESCIMBRA EN ELEMENTOS DE CONCRETO.									
P04S011	SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA 33000 TRIFASICA , INCLUYE: CV1, ABRAZADERAS, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$179,834.10	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$179,834.10	100.00 %
						Total Partida:			179,834.10	

PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 EPTC SUPERVISOR J. O. M. A. C. F. I. T. O.