



MA Multiconstrucciones Electricas, S.A. de C.V.
RFC: MME-080425-I17

Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
alumbrado público, equipo de bombeo, alta, media y baja tensión.

Resumen de Estimación

08/05/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio: Angostura ✓

Localidad: Batamotos ✓

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA: \$106,532.07 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$134,013.94 ✓

No. Estimación: 5 ✓

Tipo Estimación: Extraordinaria-finiquito ✓

Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 03/05/2022 al 08/05/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

EXT	EXTRAORDINARIOS	106,532.07 ✓
-----	-----------------	--------------

Total Paquete s/IVA: 106,532.07 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓

Total de Estimación s/IVA: \$106,532.07 ✓

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA
CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



MA Multiconstrucciones Eléctricas, S.A. de C.V.
RFC: MME-080425-117
Construcción de obra civil, subestaciones, líneas de distribución eléctrica,
alumbrado público, equipo de bombas, alta, media y baja tensión.

08/05/2022

Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa. ✓

S-04

Municipio: Angostura ✓ Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022 ✓ No. Estimación: 5 ✓
Localidad: Batamotos ✓ Importe del Contrato s/IVA: \$134,013.94 ✓ Tipo de Estimación: Extraordinaria - Finiquito ✓
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. ✓ Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022 Importe de la Estimación: \$106,532.07 ✓
Periodo de la Estimación: 03/05/2022 al 08/05/2022 ✓

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones					
EXT	EXTRAORDINARIOS											
EXT	EXTRAORDINARIOS											
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 20 HP, TRIFASICO, 220 V, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$42,846.09	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$42,846.09	0.00	%	
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMO	0.00	\$5,329.35	4.475977	10.524023	15.000000	0.00	\$56,086.20	0.00	%	
EXT-03	MANIOBRA DE DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE ACTUALMENTE EN OPERACION CON GRUA. INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	PZA	0.00	\$7,599.78	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$7,599.78	0.00	%	
Total Partida:									106,532.07			

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
CONTRATISTA