

NOTA NO. 1

19/SEPT/2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO SINALOA"

CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0909B-2022 CON UN IMPORTE DE \$1,518,125.14 A CARGO DE LA PERSONA FISICA JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA

CON ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA PARA PERFORACION DE POZO, ASI COMO INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR SOP.


CONTRATISTA

NOTA NO. 2

26/SEPT/2022

CON ESTA FECHA SE INICIA LA PERFORACION EXPLORADORA
SE SUMINISTRA Y COLOCA LA TUBERIA DE ACERO LISO DE
20" X 1/4

SE AMPLIAN LOS PRIMERO GMTS PARA INSTALAR LA
TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME POR DERRUMBES
EXISTENTES

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #3

19/OCT/2022

CON ESTA FECHA SE LLEGA A LOS 20 MTS DE PERFORACION,
DE IGUAL MANERA SE SUMINISTRA LA TUBERIA DE PVC
LISA Y RANURADA

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA EST NO. 1
POR UN IMPORTE DE \$485,492.30 + IVA

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP.


CONTRATISTA

NOTA #4

20/OCT/2022

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE
AMPLIACION DE PERFORACION DE 12" A 20" EN MATERIAL
TIPO B Y C.

DE IGUAL MANERA SE INICIA CON LA PERFORACION
EXPLORATORIA A 12" X 1/4" DE DIAMETRO EN MATERIAL C

HUMBERTO ARREGUI B.
HUMBERTO ARREGUI BOSTAMANTE

SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #5

27/OCT/2022

SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA
PARA FILTRO DEL POZO CON TAMAÑO DE 1/4 A 1/2"

ASI MISMO CON EL LAVADO DESASOLVE Y APLICACION DE
DISPERSOR DE ARCILLAS.

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE

SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #6

14/NOV/2022

SE INICIA CON LA INSTALACION DE TUBERIA ADEME DE
12"

POSTERIORMENTE SE REALIZA LA PRUEBA DE BOMBEO
CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BOSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #7

22/NOV/2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUM. 2 (DOS)
NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 20/OCT/2022
AL 22/NOV/2022

Humberto Arreola B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA # 8

23/NOV/2022

CON ESTA FECHA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION, INCLUYE LA EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, HASTA 4.00 MTS. Y EL RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL.

DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN LA PLANTILLA APISONADA, RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95%.

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BOSTAMANTE
SUPERVISOR SOP.


CONTRATISTA

NOTA #9


30/NOV/2012

SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INST.
DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE COLUMNA DE
3" X 30.00 MTS.

ASI MISMO CON EL SUMINISTRO E INST. DE MANOMETRO
DE PRESION DE 0-15 KG

HUMBERTO ARREOLA BOSTAMANTE

SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #10

07/DIC/2022

SE INICIA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA PVC. HIDRAULICO CON UNA LONGITUD DE
50.00 MTS Y 3" DE DIAM.

INCLUYE INST. DE PIEZAS ESPECIALES DE 3" EN CRUCEROS.


HUMBERTO ARREOLA BOSTAMANTE
SUPERVISOR SOP



CONTRATISTA

NOTA #11

14 / DIC / 2022

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CASETA PARA PROTECCION DE POZO TALES COMO MUROS.

POSTERIORMENTE APLANADO CON MORTERO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA.


HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA # 12

21/DIC/2022

SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE CASETA DE CONTROL
TALES COMO MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, DALA
Y CASTILLO.

SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE CERCA DE MALLA
DE ALAMRE.

HUMBERTO ARREOLA B.
HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR SOP


CONTRATISTA

NOTA #13.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA
ESTIMACION 3 FINIQUITO CON UN
PERIODO DEL 23/11/2022 AL 31/12/2022
IMPORTE \$353,098.42 cliva,
QUEDA UN SALDO QUE SE CANCELA
\$21,982.58 cliva, SE CIERRA LA
PRESENTE BITACORA.

HUMBERTO ARREOLA B.C. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE