

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS



## Resumen de Estimación

Página 1 de 1

**S-05**

**Nombre de Obra** Construcción de vado vehicular, en la localidad de Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa. ✓

**Municipio:** Sinaloa de Leyva ✓

**Localidad:** Sinaloa ✓

**Contratista:** C. SERGIO CASTRO ANGULO ✓

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804D-2022 ✓

**Importe de la Estimación s/IVA**

\$11,351.74 ✓

**Importe del Contrato s/IVA:**

\$724,235.02 ✓

**No. Estimación:**

2 ✓

**Tipo Estimación:**

Finiquito ✓

**Periodo del Contrato:**

19/04/2022

al 19/06/2022 ✓

**Periodo de la Estimación:**

19/04/2022

al 19/06/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	BADO LOS TRONCONES	
P01	PRELIMINARES	5,133.99
P03	OBRA CIVIL	5,578.82
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	638.93
	Total Paquete s/IVA:	11,351.74 ✓

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$11,351.74 ✓

SERGIO CASTRO ANGULO  
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO  
SUPERVISOR DE SOP

Nombre de Obra Construcción de vado vehicular, en la localidad de Los Troncones, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva  
Localidad: Sinaloa  
Contratista: C. SERGIO CASTRO ANGULO

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804D-2022  
Importe del Contrato s/IVA \$724,235.02  
Periodo del Contrato 19/04/2022 al 19/06/2022

No. Estimación: 2  
Tipo de Estimación: Finiquito  
Importe de la Estimación: \$11,351.74  
Periodo de la Estimación: 19/04/2022 al 19/06/2022

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.						
<b>BADO LOS TRONCONES</b>										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE	M2	311.94	\$12.58	311.94	52.4900	364.43	-52.49	\$660.32	116.83 %
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.									
1.1.2	EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B Y C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	124.54	\$466.98	124.54	9.5800	134.12	-9.58	\$4,473.67	107.69 %
								<b>Total Partida:</b>	<b>5,133.99</b>	
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
1.2.2	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F&#180;C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ANCLAJE DE VARILLA A DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO.	M2	311.38	\$1,398.40	311.38	3.3300	314.71	-3.33	\$4,656.67	101.07 %
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	311.38	\$159.11	311.38	3.3300	314.71	-3.33	\$529.84	101.07 %
P03S33	DENTELLÓN Y PILASTRAS DE CONCRETO									
1.2.1	DENTELLON DE CONCRETO F&#180;C= 250 KG/CM2 DE ARMADO CON 6 VARS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. DE SECCION 30 X 40 CMS.	ML	121.20	\$1,307.71	121.20	0.3000	121.50	-0.30	\$392.31	100.25 %
								<b>Total Partida:</b>	<b>5,578.82</b>	
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN									
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA									
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL	M2	311.93	\$12.17	311.93	52.5000	364.43	-52.50	\$638.93	116.83 %
								<b>Total Partida:</b>	<b>638.93</b>	



SERGIO CASTRO ANGULO  
CONTRATISTA



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO  
SUPERVISOR DE SOP