

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCIÓN EN ÁREAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GALLERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,622,685.93 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2023 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE LA COMPAÑIA "MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR LA C. ALMA BRUCEIDA MOLINA ARMENTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (SOP) ATRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. HECTOR CASTRO SANCHEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. HECTOR CASTRO SANCHEZ.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN ÁREAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GALENA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

13/MARZO/2023

CON ESTA FECHA EL PRESIDENTE LUIS KANIM HIAUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE HECTOR CASTRO SANCHEZ.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 03

13/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 04

13/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO DEL AREA A TRABAJAR Y EXCAVACION PARA ALOJAR TUBERIAS DE 2", 1 1/2" Y 1" DE PVC.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN ÁREAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GALERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPP-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2023

NOTA DE BITACORA N° 05

17/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LAS CANALIZACIONES HIDRAULICAS DE LAS DIFERENTES TUBERIAS, SE LLEVA UN AVANCE DEL 45%, SE VIENEN COLOCANDO LOS ROTORES.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

20/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LAS CANALIZACIONES SE LLEVA AVANCE DEL 85%, SE CONTINUAN COLOCANDO LOS ROTORES, SE TRABAJA EN LA CASITA EN LA COLOCACION DE BOMBA DE 2 HP, CONTROLADOR DE 12 ESTACIONES.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

24/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL 85% SUMINISTRADO DEL CESPED TIPO BERMUDA Y SE ESTA COLOCANDO EL MISMO CESPED.


SEP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN ZONAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GALENA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUENTE, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA - 0303B-2023

NOTA DE BITACORA N° 08

27/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA COLOCANDO CESPES TIPO BERMUDA, SE LLEVA UN 55%.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

31/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADO EL 80% DEL CESPES TIPO BERMUDA, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

03/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 1,246,948.75 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 809,474.91 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

FECHA 27/4/23

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN ÁREAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GACERA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUENTE, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303B-2023

NOTA DE BITACORA N° 11

07/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CANALIZACIONES HIDRAULICAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y COLOCACION DE MOTORES, SE LLEVA UN AVANCE DEL 96%.


SDP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

14/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE SUMINISTRÓ OTRO 11% DE CESPED TIPO BERMUDA LLEVANDO EN TOTAL UN 96%, SE EMPEZO A COLOCAR EN LAS ÁREAS LIBERADAS.



SDP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

21/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADO CESPED EN UN AVANCE DEL 96%, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.



SDP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

24/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$257,346.50 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$160,619.71 CON PERIODO DEL 07 DE ABRIL DEL 2023 AL 21 DE ABRIL DEL 2023.


SDP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN AREAS VERDES EN PARQUE RECREATIVO LA GALENA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADF-PEST-APDA-0303B-2023

NOTA DE BITACORA N° 15

27/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CESPED.


SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

02/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO DE COLOCAR EL CESPED, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 NORMAL FINIQUITO PARA SU REVISION.


SEP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

04/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 NORMAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 64,064.46 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 38,470.88, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2023.


SEP


CONTRATISTA