

Resumen de Estimación

**Nombre de Obra** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:** Culiacan

**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$362,060.90

**Importe del Contrato s/IVA:** \$389,869.13

**No. Estimación:** 1

**Tipo Estimación:** Normal


**Periodo del Contrato:** 01/12/2023 al 31/12/2023

**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	UNIDAD CANINA K9	
P01	PRELIMINARES	12,190.00
P06	OBRAS VIALES	20,521.91
P14	ESTRUCTURA METALICA	9,716.20
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	55,594.70
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	18,642.95
P21	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	72,119.38
	CERCA PERIMETRAL	
P01	PRELIMINARES	2,022.40
P03	OBRA CIVIL	17,390.09
P09	HERRERÍA	79,596.90
P35	ÁREAS VERDES	74,266.37
	Total Paquete s/IVA:	362,060.90
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$362,060.90

  
 C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE  
 CONTRATISTA

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
 SUPERVISOR SOP

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

<b>Nombre de Obra</b>	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.				
<b>Municipio:</b>	Culiacan	<b>Contrato:</b>	OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023	<b>No. Estimación:</b>	1
<b>Localidad:</b>	Culiacan	<b>Importe del Contrato s/IVA</b>	\$389,869.13	<b>Tipo de Estimación:</b>	Normal
<b>Contratista:</b>	C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE	<b>Periodo del Contrato</b>	01/12/2023 al 31/12/2023	<b>Importe de la Estimación:</b>	\$362,060.90
				<b>Periodo de la Estimación:</b>	01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.				Por Ejercer		
<b>UNIDAD CANINA K9</b>										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
P01S05C036	RENIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95% PRUEBA PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL BAILARINA, CON UNA INFLUENCIA DE 5 A 10 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	500.00	\$24.38	0.00	500.0000 /	500.00	0.00	\$12,190.00	100.00 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>12,190.00</b>
P06	OBRAS VIALES									
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.									
P06S33C009	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE MATERIAL TUCURUGUAY EN VIALIDADES INTERNAS, INCLUYE: SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DEL MATERIAL, ACARREOS EN CARRETILLA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	60.00	\$508.89	0.00	40.3268 /	40.33	19.67	\$20,521.91	67.21 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>20,521.91</b>
P14	ESTRUCTURA METALICA									
P14S08	LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PARA INTERCALAR EN PLACAS DE HULE SINTÉTICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
P14S08C003	CEGAR ÁREA PARCIAL EN PUERTA DE ACCESO EN JAULA PERRERA A UNA ALTURA DE 1.20 MTS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.16, EN UN ÁREA DE 1.12 M2, INCLUYE: SOLDAR LÁMINA GALVANIZADA SOBRE PUERTA FABRICADA CON REJACERO Y MARCO PERFIL PTR, RECORTES, DOBLECES, COLOCACIÓN, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	10.00	\$971.62	0.00	10.0000 /	10.00	0.00	\$9,716.20	100.00 %
									<b>Total Partida:</b>	<b>9,716.20</b>

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra:** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan **Contrato:** OPPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023 **No. Estimación:** 1  
**Localidad:** Culiacan **Importe del Contrato s/IVA:** \$389,869.13 **Tipo de Estimación:** Normal  
**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE **Periodo del Contrato:** 01/12/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$362,060.90  
**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
<b>P15</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>										
<b>P15S04</b>	<b>RECUBRIMIENTOS APARENTES, FILOS, REPARACIÓN Y RESANES EN MUROS Y COLUMNAS RECUBRIMIENTOS DIVERSOS</b>										
P15S05C284	PISO DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE DE 60X60 CMS., MARCA INTERCERAMIC MODELO CATANIA SABBIA, ASENTADO CON ADHESIVO BLANCO PREMIER ANTIDESLIZAMIENTO MARCA INTERCERAMIC Y BOQUILLA DE 4 MM. DE ESPESOR CON SELLADOR DE COLOR IVORY MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: RECORTES, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	70.00	\$794.21	0.00	70.0000	70.00	0.00	\$55,594.70	100.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>55,594.70</b>		
<b>P20</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>										
<b>P20S97</b>	<b>VARIOS ELECTRICOS</b>										
F.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN 1 TUBO GALV C/R DE 1/2", CON 2 CABLES THHW-LS CAL. 12 AWG (F) Y CABLE DE COBRE DESN. CAL. 12 AWG (TF). INCLUYE: CODOS, COPLER, CONTRA Y MONITOR, SOPORTE Y FIJACIÓN, CAJA FS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00	\$434.60	0.00	19.2000	19.20	5.80	\$8,344.32	76.80	%
F.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO EN AZOTEA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AA, DOBLE POLARIZADO TIPO GFCI DE 15 AMP. 125V, NEMA 5-15R, CAT. GFNT1-W EN COLOR BLANCO, INSTALADO EN CAJA METALICA TIPO FS, CON ENTRADA DE 16MM(1/2"), CON TAPA METALICA PARA INTEMPERIE CAT. WM1V-GY. MCA. LEVITON.	PZA	1.00	\$743.40	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$743.40	100.00	%

  
 C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

  
 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:** Culiacan

**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023

**No. Estimación:** 1

**Importe del Contrato s/IVA** \$389,869.13

**Tipo de Estimación:** Normal

**Periodo del Contrato** 01/12/2023 al 31/12/2023

**Importe de la Estimación:** \$362,060.90

**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer		
F.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN AZOTEA. INCLUYE: TUBO GALV C/R DE 1/2". CODOS GALV C/R, CONECTORES Y COPLES. CONEXIONES, CABLE THW CAL. 12 AWG, PUESTA A TIERRA DE EQUIPO, CINTA AISLANTE. CAJA METALICA TIPO FS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,491.87	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,491.87	100.00	%
G.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR DE SWITCH PARA CONDENSADORA AA, MCA ABB, EN GABINETE TIPO IP 65, DE 16 AMP. CAT BW316-TPN. INCLUYE: CONEXIONES, TRAMO DE 2 MTS DE TUBO FLEXIBLE PARA CONEXIONES A EQUIPO, CONECTORES RECTO PARA TUBO FLEXIBLE, PUESTA A TIERRA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$1,765.84	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$7,063.36	100.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>18,642.95</b>		
P21	<b>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</b>										
P21S31	<b>PRUEBA DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN</b>										
P21S31C142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT INVERTER CAPACIDAD 1.0 TR, INCLUYE: INSTALACIÓN BÁSICA, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$15,069.21	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$30,138.42	100.00	%
P21S31C143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT INVERTER CAPACIDAD 1.5 TR, INCLUYE: INSTALACIÓN BÁSICA, FLETE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$20,990.48	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$41,980.96	100.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>72,119.38</b>		

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra:** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan **Contrato:** OPU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023 **No. Estimación:** 1  
**Localidad:** Culiacan **Importe del Contrato s/IVA:** \$389,869.13 **Tipo de Estimación:** Normal  
**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE **Periodo del Contrato:** 01/12/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$362,060.90  
**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	Avance	
<b>CERCA PERIMETRAL</b>												
P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	67.99	\$21.51	0.00	49.9208	49.92	18.07	\$1,073.80	73.42	%	
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA "C" C											
P01S06C015	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALCO, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.44	\$503.75	0.00	1.4400	1.44	0.00	\$725.40	100.00	%	
P01S48	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE PIEDRA BRAZA Y MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A UNA ESTACIÓN DE 2											
P01S48C008	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN/ DEMOLICION A 40.00 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.44	\$155.00	0.00	1.4400	1.44	0.00	\$223.20	100.00	%	
<b>Total Partida:</b>									<b>2,022.40</b>			
P03	OBRA CIVIL											
P03S41	ESCALERAS Y RAMPAS DE CONCRETO.											
P03S41C073	RAMPA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6x6-8/8, CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESTRIADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14.00	\$672.51	0.00	14.0000	14.00	0.00	\$9,415.14	100.00	%	

*Cat*

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Culiacan

**Localidad:** Culiacan

**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$389,869.13

**Periodo del Contrato** 01/12/2023 al 31/12/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$362,060.90

**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Por Ejercer	%	
P03S41C091	HUELLA DE CONCRETO DE 40 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA-LAC 6X6-8/8 CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.40	\$340.81	0.00	23.4000	23.40	0.00	\$7,974.95	100.00	%	
<b>Total Partida:</b>										<b>17,390.09</b>		
P09	<b>HERRERÍA</b>											
P09S15	<b>MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA, ACCESORIOS, ADITAMENTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZAR CON SUM</b>											
P09S15C120	CERCA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.50 MTS. DE ALTURA CON CINTA DE PRIVACIDAD, CON POSTES DE TUBO FO.GO. 2" DE DIAMETRO @3.00 MT. DE SEPARACION Y EL POSTE DE ARRANQUE COMO EN LAS ESQUINAS CON TUBO FO.GO DE 3" DE DIAMETRO CON TENSORES DE REFUERZO EN AMBOS LADOS DE LAS ESQUINAS MAS BARRA SUPERIOR DE 2" DE DIAMETRO EN SENTIDO LONGITUDINAL, LOS POSTES ESTARAN AHOGADOS EN MUERTOS DE 40 X40 X 60 CM. CON CONCRETO F&#168;C= 150 KG/CM2, Y DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM CONCRETO F&#168;C=150 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ABRAZADERAS DE ARRANQUE, ABRAZADERAS DE AMARRES, TORNILLERIA CON ACCESORIOS, CONECTORES PARA BARRA, CERCHA DE TENSION, AMARES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	38.00	\$1,784.84	0.00	35.6500	35.65	2.35	\$63,629.55	93.82	%	



C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE



ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA



# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra:** TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CANINA K-9 EN POLICIA ESTATAL PREVENTIVA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Culiacan **Contrato:** OPUU-EST-ADJ-FASP-SEPU-3011-2023 **No. Estimación:** 1  
**Localidad:** Culiacan **Importe del Contrato s/IVA:** \$389,869.13 **Tipo de Estimación:** Normal  
**Contratista:** C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE **Periodo del Contrato:** 01/12/2023 al 31/12/2023 **Importe de la Estimación:** \$362,060.90  
**Periodo de la Estimación:** 01/12/2023 al 26/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer			
P09S15C123	PUERTA VEHICULAR DOBLE ABATIBLE DE 7.00 x 2.50 M DE ALTURA PARA CERCA, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 3.50 x 2.50 M CADA UNA, BASTIDORES DE TUBO Fo. Go. Ø 2" CAL. 18, MALLA CICLONICA CAL. 10.5 DE 2.00 M DE ALTURA FIJADA Y TENSADA AL BASTIDOR CON SOLERA GALVANIZADA DE 1/8" x 1/2" ENTRETEJIDA FIJADA CON ABRAZADERAS DE TENSION DE Ø 2" Y AMARRES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 @ 35 CM DE SEPARACION, TUBO Fo. Go. Ø 1 5/8" CAL. 18 COLOCADO HORIZONTALMENTE AL CENTRO DE LAS PUERTAS FIJADO CON COUPLE SIMPLE GALVANIZADO, POSTES DE APOYO DE TUBO Fo. Go. Ø 3" CAL. 18 DE 3 MTS DE ALTURA CON EXCEDENTE DE 50 CMS, AHOGADOS 50 CM EN MUERTOS, INCLUYE: MUERTOS DE 40 x 40 x 60 CM, CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2, ABRAZADERAS DE ARRANQUE, ABRAZADERAS DE TENSION, TORNILLERIA GALVANIZADA CON ACCESORIOS, CONECTORES PARA BARRA, CERCHA DE TENSION, CAPUCHAS, TAPONES, AMARRES, BISAGRAS, PORTACANDADO. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$15,967.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$15,967.35	100.00	%
<b>Total Partida:</b>									<b>79,596.90</b>		
P35	<b>ÁREAS VERDES</b>										
P35S03	<b>PASTO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN</b>										
P35S03C003	PASTO EN ROLLO TIPO SAN AGUSTÍN, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RIEGO, FERTILIZANTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	430.00	\$197.58	0.00	375.8800	375.88	54.12	\$74,266.37	87.41	%
<b>Total Partida:</b>									<b>74,266.37</b>		

*Cet*

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

CONTRATISTA

*[Signature]*  
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

*[Signature]*  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA