

BITACORA #01

07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE
REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN
CARRETERA MX15 - ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
ESTADO DE SINALOA; CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2810B-2022,
IMPORTE DE \$ 1,609,480.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023,
CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.)
A LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ, SE
ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE S.O.P. Y LA DEL
SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.

Ing. Humberto Arreola Bustamante.

RESIDENTE DE S.O.P.




Francisco Angulo Pérez.

SUPERINTENDENTE.

NOTA #02 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL;
AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING.
JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE
SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #03 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS
EN EL APROCHE DE PUENTE DURANGUITO, MUNICIPIO
DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #04 11 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA EXCAVACIÓN
CON MAQUINA PARA CIMENTACIÓN DE MURO DE
CONTENSIÓN, CON ZAPATA CORRIOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 05 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, TAMBIEN SE AFINA PLANTILLA A MANO PARA EL POSTERIOR COADO DE PLANTILLA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 21 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SE ANOTAN CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE $\frac{3}{8}$ " A 1" TAMBIEN SE HABILITA LA CIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO ACABADO APARENTE DE $\frac{5}{8}$ ".

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #07 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL COLADO
DE MURO CON CONCRETO PREMEZCLADO
 $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, T.M.A. $3/4''$; PARA SU
POSTERIOR RELLENO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #08 06 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS
DE FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 95%,
TAMBIEN SE TRABAJA EN CUERPO DE BASE TRITURADA
PARA LA VALIDAD AFECTADA POR EL SOCAVÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE ANOTAN LOS TRABAJOS DE ARENEO PARA PROTECCIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SOBRE LA BAJE HIDRAULICA UNA VEZ TENDIDA, MEZCLA DA Y COMPACTADA AL 100%.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA VIALIDAD DEL PUENTE DURANGUITO, EN LA OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALENTE UNA LIMPIA, BARRIDA Y CON EL RIEGO DE LIGUE CORRESPONDIENTE EN EL AREA SOCAYADA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 11 19 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE RECIBE CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #01 (UNO)

NORMAL


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#01 (UNO) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$1,295,698.15
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE
2022 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022; CONTRATO No.
OPPU-EST-ADJ-REST-VIAL-2801B-2022, DE LA REHABILITACIÓN
DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN CARRETERA MX15-
ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE
SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 13

21 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE EJECUTAN LOS VOLUMENES ADICIONALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, EN LOS CONCEPTOS DE:- EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO Y ACERO DE REFUERZO $F4=4200 \text{ KG/CN}^2$, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL 8. ($\phi 3/8"$ A $\phi 1"$).

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14

28 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 02 (DOS) ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 15 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#02 (COOS) ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$75,781.70
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE
DE 2022 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO No.
CPPU-EST-ADI-PEST-VIAL-2810B-2022, DE LA REHABILITACIÓN
DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN CARRETERA
MÉXICO 15- ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #16 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA AUTORIZACIÓN DE LOS P.U. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA S.O.P. CONCEPTOS Y VOLUMENES QUE FUERON ESCENCIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #17 03 DE ENERO DE 2023.

SE RECIBEN LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #03 (TRES) EXTRAORDINARIA, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 04 DE ENERO DE 2023

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
#03 (TRES) EXTRAORDINARIA, CON UN IMPORTE DE
\$18,563.50 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL
30 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 04 DE ENERO DE 2023,
CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2810B-2022, DE LA
REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO EN
CARRETERA MÉXICO 15-ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.




NOTA # 19 05 DE ENERO DE 2023

(CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS COMO USOS:

- RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BATAPIÑA AL 95 %

- BOMBEO DE ALCIVALE CON BOMBA AUTOCENTRANTE 4" DE DIAMETRO.

Humberto Jara B.




NOTA # 20 06 DE ENERO DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN

04 (CUATRO) EXTRAORDINARIA, PARA SU REVISIÓN Y/O

APROBACIÓN.


Humberto Jara B.



NOTA # 21 07 DE ENERO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #04 (CUATRO) EXTRAORDINARIO, CON UN IMPORTE DE \$ 41,501.70 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 07 DE ENERO DE 2023, DE LA REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO, UBICADO EN CARRETERA MÉXICO 15- ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 02 08 DE ENERO DE 2023.

- CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS EJECUTADOS COMO LO SON:
- RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 95%.
 - BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE 4" DE DIAMETRO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 23 09 DE ENERO DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 05 (CINCO) FINQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 24 10 DE ENERO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #05 (CINCO) FINQUITO, CON UN IMPORTE DE \$207,639.20 IVA INCLUIDO, CON PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2023, DE LA REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO, UBICADO EN CARRETERA MÉXICO 15 - ESTACIÓN DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 25 10 DE ENERO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA REHABILITACIÓN DE APROCHE EN PUENTE DURANGUITO, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO 15-ESTACIÓN DOMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2810B-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,609,480.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE ENERO DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. FRANCISCO ANGULO PÉREZ; ANEXANDO A ESTE CONTRATO UN CONVENIO EN MONTO No CONV-01-2023-MI-C2810B-2022 CON UN IMPORTE DE \$249,141.97 IVA INCLUIDO, QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA FORMA:

MONTO CONTRATO	\$ 1,609,480.12
MONTO CONVENIO	\$ 249,141.97
ESTIMACIÓN #01 NORMAL	\$ 1,503,009.85
ESTIMACIÓN #02 ADICIONAL	\$ 87,906.77
ESTIMACIÓN #03 EXTRAORDINARIA	\$ 18,563.50
ESTIMACIÓN #04 EXTRAORDINARIA	\$ 41,501.70
ESTIMACIÓN #05 FINIQUITO	\$ 207,639.20
	\$ 1,858,621.02
	\$ 1,858,622.09
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 1.07

HUMBERTO ARECIA B.