

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN -PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Angostura
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$5,381,912.55
Importe del Contrato s/IVA: \$15,302,877.00
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 02/05/2023 al 02/11/2023
Periodo de la Estimación: 23/07/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P06	OBRAS VIALES	5,381,912.55
	Total Paquete s/IVA:	5,381,912.55
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$5,381,912.55

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN -PRIMERA ETAPA- EN CAMINO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - PROTOMÁRTIR DE SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Angostura

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2004A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$15,302,877.00

Periodo del Contrato 02/05/2023 al 02/11/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$5,381,912.55

Periodo de la Estimación: 23/07/2023 al 30/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volumen	P.U.	Anterior						
PAVIMENTACIÓN											
P06	OBRAS VIALES										
P06S18	RIEGO DE LIGA.										
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	6,125.00	\$15.42	0.00	6,125.0000	6,125.00	0.00	\$94,447.50	100.00	%
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA										
P06S27C002	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	735.00	\$6,634.21	0.00	735.0000	735.00	0.00	\$4,876,144.35	100.00	%
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	735.00	\$559.62	0.00	735.0000	735.00	0.00	\$411,320.70	100.00	%
Total Partida:									5,381,912.55		

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE