

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

31/05/2022
Página 1 de 1


Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.
Municipio: Angostura
Localidad: Angostura
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$113,893.54
Importe del Contrato s/IVA: \$134,013.94
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022
Periodo de la Estimación: 25/03/2022 al 08/04/2022

| Clave | Descripción | Monto |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | REHABILITACION DE POZO | |
| P16 | INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA | 113,893.54 ✓ |
| Total Paquete s/IVA: | | 113,893.54 ✓ |
| Ajuste por Redondeo: | | \$0.00 ✓ |
| Total de Estimación s/IVA: | | \$113,893.54 ✓ |

| | | |
|---|--|--|
|  <hr/> ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ SUPERVISOR SOR |  <hr/> ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO |  <hr/> MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. CONTRATISTA |
|---|--|--|

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de Batamotos, Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Municipio: | Angostura | Contrato: | OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303D-2022 | No. Estimación: | 1 |
| Localidad: | Angostura | Importe del Contrato s/IVA | \$134,013.94 | Tipo de Estimación: | Normal |
| Contratista: | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. | Periodo del Contrato: | 09/03/2022 al 22/04/2022 | Importe de la Estimación: | \$113,893.54 |
| | | Periodo de la Estimación: | 25/03/2022 al 08/04/2022 | | |

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Por Ejercer | Monto Estimado | Avance |
|---|---|-------|----------|-------------|------------|---------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| | | | Volúmen | P.U. | Anterior | | | | | | |
| REHABILITACION DE POZO | | | | | | | | | | | |
| P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA | | | | | | | | | | | |
| P16S26 BOMBAS Y EQUIPO | | | | | | | | | | | |
| PU001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE NX, 14 LPS, HIERRO/ACERO INOXIDABLE, 2 ETAPAS (2 CON RECORTE) DESCARGA DE 4", 15 HP, NEMA 6", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$49,738.46 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$49,738.46 | 100.00 | % |
| PU002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR SUMERGIBLE ENCAPSULADO FRANKLIN SERIE SAND FIGHTER EN 6", ACERO INOXIDABLE/HIERRO, 15 HP, 3 FASES, 230 VOLTS, NEMA 6", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$52,222.78 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$52,222.78 | 100.00 | % |
| PU003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA, CALIBRE 4, 3 HILOS, 600 VOLTS, CONDUCTOR EN COBRE (FLEXIBLE), CUBIERTA EXTERIOR PVC, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 40.00 | \$285.53 | 0.00 | 40.0000 | 40.00 | 0.00 | \$11,421.20 | 100.00 | % |
| PU004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE EMPATE ALTAMIRA CON 3 TUBOS TERMOCONTRACTILES Y 3 CONECTORES PARA CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 4, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$511.10 | 0.00 | 1.0000 | 1.00 | 0.00 | \$511.10 | 100.00 | % |
| | | | | | | | | | Total Partida: | 113,893.54 | |

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA