

NOTA # 1 FECHA 24 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA QUE SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN CALLE 3 EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DE CONTRATO: OPPU-EST-AOT-PEST-VIAL-1803B-2022 CON UN MONTO \$ 1,279,499.55 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONTRATISTA: RAV MAQUINARIA S DE R.L. DE C.V.

SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA

HUMBERTO ARREOLA B.

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE.

RESIDENTE DE OBRA DE
LA SOP

FRANCISCO JACUINDE SANCHEZ

ING. FRANCISCO
JACUINDE SANCHEZ

SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA #2 FECHA 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA SOP.

HUMBERTO ARREOLA B.

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE

RESIDENTE DE OBRA DE
LA SOP

FRANCISCO JACUINDE SANCHEZ


ING. FRANCISCO
JACUINDE SANCHEZ

SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA #3 FECHA 25 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA EJECUTA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO $F'_{C} = 250 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 CM DE ESPESOR DEL CADENAMIENTO OT000 AL OT090

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #4 FECHA 28 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO $F'_{C} = 250 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 CM DE ESPESOR DEL CADENAMIENTO OT090 AL OT180

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #5 FECHA 30 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CON PREORA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 CM DE ESPESOR DEL CADENAMIENTO 0+180 AL 0+267.76


HUMBERTO ARRECIA B.



NOTA #6 FECHA 10 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CALAFATEO EN LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+267.76.


HUMBERTO ARRECIA B.



NOTA #7 FECHA 29 DE ABRIL DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) NORMAL PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE ABRIL DE 2022; ACOMPANADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN SUPERINTENDENTE, OFICIO INICIO DE OBRA, GENERADORES, CROQUIS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTE FOTOGRAFICO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #8 FECHA 29 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) NORMAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE ABRIL DE 2022

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #9 FECHA 29 DE ABRIL DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
N° 01 (UNO) NORMAL DE TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 DE MARZO
DE 2022 AL 29 DE ABRIL DE 2022; CON UN
IMPORTE DE \$ 1,279,499.55 (UN MILLÓN DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 55/100 M.N.) IVA INCLUIDO DE LA
OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE 3, EN EL NUEVO
POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO
ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ
PEST - VIAL - 1803B - 2022

HUMBERTO ARREOLA B.


ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE
RESIDENTE DE OBRA DE
LA SOP

FRANCISCO JACUINO DE SANCHEZ
ING. FRANCISCO
JACUINO DE SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA # 10 FECHA 30 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA ANDEADA EN CONCRETO HIDRAULICO $F'c = 250 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 CM DE ESPESOR QUEDANDO DE REMANENTE POR LA AUTORIZACIÓN DE CONVENIO DE MONTO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 02 (DOS) ADICIONAL PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN GENERADORES, LABORATORIO, REPORTE FOTOGRAFICO

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 02 (DOS) ADICIONAL; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022

HUMBERTO ARREOLA B

NOTA # 13 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN N° 02 (DOS) ADICIONAL DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022 CON UN IMPORTE \$ 52,442.24 (CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CALLE 3 EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803B-2022

HUMBERTO ARREOLA B.


ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE
RESIDENTE DE OBRA DE
LA SEP

ING. FRANCISCO
JACUINDE SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA # 14 FECHA 30 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ DE 15 CM DE ESPESOR QUEDANDO DE REMANENTE POR LA AUTORIZACIÓN DE CONVENIO

HUMBERTO FRECIA B.



NOTA # 15 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 03 (TRES) FINIQUITO PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN GENERADORES, LABORATORIO, REPORTE FOTOGRAFICO OFICIO AVISO TERMINO DE OBRA, ACTA FINIQUITO Y PLANO DE OBRA TERMINADO

HUMBERTO FRECIA B.



NOTA # 16 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION N° 03 (TRES) FINIQUITO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA # 17 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION N° 03 (TRES) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 30 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; CON UN IMPORTE \$ 127,300.21 (CIENTO VEINTI SEETE MIL TRESCIENTOS PESOS 21/100 M.N) IVA INCLUIDO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 3, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST - VIAL - 1803B - 2022

HUMBERTO ARREOLA B.

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE
RESIDENTE DE OBRA DE
LA SOP

ING. FRANCISCO
JACINTO SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA # 18 FECHA 07 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA
DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACION
EN CALLE 3, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA CONTRATO
N° OPPU-EST-ADJ-PEST-UIAL-1803A-2022

MONTO CONTRATO \$ 1,279,499.55

CONV-01-2022 -MII- C1803B
2022

\$ 179,742.45

ESTIMACION N° 01 NORMAL \$ 1,279,499.55

ESTIMACION N° 02 ADICIONAL \$ 52,442.24

ESTIMACION N° 03 FINIQUITO \$ 127,300.21

SUMAS IGUALES \$ 1,459,242.00 \$ 1,459,242.00

HUMBERTO AREOLA B.

