

**ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA**

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060  
CULIACAN, SINALOA  
RFC: UUOR490626TB8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

**ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL**

OBRA:

REMODELACION Y READECUACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2106A-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JUNIO DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022


**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**

PARTIDAS		IMPORTE	
P03	OBRA CIVIL	\$	74,801.25
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	\$	117,907.76
P14	ESTRUCTURA METÁLICA	\$	163,735.36
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$	18,387.46
P17	MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS	\$	7,866.89
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$	80,424.68
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	\$	2,512.78

SUBTOTAL \$465,636.18IVA 16 % \$74,501.79TOTAL \$540,137.97

  
C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA  
PERSONA FISICA

  
ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
SUPERVISIÓN SOP

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN  
ZONA CENTRO

**ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI CHOÁ**

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060  
 CULIACAN, SINALOA  
 RFC: UUOR490626TB8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS****DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA****ESTIMACION 1 (UNO)****NORMAL**

OBRA: REMODELACION Y READECUACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-2106A-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JUNIO DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022

**ESTIMACIÓN**

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
E1	REMODELACIÓN OFICINAS SAF							
P03	OBRA CIVIL							
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS							
4.-	Suministro y colocacion de registro a base de gotero metalico y bastidor	pza	19.00	19.00	0.00	0.00	\$ 409.10	\$ 7,772.90
	<b>Total de REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS</b>							<b>\$ 7,772.90</b>
P03S24	MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y USOS DIVERSOS							
2.-	Suministro y colocacion de plafon de tablaroca estructurado con bastidor metalico calibre 26 y terminado con perfacinta y redimix	m2	104.50	93.72	0.00	-10.78	\$ 502.93	\$ 47,134.60
	<b>MUROS DE PLACAS PREFABRICADAS DE PANELES DE YESO, PLAFONES, TAPIALES Y</b>							<b>\$ 47,134.60</b>
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS							
3.-	Suministro y colocacion de junta metalica a base de reborde j en todo el perimetro	ml	178.67	179.92	0.00	1.25	\$ 110.57	\$ 19,893.75
	<b>Total de JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS</b>							<b>\$ 19,893.75</b>
	<b>Total de OBRA CIVIL</b>							<b>\$ 74,801.25</b>
P13	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA							
P13S04	MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA							
10.-	Suministro y fabricacion de mueble según diseño fabricado en melamina y herreria juntas en aluminio anodiado negro	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 54,171.50	\$ 54,171.50
11.-	Suministro y colocacion de mueble respaldo según diseño el cual consta de cabecera y plafon fabricado en melamina formica y bastidor de herreria sugetado a viga de acero con vistas y juntas en aluminio negro	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 63,736.26	\$ 63,736.26
	<b>Total de MUEBLES, COCINAS INTEGRALES Y CLOSETS DE MADERA</b>							<b>\$ 117,907.76</b>
	<b>Total de CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>							<b>\$ 117,907.76</b>
P14	ESTRUCTURA METÁLICA							
P14S02	CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS							
1.-	Suministro y colocacion de muro perimetral estructurado con bastidor metalico cal 18 y forrado con lamina galvanizada metalica calibre 18	m2	136.00	133.51	0.00	-2.49	\$ 1,119.46	\$ 149,459.10

C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI OCHOA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

**ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI CHOCHOA**

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060  
 CULIACAN, SINALOA  
 RFC: UUOR490626TB8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

**ESTIMACION 1 (UNO)**  
**NORMAL**


OBRA: REMODELACION Y READECUACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPUU-EST-ADJ-PEST-INAD-2106A-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JUNIO DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022

**ESTIMACIÓN**

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
12.-	Suministro y colocacion de detalle fabricado en herreria en lamina de 1/4" pintada en color negro cortes según diseño e instalada sobre muro con chapetones en acero inoxidable	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 14,276.26	\$ 14,276.26
	<b>Total de CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS</b>							<b>\$ 163,735.36</b>
	<b>Total de ESTRUCTURA METÁLICA</b>							<b>\$ 163,735.36</b>
<b>P15</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>							
<b>P15S08</b>	<b>PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE</b>							
15.-	Suministro y colocacion de pintura sobre plafon y muros incluye sellado y dos manos marca behr calidad premium	m2	301.78	301.78	0.00	0.00	\$ 60.93	\$ 18,387.46
	<b>Total de PINTURA VINÍLICA, HIDROFUGANTE Y ESMALTE</b>							<b>\$ 18,387.46</b>
	<b>Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>							<b>\$ 18,387.46</b>
<b>P17</b>	<b>MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							
<b>P17S04</b>	<b>LLAVES MEZCLADORAS, ACCESORIOS, REGADERAS</b>							
13.-	Suministro y colocacion de regadera tipo cascada la cual consta de brazo chapeton y regadera marca helvex	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 3,965.46	\$ 3,965.46
14.-	Suministro y colocacion de llaves mezcladoras marca helvex	pza	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 3,901.43	\$ 3,901.43
	<b>Total de LLAVES MEZCLADORAS, ACCESORIOS, REGADERAS</b>							<b>\$ 7,866.89</b>
	<b>Total de MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>							<b>\$ 7,866.89</b>
<b>P20</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
<b>P20S13</b>	<b>RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO</b>							
5.-	Retiro y cancelacion de salida electrica y cancelacion de cableado existente incluye retiro cancelacion e identificacion de cableado util y desecho de cableado no util	pza	40.00	40.00	0.00	0.00	\$ 191.23	\$ 7,649.20
	<b>Total de RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO</b>							<b>\$ 7,649.20</b>
<b>P20S49</b>	<b>SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES</b>							
8.-	Suministro y colocacion de salida electrica para contacto doble marca niessen lux	pza	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 963.71	\$ 9,637.10
9.-	Rubicacion de salida de aire acondicionado producto de remodelacion incluye ducto flexible cuellos	pza	10.00	10.00	0.00	0.00	\$ 1,740.45	\$ 17,404.50
	<b>Total de SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES</b>							<b>\$ 27,041.60</b>

  
 C. ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI CHOCHOA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
 SUPERVISIÓN SOP

  
 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

**ROSA AMÉRICA URTUZUASTEGUI CHOÁ**

CALLE PRESA DEL AZÚCAR No. 922, COL. LAS QUINTAS, C.P. 80060  
 CULIACAN, SINALOA  
 RFC: UUOR490626TB8

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA

**ESTIMACION 1 (UNO)**  
**NORMAL**

OBRA: REMODELACION Y READECUACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EN PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2106A-2022

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 22 DE JUNIO DE 2022 AL 16 DE JULIO DE 2022

**ESTIMACIÓN**

No.	CONCEPTO	UM	SEGÚN PROYECTO	ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDE NTE	PRECIO U.	IMPORTE
<b>P20S58</b>	<b>SALIDAS PARA LUMINARIAS</b>							
6.-	Suministro y colocacion de salida electrica para lampara modelo empotrados/1100-240vve27	pza	17.00	17.00	0.00	0.00	\$ 1,228.66	\$ 20,887.22
7.-	Suministro y colocacion de salida electrica para lampara modelo empotrados/1100-240vgx5.3	pza	18.00	18.00	0.00	0.00	\$ 1,380.37	\$ 24,846.66
	<b>Total de SALIDAS PARA LUMINARIAS</b>							<b>\$ 45,733.88</b>
	<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							<b>\$ 80,424.68</b>
<b>P33</b>	<b>LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN</b>							
<b>P33S13</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</b>							
16.-	Servicio de limpieza fina al final y durante la obra	lote	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 2,512.78	\$ 2,512.78
	<b>Total de LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</b>							<b>\$ 2,512.78</b>
	<b>Total de LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN</b>							<b>\$ 2,512.78</b>
	<b>Total de REMODELACIÓN OFICINAS SAF</b>							<b>\$ 465,636.18</b>
							<b>SUB-TOTAL DE EST. 1 NORMAL</b>	<b>\$ 465,636.18</b>
							<b>I.V.A. 16%</b>	<b>\$ 74,501.79</b>
							<b>TOTAL DE EST. 1 NORMAL</b>	<b>\$ 540,137.97</b>

C. ROSA AMERICA URTUZUASTEGUI OCHOA  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
 SUPERVISIÓN SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE  
 SUPERVISIÓN ZONA CENTRO