


SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 17 ENTRE CALLE CUARTA Y PREPARATORIA UAS
EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. ✓
Municipio: Culiacan
Localidad: Costa Rica
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3005-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$1,085,554.94 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$4,231,974.69 ✓
No. Estimación: 4 ✓
Tipo Estimación: Normal ✓
Periodo del Contrato: 07/06/2023 al 08/10/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 15/09/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACIÓN		
P03	OBRA CIVIL	34,480.53 ✓
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	1,038,469.37 ✓
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	12,605.04 ✓
Total Paquete s/IVA:		1,085,554.94 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,085,554.94 ✓


DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORAGA YAÑEZ

SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 17 ENTRE CALLE CUARTA Y PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad: Costa Rica
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-3005-2023 /
importe del Contrato s/IVA \$4,231,974.69 /
Periodo del Contrato 07/06/2023 al 08/10/2023
No. Estimación: 4 /
Tipo de Estimación: Normal /
Importe de la Estimación: \$1,085,554.94 /
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 15/09/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
PAVIMENTACIÓN											
P03	OBRA CIVIL										
P03S30	LOSAS										
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1,126.00	\$17.62 /	0.00	1,060.8900 /	1,060.89	65.11	\$18,692.88 /	94.22 %	
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	737.00	\$18.40 /	0.00	632.4000 /	632.40	104.60	\$11,636.16 /	85.81 %	
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	141.00	\$40.53 /	0.00	102.4300 /	102.43	38.57	\$4,151.49 /	72.65 %	
Total Partida:									34,480.53 /		
P05	CONCRETO HIDRÁULICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	285.17	\$3,641.58 /	0.00	285.1700 /	285.17	0.00	\$1,038,469.37 /	100.00 %	
Total Partida:									1,038,469.37 /		

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación


Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 17 ENTRE CALLE CUARTA Y PREPARATORIA UAS EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA


Municipio: Culiacan
Localidad: Costa Rica
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3005-2023 / **No. Estimación:** 4 /
Importe del Contrato s/IVA \$4,231,974.69 / **Tipo de Estimación:** Normal /
Periodo del Contrato 07/06/2023 al 08/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,085,554.94 /
Periodo de la Estimación: 01/09/2023 al 15/09/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
ALUMBRADO											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	\$1,050.42 /	0.00	12.0000 /	12.00	0.00	\$12,605.04 /	100.00 %	
Total Partida:										12,605.04 /	


 DARRECO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO