

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$149,802.67

Importe del Contrato s/IVA: \$1,905,567.08

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 15/08/2023 al 15/11/2023


Periodo de la Estimación: 15/08/2023 al 31/08/2023


Clave	Descripción	Monto
1	RED DE AGUA POTABLE	
P01	PRELIMINARES	59,232.31
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	585.66
P18	AGUA POTABLE	89,984.70


Total Paquete s/IVA: **149,802.67**

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: **\$149,802.67**

MORADA, S.A. DE C.V.

 CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito
Localidad:
Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023 **No. Estimación:** 1
Importe del Contrato s/IVA \$1,905,567.08 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 15/08/2023 al 15/11/2023 **Importe de la Estimación:** \$149,802.67
Periodo de la Estimación: 15/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
RED DE AGUA POTABLE											
P01 PRELIMINARES											
P01S05 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	240.00	\$14.12	0.00	235.5000	235.50	4.50	\$3,325.26	98.13	%
P01S13 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO											
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	117.00	\$80.22	0.00	114.0700	114.07	2.93	\$9,150.70	97.50	%
P01S71 RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL											
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	54.71	\$114.07	0.00	53.3500	53.35	1.36	\$6,085.63	97.51	%
P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	9.00	\$150.64	0.00	9.0000	9.00	0.00	\$1,355.76	100.00	%
P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	27.00	\$226.69	0.00	27.0000	27.00	0.00	\$6,120.63	100.00	%
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	33.09	\$223.78	0.00	33.0900	33.09	0.00	\$7,404.88	100.00	%

MORADA, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,905,567.08

Periodo del Contrato 15/08/2023 al 15/11/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$149,802.67

Periodo de la Estimación: 15/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	47.25	\$22.62	0.00	46.6700	46.67	0.58	\$1,055.68	98.77	%	
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	42.09	\$587.64	0.00	42.0900	42.09	0.00	\$24,733.77	100.00	%	
Total Partida:									59,232.31			
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S25	BOMBEO PARA DESAGÜE REQUERIDO Y ASÍ MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE											
P16S25C005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" Ø	HR	5.00	\$195.22	0.00	3.0000	3.00	2.00	\$585.66	60.00	%	
Total Partida:									585.66			
P18	AGUA POTABLE											
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO											
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	150.00	\$66.25	0.00	150.0000	150.00	0.00	\$9,937.50	100.00	%	
P18S02	TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA											
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	150.00	\$62.13	0.00	150.0000	150.00	0.00	\$9,319.50	100.00	%	
P18S05	CÓPLES DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
P18S05C004	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" Ø. (75 MM) RD 26.0 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" Ø.	PZA	1.00	\$311.90	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$311.90	100.00	%	

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION EN CALLEJON No. 2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO (EL CRUCERO), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Mocorito

Localidad:

Contratista: MORADA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0708A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,905,567.08

Periodo del Contrato 15/08/2023 al 15/11/2023

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$149,802.67

Periodo de la Estimación: 15/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
P18S11	TAPÓN CAMPANA											
P18S11C004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON CAMPANA PVC 3" Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	PZA	1.00	\$290.58	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$290.58	100.00	%	
P18S12	TE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEAS											
P18S12C018	TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø. (75 X 75 MM.) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$745.86	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$745.86	100.00	%	
P18S25	TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y REPARACIONES AGUA POTABLE											
P18S25C020	TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)	PZA	16.00	\$4,336.21	0.00	16.0000	16.00	0.00	\$69,379.36	100.00	%	
Total Partida:									89,984.70			

MORADA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO