

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Construcción de pavimento y guarniciones en Calle No. Dos entre Niños Héroes y Calle Jesús María López Sánchez, en la Localidad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

Municipio: Sinaloa de Leyva ✓
Localidad: Sinaloa De Leyva ✓
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$85,307.03 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$771,189.78 ✓
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Finiquito ✓
Periodo del Contrato: 08/03/2022 al 30/04/2022 ✓
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 30/04/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

ALUMBRADO PÚBLICO

P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	85,307.03 ✓
-----	-----------------------	-------------

Total Paquete s/IVA: 85,307.03 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓

Total de Estimación s/IVA: \$85,307.03 ✓

CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE.

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE LA SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de pavimento y guarniciones en Calle No. Dos entre Niños Héroes y Calle Jesús María López Sánchez, en la Localidad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa. **S-04**

Municipio: Sinaloa de Leyva **Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022 **No. Estimación:** 2
Localidad: Sinaloa De Leyva **Importe del Contrato s/IVA:** \$771,189.78 **Tipo de Estimación:** Finiquito
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. **Periodo del Contrato:** 08/03/2022 al 30/04/2022 **Importe de la Estimación:** \$85,307.03
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 30/04/2022

		Contrato			Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		
Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	Avance		
ALUMBRADO PÚBLICO											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUE										
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$540.69	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$540.69	100.00	%
P20S13	RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD										
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.10	\$90.63	0.00	53.0000	53.00	19.10	\$4,803.39	73.51	%
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.										
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$1,057.08	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$3,171.24	100.00	%


CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE


ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE LA SOP

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de pavimento y guarniciones en Calle No. Dos entre Niños Héroes y Calle Jesús María López Sánchez, en la Localidad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Sinaloa de Leyva
Localidad: Sinaloa De Leyva
Contratista: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022
Importe del Contrato s/IVA \$771,189.78
Periodo del Contrato 08/03/2022 al 30/04/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$85,307.03
Periodo de la Estimación: 25/04/2022 al 30/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Monto Estimado		
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer	Avance	
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN										
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	72.10	\$120.61	0.00	53.0000	53.00	19.10	\$6,392.33	73.51	%
P20S59	LUMINARIA DE POSTE										
P20S59C043	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	\$23,466.46	0.00	3.0000	3.00	0.00	\$70,399.38	100.00	%
Total Partida:									85,307.03		

CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR DE LA SOP