

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.
 Municipio: Sinaloa de Leyva
 Localidad:
 Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
 Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-AFDA-0310A-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$80,411.30
 Importe del Contrato s/IVA: \$10,389,827.26
 No. Estimación: 9
 Tipo Estimación: Adicional
 Periodo del Contrato: 11/10/2023 al 31/12/2023
 Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023


Clave	Descripción	Monto
1	RED DE DRENAJE SANITARIO	
P22	ALCANTARILLADO	5,499.70
	CASETA PLANTA DE EMERGENCIA	
P09	HERRERÍA	1,733.80
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	371.66
	OBRA EXTERIOR BARDAS Y CERCAS PERIMETRALES	
P39	VARIOS	55.94
	OBRA EXTERIOR BANQUETAS Y ANDADORES	
P01	PRELIMINARES	53.21
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	1,626.65
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	315.43
	INTERCONEXIÓN CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE PRETRATAMIENTO A FOSAS	
P01	PRELIMINARES	1,490.33
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	86.96
	FOSAS SEPTICAS	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	12,573.96
	INTERCONEXION CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE PRETRATAMIENTO A FOSAS.	
P01	PRELIMINARES	2,306.30
	LAGUNA WETLAND (INTERCONEXIÓN CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE CAJAS DE SALIDA A POZO DE VISITA B)	
P01	PRELIMINARES	4,486.95
P22	ALCANTARILLADO	26,228.06
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	36.49
	EMISOR DE AGUAS TRATADAS Y BY PASS	
P01	PRELIMINARES	4,653.87
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	18,891.99

Total Paquete s/IVA: 80,411.30
 Ajuste por Redondeo: \$0.00
 Total de Estimación s/IVA: \$80,411.30

OPERADO
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PARA LA ENTIDADES (FISE)
 EJERCICIO: 2023


 GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 9

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
RED DE DRENAJE SANITARIO												
P22	ALCANTARILLADO											
P22S03	BROCALES Y TAPAS											
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA.	PZA	5.00	\$2,332.41	5.00	1.0000	6.00	-1.00	\$2,332.41	120.00	%	
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL											
414007	IMPERMEABILIZACIÓN EN EXTERIOR DE POZO DE VISITA PARA EVITAR FILTRACIONES, INCLUYE: APLANADO FINO.	M2	33.91	\$346.91	33.91	9.1300	43.04	-9.13	\$3,167.29	126.92	%	
Total Partida:									5,499.70			
CASETA PLANTA DE EMERGENCIA												
P09	HERRERÍA											
P09S03	PUERTAS, CHAMBRANAS, CANCELES, VENTANAS Y HERRERÍA METÁLICA DIVERSA											
7002 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE HERRERIA TUBULAR, PERFILES ZT Y L TAMBOR DOBLE DE LAMINA No. 18. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.87	\$2,685.62	3.87	0.5300	4.40	-0.53	\$1,423.38	113.70	%	
7003 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO MEDIO DOBLE DE 6 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.87	\$585.70	3.87	0.5300	4.40	-0.53	\$310.42	113.70	%	
Total Partida:									1,733.80			
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS											
P15S07	PINTURA											
7004 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.88	\$79.26	64.88	4.1000	68.98	-4.10	\$324.97	106.32	%	
7004 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN HERRERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8.50	\$88.10	8.50	0.5300	9.03	-0.53	\$46.69	106.24	%	
Total Partida:									371.66			

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


 ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
 SUPERVISOR


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

No. Estimación: 9

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
OBRA EXTERIOR BARDAS Y CERCAS PERIMETRALES												
P39	VIARIOS											
P39S01												
412207	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPADA DE FoGalv. INCLUYE: ACCESORIOS, MATERIAL. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18.00	\$55.94	18.00	1.0000	19.00	-1.00	\$55.94	105.56	%	
Total Partida:										55.94		
OBRA EXTERIOR BANQUETAS Y ANDADORES												
P01	PRELIMINARES											
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES											
112310	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIALIDAD TIPO TUCURUGUAY, PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE: DESPALMADO Y COMPACTADO, CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS.	M3	65.16	\$380.04	65.16	0.1400	65.30	-0.14	\$53.21	100.21	%	
Total Partida:										53.21		
P05	CONCRETO HIDRÁULICO											
P05S02	CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO EN OBRA, CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO (CPO) SUMINISTRO Y COL											
4030 05	FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.14	\$3,967.43	5.14	0.4100	5.55	-0.41	\$1,626.65	107.98	%	
Total Partida:										1,626.65		
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO											
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN											
4091 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6- 8/8. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	51.38	\$76.56	51.38	4.1200	55.50	-4.12	\$315.43	108.02	%	
Total Partida:										315.43		

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPPU-EST-I.P-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 9

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
INTERCONEXIÓN CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE PRETRATAMIENTO A FOSAS												
P01	PRELIMINARES											
P01S16	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	3.40	\$61.72	8.40	6.0900	14.49	-6.09	\$375.87	172.50	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.84	\$392.07	0.84	0.3700	1.21	-0.37	\$145.07	144.05	%	
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	3.78	\$392.07	3.78	1.3800	5.16	-1.38	\$541.06	136.51	%	
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	3.78	\$105.24	3.78	4.0700	7.85	-4.07	\$428.33	207.67	%	
Total Partida:									1,490.33			
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA											
P16S01	TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS											
2040 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM DE DIÁMETRO.	ML	14.00	\$53.52	14.00	0.5000	14.50	-0.50	\$26.76	103.57	%	
8049 02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FÁBRICA DE 160 MM DE DIÁMETRO.	ML	14.00	\$120.39	14.00	0.5000	14.50	-0.50	\$60.20	103.57	%	
Total Partida:									86.96			
FOSAS SEPTICAS												
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
4140 06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 9", INCLUYE: VARILLA LONGITUDINAL, SILLETAS NECESARIAS PARA RIGIDIZAR LA MISMA Y TRASLAPES DE BANDA.	ML	93.00	\$449.07	93.00	28.0000	121.00	-28.00	\$12,573.96	130.11	%	
Total Partida:									12,573.96			

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 9

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
INTERCONEXION CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE PRETRATAMIENTO A FOSAS.												
P01	PRELIMINARES											
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.50	\$392.07	1.50	0.2600	1.76	-0.26	\$101.94	117.33	%	
1131 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	6.75	\$392.07	6.75	4.7500	11.50	-4.75	\$1,862.33	170.37	%	
1131 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	8.25	\$105.24	8.25	3.2500	11.50	-3.25	\$342.03	139.39	%	
Total Partida:										2,306.30		

LAGUNA WETLAND (INTERCONEXIÓN CON TUBERIA PVC DE 6" Ø DE CAJAS DE SALIDA A POZO DE VISITA B)

P01	PRELIMINARES											
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA											
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO	M2	31.50	\$7.99	31.50	10.8000	42.30	-10.80	\$86.29	134.29	%	
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.89	\$392.07	1.89	1.4900	3.38	-1.49	\$584.18	178.84	%	
1130 04	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.	M3	8.51	\$439.92	8.51	5.9600	14.47	-5.96	\$2,621.92	170.04	%	
1130 05	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	11.34	\$112.06	11.34	10.6600	22.00	-10.66	\$1,194.56	194.00	%	
Total Partida:										4,486.95		

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 9

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
P22	ALCANTARILLADO											
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD											
8049 02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FÁBRICA DE 160 MM DE DIÁMETRO.	ML	8.51	\$120.39	8.51	33.7900	42.30	-33.79	\$4,067.98	497.06	%	
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC											
2040 03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLER DE 160 MM DE DIÁMETRO.	ML	31.50	\$53.52	31.50	10.8000	42.30	-10.80	\$578.02	134.29	%	
P22S03	BROCALES Y TAPAS											
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA.	PZA	2.00	\$2,332.41	2.00	2.0000	4.00	-2.00	\$4,664.82	200.00	%	
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL											
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=150 KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA: (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	2.00	\$8,458.62	2.00	2.0000	4.00	-2.00	\$16,917.24	200.00	%	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
414008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDA PREVENTIVA SOBRE RELLENO COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	8.51	\$1.08	8.51	33.7900	42.30	-33.79	\$36.49	497.06	%	

Total Partida: 26,228.06

Total Partida: 36.49

GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ NÚMERO TRES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Contrato: OPUU-EST-LP-FISE-APDA-0310A-2023

No. Estimación: 9

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$10,389,827.26

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 11/10/2023 al 31/12/2023

Importe de la Estimación: \$80,411.30

Periodo de la Estimación: 15/12/2023 al 31/12/2023


Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
EMISOR DE AGUAS TRATADAS Y BY PASS												
P01	PRELIMINARES											
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP											
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.53	\$392.07	10.53	11.8700	22.40	-11.87	\$4,653.87	212.73	%	
Total Partida:									4,653.87			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S98	MEDIA TENSION											
1000016	INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE DE ANCLA, TIPO RDA, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$6,297.33	1.00	3.0000	4.00	-3.00	\$18,891.99	400.00	%	
Total Partida:									18,891.99			



GRUPO RUSOVI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE