

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva

Localidad:

Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023

Importe de la Estimación s/IVA: \$6,259,311.00

Importe del Contrato s/IVA: \$37,090,894.87

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 02/10/2023 al 05/04/2024

Periodo de la Estimación: 01/01/2024 al 22/01/2024

Clave	Descripción	Monto
1		
PUENTE		
P08	PREFABRICADOS	6,259,311.00

Total Paquete s/IVA: 6,259,311.00

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$6,259,311.00

CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE MALECÓN DE SINALOA DE LEYVA Y LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Sinaloa de Leyva Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-2709-2023 No. Estimación: 4
 Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$37,090,894.87 Tipo de Estimación: Normal
 Contratista: CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 02/10/2023 al 05/04/2024 Importe de la Estimación: \$6,259,311.00
 Periodo de la Estimación: 01/01/2024 al 22/01/2024


Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior						
P08	PREFABRICADOS										
P08S02	ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS										
P08S02C042	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 10.60 X 1.40 X 0.30 M. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	22.00	\$125,463.99	0.00	12.0000	12.00	10.00	\$1,505,567.88	54.55	%
P08S02C050	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TT-221/95 DE 20.00 M. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	35.00	\$339,553.08	0.00	14.0000	14.00	21.00	\$4,753,743.12	40.00	%
Total Partida:									6,259,311.00		



CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS DEL SURESTE,
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE