

Resumen de Estimación

Nombre de Obra AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN FRACC. BOSQUES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2908B-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$28,109.01

Importe del Contrato s/IVA: \$153,034.56

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 05/09/2022 al 19/10/2022

Periodo de la Estimación: 05/09/2022 al 30/09/2022

Clave	Descripción	Monto
1	TERRACERIAS	
P01	PRELIMINARES	28,109.01 ✓
Total Paquete s/IVA:		28,109.01 ✓

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN FRACC. BOSQUES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-2908B-2022

Importe del Contrato s/IVA \$153,034.56

Periodo del Contrato 05/09/2022 al 19/10/2022

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación: 05/09/2022 al 30/09/2022

Normal

\$28,109.01

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
TERRACERIAS										
P01	PRELIMINARES									
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA									
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	215.70	\$5.47	0.00	208.5000	208.50	7.20	\$1,140.50	96.66 %
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON									
1100 02	Excavación con equipo para zanjás en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	198.78	\$69.89	0.00	140.7400	140.74	58.04	\$9,836.32	70.80 %
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA									
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	1,725.60	\$1.44	0.00	1,668.0000	1,668.00	57.60	\$2,401.92	96.66 %
P01S51	CARGA MANUAL, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL FINO O GRANULAR, VOLU									
9000 02	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	90.59	\$12.85	0.00	46.9000	46.90	43.69	\$602.67	51.77 %
9002 02	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-	452.97	\$6.43	0.00	250.2000	250.20	202.77	\$1,608.79	55.24 %
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP									
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjás con material producto de banco.	M3	15.10	\$337.44	0.00	15.1000	15.10	0.00	\$5,095.34	100.00 %
1131 06	Relleno en zanjás compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	68.72	\$190.49	0.00	33.3600	33.36	35.36	\$6,354.75	48.54 %
1131 01	Relleno en zanjás a volteo con material producto de excavación.	M3	108.19	\$111.39	0.00	93.8300	93.83	14.36	\$1,068.72	86.73 %
Total Partida:									28,109.01	

C. MARIA CECILIA BOJORQUEZ AGUIRRE
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMIENTA
SUPERVISOR

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE CONTROL DE OBRAS