

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-015-2021	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 1(UNO) NORMAL	
R.F.C. ZAVS840427EG4		FECHA FIRMA CONTR. 18 DE FEB. DEL 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 07 DE ABR. DEL 2021	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA		FECHA INICIO	PERIODO ESTIM.	
LA CANTIDAD DE: \$338,406.88 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>		22 DE MARZO DEL 2021	DEL 22 DE MAR. DEL 2021	
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>		FECHA TERMINACION	AL 5 DE ABR. DEL 2021	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		MODIFICACIONES		
				No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
				**		**
				AVANCE		
				FISICO 50%		
				FINANCIERO 38.3%		

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$409,763.08	\$157,085.43	\$157,085.43	\$252,677.66

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$448,815.50
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$157,085.43
SUBTOTAL	\$291,730.07
I.V.A.	\$46,676.81
SUMA	\$338,406.88
DEDUCCIONES	
S.F.P. 2 AL MILLAR	\$0.00
INSP. Y VIG. 3%	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$338,406.88

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BARRIO NUEVO Y JACOBO GUTIERREZ, POBLADO EL ROBLE.	\$ 1,170,751.65	\$ 448,815.50	\$ 0.00	\$ 448,815.50
TOTALES:	\$ 1,170,751.65	\$ 448,815.50	\$ 0.00	\$ 448,815.50

ELABORA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. FRANCISCO YOUSEF GARCIA
 SUPERVISION DE OBRAS

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA GAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO

Vo.Bo.
 ING. OMAR GASTON PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZA
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-015-2021	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 2(DOS) NORMAL	
		FECHA FIRMA CONTR. 18 DE FEB. DEL 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 23 DE ABR. DEL 2021	
R.F.C. ZAVS840427EG4		TIPO DE OBRA		FECHA INICIO	PERIODO ESTIM.	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>		22 DE MARZO DEL 2021	DEL 6 DE ABR. DEL 2021	
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>		FECHA TERMINACION	AL 23 DE ABR. DEL 2021	
LA CANTIDAD DE: \$242,322.56 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N.)		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>		MODIFICACIONES		
				No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
				**	**	**
				AVANCE		
				FISICO 75%		
				FINANCIERO 66%		

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$409,763.08	\$112,483.95	\$269,569.38	\$140,193.70

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$321,382.71
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$112,483.95
SUBTOTAL	\$208,898.76
I.V.A.	\$33,423.80
SUMA	\$242,322.56
DEDUCCIONES	
S.F.P. 5 AL MILLAR	\$0.00
INSP. Y VIG. 3%	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$242,322.56

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BARRIO NUEVO Y JACOBO GUTIERREZ, POBLADO EL ROBLE	\$ 1,170,751.65	\$ 321,382.71	\$ 448,815.50	\$ 770,198.21
TOTALES:	\$ 1,170,751.65	\$ 321,382.71	\$ 448,815.50	\$ 770,198.21

ELABORA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
OBRAS PUBLICAS
ING. FRANCISCO LOUBET GARCIA
SUPERVISION DE OBRAS

REVISAR
OBRAS PUBLICAS
ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
SUBDIRECTOR TECNICO

Vo Bo.
ING. OMAR CASTELUM PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA
ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	ZAVS840427EG4	N° DE CONTRATO:	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		NUMERO: 3(TRES) NORMAL	
		MM-DOP-015-2021			FECHA ELABOR.	
R.F.C.	ZAVS840427EG4	FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		16 DE MAY. DEL 2021	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	LA CANTIDAD DE: \$158,010.51 (CIENTO CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS 51/100 M.N.)	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO 22 DE MARZO DEL 2021		PERIODO ESTIM.	
			FECHA TERMINACION 20 DE MAYO DEL 2021		DEL 23 DE ABR. DEL 2021	
		SERVS.RELO.P. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			AL 6 DE MAY. DEL 2021
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>				
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE
			**		**	FISICO 100%
						FINANCIERO 89.96 %

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$409,763.08	\$140,193.70	\$409,763.08	\$0.00	IMPORTE ESTIMADO	\$276,409.66
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$140,193.70
				SUBTOTAL	\$136,215.96
				I.V.A.	\$21,794.55
				SUMA	\$158,010.51
				DEDUCCIONES	
				S.F.P. 5 AL MILLAR	\$0.00
				INSP. Y VIG. 3%	\$0.00
				TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
TOTALES	\$1,170,751.65	\$276,409.66	\$770,198.21	NETO A PAGAR \$	\$158,010.51

ELABORA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ING. FRANCISCO LOUBET GARCIA
 SUPERVISION DE OBRAS

REVISAR
 OBRAS PUBLICAS
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO

Vq. Bo.
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO
 DE MAZATLÁN

AUTORIZA
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS