

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 25/OCT./2023

Folio N° 01/Anexo N°

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERIAS - PRIMERA ETAPA -, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 2,442,493.60 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL
2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OEPU-EST-LP-
FISE-APDA-1710-2023 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023, A CARGO
DE LA COMPAÑIA "XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." REPRESENTADA
POR EL C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIA-
NA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. LUIS ENRIQUE RUBIO MORENO COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPON-
SABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE
LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO
DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y
POR EL CONTRATISTA EL C. LUIS ENRIQUE RUBIO MORENO.


SOP


CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 02 / Anexo N°


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERIAS - PRIMERA ETAPA -, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1710-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

25/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAQUERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE LUIS ENRIQUE RUBIO MORENO.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

25/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAN EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA CON OFICIO O POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

25/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DEL TRAZO PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA DE 3" DEL CRUCE 01 AL 01' Y DEL 03 AL 04.


SOP


CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 03 / Anexo N°


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERIAS - PRIMERA ETAPA -, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 1710 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 05

01/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TUBERIA DE 3" COLOCADA DEL CRUCERO 01 AL 01' Y DEL 03 AL 04, SE ESTA COLOCANDO TUBERIA DEL MISMO DIAMETRO DEL CRUCERO 07 AL 07' Y DEL 07' AL 08.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

08/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 3" DEL CRUCERO 07 AL 09 Y DEL 09 AL 10, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PLANTILLA PARA TUBERIA DE 3" DEL CRUCERO 11 AL 12 Y DEL 11 AL 11'.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

15/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 3" DEL CRUCERO 11 AL 12, DEL 11 AL 11', DEL CRUCERO 05 AL 06 Y DEL 17 AL 18, SE TRABAJA EN EL ACOSTILLADO Y COLCHON DEL CRUCERO 16 AL 17 Y DEL 17 AL 19, SE ESTA EXCAVANDO PARA COLOCAR TUBERIA HIDRAULICA DE 4" DEL CRUCERO 15 AL 15'.


SOP


CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 04 / Anexo N°


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERIAS - PRIMERA ETAPA -, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-7710-2023

NOTA DE BITÁCORA N° 08

22/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 3", SE TIENE COLOCADA LA TUBERIA DE 4" DEL CRUCERO 15 AL 15' Y DEL 15' AL 04, SE ESTA COLOCANDO PLANTILLA DEL CRUCERO 04 AL 04'.


SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITÁCORA N° 09

25/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA DE 4", CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS INCLUYEN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, ACOSTILLADOS, RELLENOS, ETC., APEÑADOS A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PRESUPUESTO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 01 PARA SU REVISIÓN.



SEP


CONTRATISTA

NOTA DE BITÁCORA N° 10

28/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 977,774.87 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 572,818.11 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.


SEP


CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 05/Anexo N°

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATEPAS - PRIMERA ETAPA - MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1710-2023

NOTA DE BITÁCORA N° 11

28/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA COLOCACION DE PLANTILLA DEL CRUCE 14 AL 15, SE TRABAJA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LINEA DE 3", CABE MENCIONAR QUE SE TUVIERON ADICIONALES EN LA LINEA DE 3" (ACOSTILLADO Y COLCHON, SONDEOS, TEE DE PVC DE 3", ATRAQUES), EN LA LINEA DE 4" SE TUVIERON ADICIONALES EN (RELLENO COMPACTADO).



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITÁCORA N° 12

05/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE TERMINADA LA LINEA DE 6", SE TRABAJA EN LA REPOSICION DE CONCRETO POR DONDE PASO DICHA LINEA, SE TUVIERON ADICIONALES EN (PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COLCHON, RELLENO, TEE PVC Y EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC), SE TIENEN TERMINADAS LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA DE 3" Y SE TRABAJA EN LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA DE 4", YA SE TIENE EMITIDO DICTAMEN TECNICO PARA TRAMITE DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DISMINUCION DE MONTO.


SOP


CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 06 / Anexo N°

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERAS - PRIMERA ETAPA - MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - FISE - ADPA - 1710 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 13

12/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LINEA DE 4", SE TRABAJA EN LA TOMAS DE LA LINEA DE 6", SE TUVIERON CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, LOS CUALES SE TRAMITANON YA EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y VIENEN INDICADOS LOS CRUCEROS EN LOS GENERADONES Y PLANO DE OBRA TERMINADA (TAPON PVC DE 3", REDUCCION PVC 3"X2", COPLE PVC 3", REDUCCION PVC 4"X3", REDUCCION PVC 2"X1 1/2", REDUCCION PVC 3"X2 1/2", CRUZ PVC 2", REDUCCION PVC 6"X4", EXTREMIDAD CAMPANA PVC 4", JUNTA GIBault 6", TAPON MACHO PVC 1/2", ATRAQUES DE 15X40X50cm Y LA EXCAVACION A MAQUINA DE 0.00 A 2.00m) CABE MENCIONAR QUE SE HARA DEDUCTIVA DE LA EXCAVACION COBRADA EN LA ESTIMACION N°01 NORMAL YA QUE EL TIPO DE MATERIAL DEL LUGAR ES TIPO B.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

18/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADAS LAS TOMAS DOMICILIARIAS, SE TUVIERON ADICIONALES EN (EXCAVACION, RELLENO, FLOJOMETRO, CONECTOR MACHO PVC 1/2", CODO PVC 90X 1/2", TUBO PVC HIDRAULICO 1/2", ADAPTADOR HEMBRA PVC-HID. 1/2", VALVULA ESFERA DE POZO PVC 1/2", CONECTOR ESPIGA MACHO PVC 1/2", LLAVE DE JARDIN DE BRONCE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE BRONCE 1/2", BOTA CORTA O RESISTIDA, POLIDUCTO HID. 1/2" PD-9, INSERTOR UNIVERSAL DE 1/2" DE BRONCE, COPLE LISO 1/2" PARA REPARACION), EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N°02 NORMAL PARA SU REVISION.

SEP

CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

Fecha / /

Folio N° 07 / Anexo N°


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VINATERIAS - PRIMERA ETAPA - , MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1710-2023


NOTA DE BITACORA N° 15

22/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REPRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 607,227.26 Y UN LIQUIDO A PAGAR \$ 291,523.11 CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

30/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N° 03 ADICIONAL Y N° 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SUPERVISION.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REPRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 ADICIONAL CON IMPORTE DE \$ 141,052.81 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 20,579.11 Y LA ESTIMACION N° 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 151,731.97 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 30,982.09, LAS DOS ESTIMACIONES CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE ESTAS ESTIMACIONES YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.



SGP



CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por: