

NOTA No. 01

12 de octubre del 2022

Con esta fecha se abre este libro de Bitácora para darle Seguimiento a la obra:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA OCHOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

La Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la modalidad de obra a la empresa CONSTRUCTORA GUANACA DEL HORRAYA, S.A. DE C.V. como responsable de la ejecución de los trabajos del Contrato


No. OPR-EST-ADI-FISE-APBA-OSDA-2022.

Con un monto de \$1,070,174.12 IVA incluido

X con un periodo de ejecución del 12 de octubre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.

Se registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecución de la obra.


Ing. José A. Padilla Espinal
Presidente de la S.O.P.




NOTA No. 02

12 de octubre del 2022.

Con esta fecha en cumplimiento del Contrato se le notifica que deberá presentar oficio de inicio de actividades, oficio de asignación del personal, además con copia de Cédula profesional, estos oficios serán dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Martínez, Director de Supervisión de la S.O.P. de acuerdo a la Cláusula quinta de este Contrato. Así mismo deberá presentar el Comprobante de pago y en su caso solicitudes de precios unitarios extraordinarios y justificación de volúmenes adicionales no previstos en catálogo original que sean necesarios para la realización de la obra, para su revisión y/o autorización por la Dirección de Supervisión de la S.O.P.





NOTA No.03

12 de octubre del 2022


Con esta fecha se pone a disposición del Contratista el arenal y/o tramo para que de inicio con los trabajos de este contrato. Por lo que da inicio con el trazo y nivelación.



NOTA No.04

20 de octubre del 2022


Mediante esta nota se realizan los trabajos de excavación con máquina en zanjas en material B en sección de 0 a 200 m. de profundidad. Sonjaistio de tubería de PVC (S.T.) con cable integral que se y en que de 76 mm (3") de ϕ (RD-32.5) y Juntas con medios mecánicos para desmontar tuberías existentes.



NOTA No.05



25 de octubre del 2022

Con esta nota se realizan los trabajos de plantilla apisonada, instalación de tubería PVC de 3", relleno acastillado, apisonado hasta 30 cms sobre el tope del tubo, y banda creadora en zanja posterior al relleno apisonado y acastillado.




NOTA No. 06 01 de noviembre del 2022.

Mediante esta nota se realizan los trabajos de instalación de Teras Domésticas con tubería extrínseca ϕ 42" P.D. 9 de 300 mts de longitud y rollo compactado al 95% con equipo manual Babilonia a todo lo largo de la tubería y teras domésticas.

NOTA No. 07 20 de octubre del 2022.

Mediante esta nota el Contratista presenta Oficio de solicitud de precios unitarios extraordinarios para su revisión y/o autorización por parte de la Dirección de Supervisión de la S.O.P. de Conceptos no previstos en Catálogo Original que son necesarios para la realización y el funcionamiento de la obra.
Del Contrato No. OPPU-EST-101-FISE-APDA-0610A-2022
Anexo al oficio en mención van 12 tarjetas o P.O. para su revisión.

NOTA No.08 10 de noviembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de arreglos hidráulicos con piezas especiales con o instalación de válvulas de Seccionamiento de 3" ϕ y construcción de ataques de concreto.




NOTA No.09 18 de noviembre del 2022

Mediante esta nota en compañía con la Junta de Agua Municipal se realiza la inspección a la red de agua potable existente.




NOTA No.10 30 de noviembre del 2022.

Con esta nota se realizan los trabajos de fabricación de Caja para operación de válvulas tipo 2 de 1200x0.90 m. y colocación de tapa de f.c.a. cuadrado.




NOTA No. 11

10 de diciembre del 2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la Dirección de Supervisión S.O.P. para su autorización la Estimación No. 01 (Uno) Normal de los trabajos del contrato No. OPPO-EST-AIJ-FISE-APDA-2610A-2022. Con un importe de \$804,473.39 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 12 de octubre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.

ESTIMACIÓN


PERIODO

IMPORTE

01 (Uno) Normal

12-Oct-2022 al 10-Dic-2022

\$804,473.39



NOTA No. 12

21 de noviembre del 2022

Con esta fecha el Contratasta Solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. un contrato de obra debido a adecuaciones al proyecto durante la ejecución de los trabajos de adecuación de las cantinadas de las obras establecidas en el Contrato, las cuales se suscriben en el dictamen técnico realizado por la Dirección de Supervisión y que implica la disminución del importe contratado.

NOTA No. 13

24 de noviembre del 2022

Con respecto a la Nota No. 07 donde al Contratasta Solicita a la Dirección de Supervisión de la S.O.P. la autorización de 12 precios unitarios adicionales, se reciben y/o aprueban por la Dirección de Supervisión de la S.O.P. con el Oficio SOP/DEP/029/2022.

Con esta fecha se pasa al departamento de estimaciones de la oficina de Seguridad de la S.A. para su autorización al contrato Adicional de los trabajos del contrato No. OPB-EST-AU-156-APM-00104-2012. Con un importe de \$ 3,935.15 IVA incluido Con un periodo de ejecución del 12 de octubre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.	10 de diciembre del 2022.	Nota No. 14	ESTIMACION PERIODO IMPORTE \$ 3,935.15
02(005)Ad: Corral 12 oct-2022 al 10 dic-2022			

NOTA No. 15 10 de Diciembre del 2022.

Con esta Fecha el Contratista CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HOLAYA, S.A. DE C.V. da por terminados los trabajos de este Contrato No. OPPO-EST-ADJ-FISE-APDA-0610A-2022. De la obra: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA OCTOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. Con un importe de Contrato de \$1,070,194.12 IVA incluido y con un periodo de ejecucion del 12 de octubre del 2022 al 10 de Diciembre del 2022. Presenta la Estimacion No. 03 (Tres/Finiquito y Se pasa al Departamento de Estimaciones de la Direccion de Supervision de la S.O.P. para su autorizacion por un monto de \$13,151.69 IVA incluido. Y con un periodo de ejecucion del


ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE
03 (Tres) Finiquito	12-oct-2022 al 10-Dic-2022	\$ 13,151.69




NOTA No. 16

10 de Diciembre del 2022.

Mediante esta nota la Secretaría de Obras Públicas S.O.P. dentro de los términos del contrato y de sus disposiciones generales recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por conceptos de obra pagada no ejecutada, deficiencias técnicas, mala calidad de los materiales, pagos en exceso o vicios ocultos. Por lo que, si fuese el caso, el Contratista asumirá la responsabilidad de re-integrar los importes detectados, y en caso de negarse, la Secretaría procederá a solicitar Salaga efectiva la fianza de cumplimiento, para efectuar el reintegro. Manifestando ambas partes que no existen otras adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo.



NOTA No. 17

10 de diciembre del 2022.

Con esta fecha se cierra este libro de Bitacora donde se le dio seguimiento a la obra:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA OCHOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA.

Del Contrato No. OPPO-EST-AN/-FISE-APDA-0810A-2022.

Con un importe de contrato de \$ 1,070,194.12 IVA incluido.

Con un periodo de ejecucion del 12 de octubre del 2022 al 10 de diciembre del 2022.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASI:

MONTO CONTRATADO C/IVA	\$ 1,070,194.12
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 821,560.23
SALDO A CANCELAR	\$ 248,633.89
SUMAS IGUALES	\$ 1,070,194.12

