


NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA ATRIAL, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRO A LA COMPAÑIA RAY MAQUINARIA, S. DE R.L. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-10RC-2305A-2022 CON UN IMPORTE \$1,622,482.00 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 26 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JULIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.


Cesar I. Catu Aza
ING. CESAR CATU
RESIDENTE DE LA SOP



NOTA NO 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INVENTARIO, SE LE NOTIFICA QUE DEBERA PRESENTAR OFICIOS DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA CON COPIA DE CROQUIS PROFESIONALES. ESTOS SERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLAVULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR BITACORAS UNA VEZ AL MES MINIMO, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON SU JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.


Cesar I. Catu Aza



NOTA N° 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TAZO Y EXCAVACIONES. SE OBSERVO QUE DE ACUERDO A PROYECTO EN ESTE TRAMO A-E QUE SERIA EL FONTE O FACIADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA LA PROYECCION DE LA BARRA QUE EN TAZO POR LO QUE SE DEBERA RELLENAR CON MATERIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PROYECTADO.

Car t Catu Aca



NOTA N° 4

02 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE RELLENO Y CON FORMACION DE TAZO PARA BARRA ATRIAL. REALIZA TRABAJOS DE AFINE EN ZANJA PARA INICIAR TMA DATOS DE PLANTILLA.

Car t Catu Aca



NOTA N° 5

02 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA PAQUETE DE CON CAPTO EXTRAORDINARIO NECESARIOS PARA LA CORRECTA AS ECUION DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES NO SE CONTEMPLARON EN CATALOGO ORIGINAL PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN PRESENCIA DE SUPERVISOR.

Car t Catu Aca



NOTA N. 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE TRABAJOS COMPLETOS EN PLANTILLA, CIMENTA, HABILITADO DE ZARATOS Y DADOS, REALIZO COLADO DE ZARATOS E INICIO OBRERA DE MUROS DE BLOCK,

Cesar + Cesar Leon

NOTA N. 7

15 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE COLOCACION DE BLOCK, CUBRADO Y COLADO DE DADOS CON CONTRATISTA, REALIZA IMPLEMENTACIONES EN MUROS PARA POSTERIORMENTE INICIAR TRABAJOS DE REJUNTOS Y COMPACTACION DE ZANJAS.

Cesar + Cesar Leon

NOTA N. 8

17 DE JUNIO DE 2022


CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N. 1 NUMERAL PARA SU REVISION Y OPORTUNIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION PARA CONTINUAR PROCESO DE DADO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURADA ATRIAL, EN EL NUEVO PUEBLO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-POST-10RE-2305A-2022 CON UN IMPORTE DE LOS TRABAJOS \$ 573,092.09 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL 26-MAYO-2022 AL 16-JUNIO-2022. QUE DAJO COMO VALOR DE CONTRATO \$ 1,109,390.03.

Cesar + Cesar Leon

NOTA NO 9

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 1 -
 RUNO NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA -
 ENTREGA DE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR
 SUPUESTO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR
 UN IMPORTE DE \$ 513,092.09 IVA INCLUIDO.

Cesar A. Castro Meza



NOTA NO 10

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TIENE EL 80% DE MUROS
 DE CIMENTACION COMPLETOS, EL 50% DE DADOS COLADOS,
 60% DE PILA DE DESPLANTE TERMINADA JUNTO A INSERVABILIZACION
 DE MUROS DE CIMENTACION. INICIO COLACION DE MURO
 DE BLOCK PARA BANDA PERIMETRAL. SE LES OBSERVO QUE NO
 HAN REALIZADO REHUSO EN PISA Y INSERVABILIZADAS.

Cesar A. Castro Meza



NOTA NO 11

29 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS -
 EN MUROS DE CIMENTACION, COLADO DE DADOS DE CIMENTACION
 COLADO DE PILA DE DESPLANTE, COLACION DE MUROS DE
 BLOCK EN BANDA, COLADO DE COLUMNAS, INSTALACION DE MUROS
 E INICIO DE COLACION DE DESPLANTE CON LINDILLO EN BANDA.

Cesar A. Castro Meza



NOTA N° 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TENIA EL 70% DE MUROS EN BANDA, TRABAJA EN ENTAMAR, COLAR DE COLUMNAS. SE LE REALIZO OBSERVACION EN PATILLA DE ZAPATA DEVIDO A FUEZOS LLUVIAS Y AL NO REALIZAR LOS RELLenos CORRESPONDIENTES SE ORDENÓ EN EL B-3 QUINTARON EN VIZ MURO DE CIMENTACION ACTUAL.

Car + Otro Men



NOTA N° 13

11 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO REALIZADO APPROPRIATE A LO OBSERVADO, DEVIDO A ESTO SE LE RETURO ESTIMACION N° 2. CONTINUA TRABAJOS DE ENTAMAR FINOS, DETALLE DE VADRILO EN BANDA, COLAR DE COLUMNAS COLOCACION DE BLOCH PARA BANDA. SIN REALIZAR RELLenos EN AREAS YA OBSERVADAS EN SU NUMERO Y NOTIFICAR A CONTRATISTA. PRESENTA CONTRATISTA CONVENIO MODIFICARLO DE DIMENSIONES DE MURO PARA SU REALIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Car + Otro Men



NOTA N° 14

20 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA TENIA MUROS EN BANDA AL 100%, CONTINUA TRABAJOS DE CIMENTACION Y COLAR DE COLUMNAS. SE LE REALIZO OBSERVACION DE CALIDAD EN COLUMNAS, CONTINUA TRABAJOS DE ENTAMAR, DETALLE CON VADRILO A IMCO PINTADO DE BANDA EN AREAS TAMPUN EN EL B-3 A. REALIZARON RELLenos PARA NO COMPACTAR EN AREAS, DETALLE EN CIMENTACION RECONSTRUCCION DE FICENTE, SE LES VIZO A OBSERVAR, ESTIMACION 2 CON REZAMPA.

Car + Otro Men



OPPU-EJT-ADJ-PEST-10RC-2305A

NOTA NO 15

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 2 NORMAL PARA SU SUPERVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA ATUAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EJT-ADJ-PEST-10RC-2305A-2022 CON UN IMPORTE DE LOS TRABAJOS DE \$ 527,657.58 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL 17-JUNIO-2022 AL 23-JUNIO-2022, QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 581,732.45,

Cesar I. Castro Arce



NOTA NO 16

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 2 (ORD) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA CONTINUAR SU PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 527,657.58 IVA INCLUIDO.


Cesar I. Castro Arce



NOTA N° 17

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJO DE COLOCACION DE CONCRETO, ARMADO Y PINTURA EN MUROS. SE INICIA POR OBSERVACIONES DE LOS CUERPOS INICIACION TRABAJOS PARA SER POSIBLE, SE ADELANTE QUE CONTRATATA EN FECHAS POSTERIORES INICIO TRABAJO DE CONCRETO MODIFICATIVO A ESTRUCTURA Y MOVTO. EN PROCESO AUTORIZACION.


Cen t Ceto Leon



NOTA N° 18

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTO ESTAMPADO N° 3 NORMAL PARA SU RENOVACION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA ATUAL EN EL NUEVO PUEBLO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPV-EST-ROJ-PEST-JORE-2305A-2022, CON UN IMPORTE DE --- \$ 266,560.88 IVA INCLUIDO CON UN PAGADO DE LOS TRABAJOS DEL 09-JUNIO DE 2021 AL 15-JULIO 2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 315,171.57


Cen t Ceto Leon



NOTA N° 19

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA RENOVACION N° 3 (TRES) NORMAL CON OTROS ESPECIFICACION EN NOTA INTERNA PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 266,560.88 IVA INCLUIDO.

Cen t Ceto Leon



NOTA N 20

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTO ESTIMACION NO 4 FINIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA ATRIAL EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO OPPU-BJT-A0J-PEST-10RC-2305A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 262,479.50 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE LOS TRABAJOS DEL 16-JULIO-2022 AL 24-JULIO-2022. QUINTO OPORTUNIDAD DE CONTRATO + CONVENIO NO. CONV-01-2022-MI-C2305A-2022 --- \$ 52,752.07.

Car + Carlos Meza

NOTA N 21

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO 4 (CONTRATO) FINIQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION POR UN IMPORTE DE \$ 262,479.50 IVA INCLUIDO.

Car + Carlos Meza

NOTA N 22

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA ATRIAL EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NOMBRÓ AL CONTRATISTA RAY MAQUINARIA, S. DE RL. DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-BJT-A0J-PEST-10RC-2305A-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 1,622,482.72 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 26 DE MAYO DE 2022 AL 24 DE JULIO DE 2022. CONVENIO OPORTUNIDAD DE CONTRATO CONV-01-2022-MI-C2305A-2022.

SALDO DE CONTRATO + CONVENIO A CANCELAR: \$ 52,752.07 IVA INCLUIDO

Car + Carlos Meza
Luis CESAR CASTRO
PRESIDENTE DE LA SOP