

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Badiraguato
Localidad:
Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1312-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$88,414.08
Importe del Contrato s/IVA: \$88,414.08
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 14/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimación: 14/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Monto
1	INSTALACION DE LUMINARIAS	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	85,898.34
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	2,515.74

Total Paquete s/IVA: 88,414.08
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$88,414.08


C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
CONTRATISTA


ARQ. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAJADA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato	Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1312-	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$88,414.08	Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO	Periodo del Contrato 14/12/2023 al 31/12/2023	Importe de la Estimación: \$88,414.08
		Periodo de la Estimación: 14/12/2023 al 31/12/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.					Por Ejercer	Avance	
INSTALACION DE LUMINARIAS											
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S54	UNIDADES DE ILUMINACIÓN.										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TECNOLOGIA LED DE 100W, VOLTAJE 100-277V, 6000K, INCLUYE: LUMINARIO LED DE 100W, BRAZO PARA LUMINARIO, FOTOCELDA 220V, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA P/FOTOCELDA, CABLE THW-LS CAL. 10, CONECTORES VCL-54, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	11.00	\$7,808.94	0.00	11.0000	11.00	0.00	\$85,898.34	100.00	%
						Total Partida:			\$85,898.34		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL										
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA Y DE NOCHE.	PZA	1.00	\$2,515.74	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,515.74	100.00	%
						Total Partida:			2,515.74		


 C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO