

NOTA #1 Con esta fecha se abre la presente bitacora para la obra: Pavimentación y Alumbreado público de la calle Senadores entre Av. Belén Torres y calle Parcela, ubicada en el Municipio de Navolato Sinaloa

No Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-06096-2022
Periodo de Contrato: Fecha inicio 19 Septiembre 2022
Fecha de Termina 17 Noviembre 2022

Importe de contrato \$ 1'455,480.12 c/IVA


Importe de Anticipo \$ 509,418.04 c/IVA.

Contratista: Dazo Construcciones S.A de C.V.

Superintendente Obra Contratista: Ing. Aaron A. Fragozo Gutierrez

Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sanz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista, verificando que se encuentre en estado para iniciar los trabajos, Este supervisor hace entrega del dramo a pavimentar ya que no se encuentra ningún problema para dar inicio a los trabajos.


Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor S.O.P.
Ing. Aaron A. Fragozo Gutierrez
Contratista

NOTA#2 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

* Agua Potable


- Se terminan los trabajos de colocación de tubería de PVC-H 4" colocándose los puentes especiales
- Se continúan los trabajos de colocación de tomas domiciliarias, con manguera de 1/2", interconexiones y Atregues.

* Alcantarillado Sanitario

- Se continúan los trabajos de excavación para los registros 40X60 cm.
- Se trabaja en excavación y fabricación de pozo de visitas
- Se trabaja en excavación para tubería PVC-S. de 6"



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Nara Fregoso Gutierrez
Contratista.

Nota #3 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

- * Agua Potable
 - Se terminan los trabajos tomas domiciliarios, interconexiones.
- * Alcantarilla de Sanitono
 - Se terminan los trabajos de fabricacion de registros sanitarios, tuberia descargas de 6"
 - Se terminan la construccion de pozos de visita
- * Pavimento
 - Se inician los trabajos de corte abrir coja, para la sub-rasante, base.
 - Se inician los trabajos excavacion para banquetes y demolicion de banquetes de concreto existente.
 - NOTA: Se le autoriza al contratista tirar una capa de piedras plen, para estabilizacion de terreno, ya que el nivel freatico se encuentra muy arriba y esto ocasionando baches, en el nivel de terreno natural.



Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervision SOP.



Ing. Aaron Faggoso Gutierrez
Contratista

NOTA #4 En supervisor de obra se observa el siguiente avance.

* Pavimentación.

- Se terminan los trabajos de colocación de pre-draplen para estabilización.
- Se terminan los trabajos de colocación de subbase.
- Se terminan los trabajos de colocación de Base.
- Se inician los trabajos de compactación.

- Se entrega la estimación #1 cobrandose las siguientes partidas.

- Agua Potable									
Preliminares	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 17,425.73
Inst. Hidráulica y Sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,855.30
Agua Potable	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 51,145.65
- Alcantarillado									
Preliminares	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 28,071.91
Obra Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 90,418.75
Agua Potable	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 43,530.32
Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 93,790.07
- Pavimento									
Preliminares	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 92,646.15
Obras Viales	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 210,257.21
Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,955.26

Sub-Total \$ 647,096.75

IVA 16% \$ 103,535.18

Total \$ 750,632.23

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP

Ing. Aaron Prados Gutierrez
Contratista.

Nota # 5 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

* Banquetas

- Se continúan los trabajos de excavación en área banquetas, suministro de material de banco
- Se inician los trabajos de colado de banquetas de 10cm de espesor
- Se continúan los trabajos de colado de guardierones tipo "L"
- Se inician los trabajos de colado de losos arroyo de calle.

* Instalación Eléctrica

- Se colocan bases de concreto de 30x30x90 cm para arbotantes
- Se colocan polducto Neromex de 1 1/2" y colocación de Registros Eléctricos de 40x40x40 cms.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
SUPERVISOR S.O.P.



Ing. Aron Progreso Gutierrez
CONTRATISTA

BITAGORA DE OBRA

FECHA

9 NOV 2022

17 NOV 2022

NOTA # 6 con este fecha se entrega la estimacion numero Dos para su cobro, cobrandose los sig. partidos.

Pagamento

- Preliminares	- - - - -	\$ 12,821.02
- Obra Civil	- - - - -	\$ 1,332.51
- Obras Viales	- - - - -	\$ 310,093.62
- Aleantallado	- - - - -	\$ 9,141.02
- Banquetes y Guardacalles	- - - - -	\$ 179,428.29
- Señalización Vial	- - - - -	\$ 1,958.93
Alumbrado Publico		
- inst. Electrica	- - - - -	\$ 22,633.91

S/IVA. \$ 537,809.30


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP


Ing. Dion Fragoso Gutierrez
Contratista

NOTA #7 Con este fecha, se finalizan los trabajos de construcción de pavimento de la calle Sengones en la col. Rincon de Nevolato, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se entregue la estimación numero Tres Finiquito sobre nese las siguientes partidas.


- Agua Potable					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 768.84
- Alcantarillado					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 364.87
- Pavimento					
Preliminares	-	-	-	-	\$ 33,869.82
Obras Viales	-	-	-	-	\$ 88,299.58

Sub-Total \$ 123,301.11
IVA \$ 19,728.17


Total. \$ 143,029.29

- Saldo por ejercer de \$0.00.

- Año de lo anterior se declara cerrado este bitacora



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P



Ing. Dren Fregoso Gutierrez
Contratista.