

NOTA #01


09 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A ESTE LIBRO CON LA OBRA DE EMPEDRADO Y GUARNIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022, CONTRATO ASIGNADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA C. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE OBRA DE S.O.P. Y LA DEL SUPERINTENDENTE DEL RESIDENTE, CON UN IMPORTE DE \$1,083,420.12 IVA INCLUIDO.

HUMBERTO ARREOLA B.

Ing. Humberto Arreola Butamante.

Residente de la S.O.P.

Ing. Jesus Jose Báez Pérez
Superintendente de obra

NOTA#02

09 DE MARZO DE 2022

SE SOLICITA CON ESTA FECHA OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE LA S.O.P.

HUMBERTO ARREDIA B.



NOTA # 03 09 DE MARZO DE 2022.

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA CALLE S/N, DE LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO; SE INICIO EL CORTE DE CAJA CON EQUIPO MECANICO Y TALA DE ARBOLES EXISTENTES, Y RETIRO DE ELLOS Y MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 04 11 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL ALINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 05 14 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE INICIA EL TRAZO
PARA GUARNICIONES DE CONCRETO F/C=200
KG/CM², TIPO "L".


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 06 17 DE MARZO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA
DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE USANDO
ROTO MARTILLO PARA ALOJAR BANQUETAS Y
PARA REMATAR EN EL CANAL PLUVIAL.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 07 21 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN
EL COLADO DE GUARNICIÓN TIPO "L"
 $F/C = 200 \text{ kg/cm}^2$, EN AMBOS LADOS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 08 25 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA CON
LA COLOCACIÓN DE EMPEDRADO DE 15 cms
DE ESPESOR ACENTADO CON MORTERO
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 1:1:6.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09 28 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE Y RELLENO
COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE
20 CM DE ESPESOR EN BANQUETAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 30 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN
DE LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN
01 (UNO) NORMAL PARA SU REVISIÓN
Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 31 DE MARZO DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 01 (UNO) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$528,170.40 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022, DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022, DEL EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCAIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 01 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN A MAQUINA PARA BANQUETAS, RETIRO AL PRIMER KM Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 13 04 DE ABRIL DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO CON LA EXCAVACIÓN A MANO PARA ALOJAR EL POU DUCTO DENSIDAD (1 1/4") Y REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO 40x40x40 cm ASÍ COMO LA BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.40x0.90x0.90 M, PARA EL POSTERIOR RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14 08 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, TAMBIEN EL ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICIÓN Y POSTES OCTAGONAL METALICO DE 9.00 M, CON BRAZO DE 2.40 M, CON SU LAMPARA SENCILLA TECNOLOGIA LED 100 W, MOD. SOLALED CITY PLUS O SIMILAR.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 15 12 DE ABRIL DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE CONCRETO $F'C = 200 \text{ KG/CM}^2$ Y LA CONTINUACIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA, PROP 1:1:8 CONSIDERANDO UN 35% DE PIEDRA BOLA Y EL 65% DE MORTERO

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 16 15 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO, PARA EL POSTERIOR COLADO DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR EN ACCESOS A VEHICULARES.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 17 20 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL DENTELLÓN DE 20x20 CM A BASE DE CONCRETO $F/C = 200 \text{ KG/CM}^2$, EN BANQUETAS CON EL FIN DE LA ACTURA QUE TIENE EXISTENTE NO SOCABE EL MATERIAL DE RELLENO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 28 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS TRABAJOS EN POSTE ELECTRICO EXISTENTES UN ENCAMISADO DE CONCRETO ARMADO DE 60x60x90 CM CON EL FIN DE PROTECCION POR POSIBLES IMPACTOS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 19 02 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE GUARNICIONES PARA LA POSTERIOR PINTURA/ COLOR AMARILLO TRAFICO.

HUMBERTO ARREOLA B.




NOTA # 20

04 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90x
1.50 MTS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRA
Y LOGOTIPOS ESPECIFICADOS POR LA SOR.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 21

05 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA LIMPIEZA
FINAL DE LA OBRA EN GUARNICIONES,
BANQUETAS Y LOSA CON EL FIN DE ENTREGA
AL ORGANISMO OPERADOR.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #22

06 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #02 (DOS) NORMAL-FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #23

07 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #02 (DOS) NORMAL-FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$554,348.77, PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022, DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022, EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #24 07 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A EL EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022, A CARGO DE LA EMPRESA C. JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ, CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 09 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022, CON UN IMPORTE DE \$1,083,420.12 IVA INCLUIDO.

SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR \$ 877,31 IVA INCLUIDO

HUMBERTO FREOLA B.

