

NOTA NO. 1
ABERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:
AMPLIACION EN CARRETERA ACCESO A BARRAGUATO EN EL MUNICIPIO DE BARRAGUATO, ESTADO DE YNAPACA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPP-EST-IP-REST-APPA-21024-2023

MONTOS DEL CONTRATO UVA: \$ 16,488,968.23

PERIODO DE EJECUCION: 01 DE MARZO DE 2023 - 29 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: CONVITORA, INGENIERIA Y PROYECTOS EN RESULTADO, S.A. DE CV EN ASOCIACION CON JOSE ADOLFO GARCIA DE HOYOS.

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:

SUPERINTENDENTE CONTRATISTA:

PRESIDENTE DE OBRA (OP, AD) Juan Francisco Martinez Perez

FIRMA AUTORIZADA PARA USO DE BITACORA:




Juan Francisco Martinez Perez



Nota no. 2

10 DE MARZO DE 2023

ACTUALMENTE SE TRABAJA EN EL TRAZO DE AREA DE AMPLIACION DE VIALIDAD DE ACCESO, UBICACION DE REDES Y OBRAS EXISTENTES EN EL TRAMO A1 COMO EL RETIRO DE DIVERSOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INVADIENDO AREA DE PROYECTO.
A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO ANTICIPO.





Nota no. 3

17 DE MARZO DE 2023

A LA FECHA SE WEVAN A CABO SONDEOS PARA CONOCER PROFUNDIDAD DE REDES EXISTENTES Y PODER INICIAR CON ABERTURA DE CAJA EN UN PRIMER TRAMO Y CON EL RELLENO PARA CONFIRMACION DE DESVIACION DEL TRAFICO E INICIO DE CONSTRUCCION DE UN VADO DE AVANTARILLA.

EL DIA MIÉRCOLES 15 DE MARZO DEL 2023 EL CONTRATISTA HA RECIBIDO ANTICIPO. SE RESERVA PRESENTE COMPARATIVO DE OBRA PARA CONOCER SITUACION FINANCIERA REAL DE LA OBRA.




NOTA No. 4

A LA FECHA EL CONTRATISTA SUMINISTRA EN OBRA ACERO PARA INICIAR CON HABILITADO DE ESTRUCTURAS DE ALcantarilla PLUVIAL ASÍ COMO MATERIAL DE PELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN PARA DESVIACIÓN DE TRAFICO VEHICULAR MIENTRAS SE EJECUTAN TRABAJOS PARA LA AMPLIACION DEL ACCESO.

NOTA No. 5

21 DE MARZO DE 2023

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA HA INICIADO CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAVA PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN PARA AMPLIACIÓN DE VIAJADA DE ACCESO. SE INSTALAN REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VIAJADA EXISTENTE PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL AREA DE TRABAJO.

SE TRABAJA EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALcantarillas PLUVIALES QUE CRUZAN A TRAVÉS DE LA VIAJADA.

NOTA No. 6

14 DE ABRIL DE 2023

A LA FECHA EL CONTRATISTA LLEVA A CABO TENDIDO Y CEMENTADO DE CAVA CUERPO EN TERMO DE AMPLIACION DE PRIMER CARRIL DE ACCESO A EMPALMADO.

SE CONCLUYE COLOCACIÓN DE ARMADO ESTRUCTURAL Y SE CUELGA LOSA DE DESPLANTE PARA MUROS DE PRIMER ALcantarilla.

SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DE LA MITAD DE LA SEGUNDA ALcantarilla PLUVIAL, EN TERRENO BATIDO POR EL CONTRATISTA SE APILA Y HOMOGENIZA MATERIAL DE LA SUBYACENTE.

NOTA No. 7

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE ESTIMACIONES No. 1 NORMAL Y No. 2 NORMAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL POR UN MONTO DE ₡ 5'087,180.00 %IVA
MENOS TOTAL DE AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTICIPO + DEDUCTIVAS
POR ₡ 131,565.00 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 3,175,102.00

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

TOTAL DE ESTIMACIONES %IVA: ₡ 5,087,180.00

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO %IVA: ₡ 16,988,968.24

GASTO POR EJERCER %IVA: ₡ 11,401,788.24

ESTIMACIÓN No. 2 NORMAL POR UN MONTO DE ₡ 1,509,601.70 %IVA



MENOS TOTAL DE AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTICIPO + DEDUCTIVAS
POR ₡ 39,041.42 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE ₡ 942,199.69

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

TOTAL DE ESTIMACIONES %IVA: ₡ 6,596,781.70

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO %IVA: ₡ 16,988,968.24

GASTO POR EJERCER CON IVA: ₡ 9,892,186.54



NOTA No. 8

A LA FECHA SE HAN COLADO MURDOS Y LOMOS DE LA MITAD DE LOS 2 DUCTOS PLUVIALES Y SE TRABAJA EN TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA SUPERVANTE AN COMO PERFILADO DE CARPETA EXISTENTE PARA ALINEAMIENTO DE LA MISMA Y LOGRAR CON ESTO UNA ADECUADA UNIÓN CON LA NUEVA CARPETA. SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO DE MATERIAL SUPERVANTE PREVIAMENTE CEBADO EN BANCO AN COMO MATERIAL TETURADO PARA INFORMACIÓN DE PAJE.

NOTA No. 9

12 DE MAYO DE 2023

A LA FECHA SE HA TENDIDO Y COMPACTADO LA TOTALIDAD DE CAPA SUPERVANTE Y SE TIENE PREPARADO EL TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA DE BASE EN CARRIL DE LLEGADA A LA ALCALDIA (CARRIL DERECHO), ADICIONALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN AFRETEO DE COTA EN CARRIL DE SALIDA DE LA ALCALDIA (CARRIL EQUITEO). SE HA ENCONTRADO TRAMO EN EL QUE SE HA TENDIDO TUBERIA DE TELEFONO 42" PARA ENCAUZAR AGUAS CARIACAS DE APOYO EXISTENTE HACIA DUCTO PLUVIAL EN CONSTRUCCION.

NOTA No. 10

29 DE MAYO DE 2023

A LA FECHA SE HA CONCLUIDO TENDIDO Y COMPACTADO DE CAPA DE BASE EN CARRIL IZQUIERDO Y SE HA TENDIDO Y COMPACTADO CAPA SUPERVANTE EN CARRIL DERECHO, SE EFECTUAN REGISTROS CONTABLES PARA RESERVAS DOMICILIARIAS.

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN RELACIÓN DE PREVISIONARIOS DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

NOTA No. 11

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE ASI COMO IMPREGNACION Y ARENEO DE LA MISMA EN LA TOTALIDAD DEL TRAMO, ADENAS DE LA EFECUCION DE GUARNICIONES QUE LLEVAN A CABO TRABAJOS PREVIOS PARA EL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA.

ENTRANTE SOLICITUD DE CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO POR \$1,048,447.41 IVA INCLUIDO. LO ANTERIOR PARA REGULARIZAR OBRA EXTRAORDINARIA EFECTUADA Y DE NECESARIA EFECUCION.




NOTA no. 12

15 DE JUNIO DE 2023

HASTA ESTA FECHA SE LLEVA A CABO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS Y SE INICIA CON LA INSTALACION DE LAMPARAS EN CAMELLON.



UNA VEZ QUE SE CONCRETE CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO PARA REGULARIZAR OBRA EXTRAORDINARIA SE PROCEDERA AL TRAMITE DE ESTIMACION DE FINIQUITO.

SE RECIBEN PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES NO. 3 NORMAL Y ESTIMACION NO. 4 ADICIONAL CON LOS SIGUIENTES MONTOES:

ESTIMACION NO. 3 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$4,883,328.84 C/IVA MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$126,292.99 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR POR \$3,047,870.76
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$11,480,110.54
 IMPORTE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$16,488,968.24
 LIQUIDO POR PAGAR C/IVA: \$5,008,857.70
 PERIODO DE LA ESTIMACION: 03/05/2023 - 15/06/2023.




ESTIMACION NO. 4 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE \$4,687,657.42 C/IVA MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$121,232.52 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR POR \$2,925,744.82
 TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$16,167,767.96
 IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO C/IVA: \$16,488,968.24
 LIQUIDO POR PAGAR C/IVA: \$321,200.28
 PERIODO DE LA ESTIMACION: 03/05/2023 - 15/06/2023

NOTA NO. 14

CON ESTA FECHA, Y UNA VEZ AUTORIZADO CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO POR \$1,648,417.41 IVA MEDIANTE DOCUMENTO NO. CONV-01-2023-MI-C2102A-2023 SE RECIBE PARA SUPERVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACION NO. 5 EXTRAORDINARIO FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$1,846,688.21 IVA MENOS AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTICUPO + TOTAL DE REDUCCIONES POR \$46,931.59 TANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,655,336.51 PERIODO DE LA ESTIMACION: 16/06/2023 - 29/06/2023
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$17,982,456.17
IMPORTE CONTRATO + CONVENIO IVA: \$18,137,415.16
SAURO QUE SE CANCELA IVA: \$154,959.47
UNA VEZ EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE LA TOTALIDAD DE TRABAJOS CONTRATADOS SE PROCEDE AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.

