



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION							
RAZON SOCIAL: ING. JOSÉ MANUEL FIGUEROA RUIZ BATALLA DEL PAREDON No. 1907 A-1 COL. FRANCICO VILLA C.P. 82127		N° DE CONTRATO: MM-DOP-039-2021	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE CALLE AZAFRAN Y CALLE NOCHEBUENA, EN LA COLONIA LOMA BONITA.		1 N (UNO NORMAL)						
R.F.C. FIRM-760118-P9A		FECHA FIRMA CONTR. 04 DE MAYO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 04-jun-21						
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA		PERIODO ESTIM. 07-may-21							
LA CANTIDAD DE: \$470,414.68 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 68/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA INICIO: 07 DE MAYO DE 2021		AVANCE						
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACIÓN: 05 DE JULIO DE 2021								
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	MODIFICACIONES								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO:</th> <th>FECHA DE TERMINO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No. CONVENIO	FECHA INICIO:	FECHA DE TERMINO:	S/N			FISICO: 100.00 %
No. CONVENIO	FECHA INICIO:	FECHA DE TERMINO:									
S/N											
					FINANCIERO: 91.41 %						

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$251,306.48	\$251,306.48	\$251,306.48	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$656,836.38
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$251,306.48
SUBTOTAL	\$405,529.90
I.V.A.	\$64,884.78
SUMA	\$470,414.68
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIGIL. 3.00%	\$0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$0.00
NETO A PAGAR \$	\$470,414.68

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACIÓN		
		PRESENTE ESTIMACIÓN	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y NOCHEBUENA COL. LOMA BONITA.	\$ 718,018.53	\$ 656,836.38	\$ 0.00	\$ 656,836.38
TOTALES:	\$ 718,018.53	\$ 656,836.38	\$ 0.00	\$ 656,836.38

ELABORA: ING. JOSÉ MANUEL FIGUEROA RUIZ REPRESENTANTE CONTRATISTA	REVISAS: ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo.: ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO	Vo.Bo.: ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA: ARG. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
--	---	--	--	---

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO		ESTIMACION	
RAZON SOCIAL: ING. JOSE MANUEL FIGUEROA RUIZ BATALLA DEL PAREDON No. 1907 A-1 COL. FRANCICO VILLA C.P. 82127		N° DE CONTRATO: MM-DOP-039-2021	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y C. NOCHEBUENA. COL. LOMA BONITA.		1 A (UNO ADICIONAL)
R.F.C. FIRM-760118-P9A		FECHA FIRMA CONTR. 04 DE MAYO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 18-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA		PERIODO ESTIM. 07-may-21	
LA CANTIDAD DE: \$16,276.39 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 39/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA INICIO 07 DE MAYO DE 2021		31-may-21
		MITO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 05 DE JULIO DE 2021		
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			S/N		
					AVANCE FISICO 100 % FINANCIERO 93.43 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$251,306.48	\$251,306.48	\$251,306.48	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$14,031.37
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$14,031.37
I.V.A.	\$ 2,245.02
SUMA	\$16,276.39
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIGIL. 3.00%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$16,276.39

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y NOCHEBUENA COL. LOMA BONITA.	\$ 718,018.53	\$ 14,031.37	\$ 656,836.38	\$ 670,867.75
TOTALES:	\$ 718,018.53	\$ 14,031.37	\$ 656,836.38	\$ 670,867.75

ELABORA: ING. JOSÉ MANUEL FIGUEROA RUIZ REPRESENTANTE CONTRATISTA	REVISAS: ING. MARIO ERNESTO GÚZMAN OSUNA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo.: ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO	Vo.Bo.: ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA: ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
--	---	--	--	---

44361



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL: ING. JOSE MANUEL FIGUEROA RUIZ BATALLA DEL PAREDON No. 1907 A-1 COL. FRANCICO VILLA C.P. 82127		N° DE CONTRATO: MM-DOP-039-2021	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y C. NOCHEBUENA. COL. LOMA BONITA.			1 EX (UNO EXTRAORDINARIA)
R.F.C.: FIRM-760118-P9A		FECHA FIRMA CONTR. 04 DE MAYO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 18-jun-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA		FECHA INICIO 07 DE MAYO DE 2021	PERIODO ESTIM. 01-jun-21	
LA CANTIDAD DE: \$70,192.04 (SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 04/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 05 DE JULIO DE 2021			18-jun-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			AVANCE
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>				No. CONVENIO
			S/N			

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$251,306.48	\$251,306.48	\$251,306.48	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$60,510.38
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$60,510.38
I.V.A.	\$ 9,681.66
SUMA	\$70,192.04
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIGIL. 3.00%	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 0.00
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$70,192.04

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HORTENCIA ENTRE C. AZAFRAN Y NOCHEBUENA COL. LOMA BONITA.	\$ 718,018.53	\$ 60,510.38	\$ 670,867.75	\$ 731,378.13
TOTALES:	\$ 718,018.53	\$ 60,510.38	\$ 670,867.75	\$ 731,378.13

ELABORA: ING. JOSÉ MANUEL FIGUEROA RUIZ REPRESENTANTE CONTRATISTA	REVISAR: ING. MARIO ERNESTO GÚZMAN OSUNA SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	Vo.Bo.: ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO	Vo.Bo.: ING. OMAR CASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA: ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
--	---	--	--	---