

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. DOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022

NOTA DE BITACORA #01

08/MARZO/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$894,580.14 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 14/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA PROYECTOS Y CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAR "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA COAL ASIGNA AL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ERNESTO BUSTILLOS MARTINEZ.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE No. DOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYUA MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022

NOTA DE BITACORA #02

08/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

08/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LO AUTOTILE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

08/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE EL CORTE EN CATA DE LA VIALIDAD DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+068.38


SOP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE No. DOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYUA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-ETI-ADJ-PEST-VIAL-OT03A-2022

NOTA DE BITACORA #05

18/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DEL CORTE EN CAJA Y SE TIENE COMPACTADO EL TERRENO NATURAL, ASI COMO EL TERRENO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB-RASANTE, SE SUMINISTRA EL MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA DE BASE PARA HOMOGENIZARLO Y TENDERLO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPOSTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TERRENO Y COMPACTACION DE LA CAPA DE BASE, ASI COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO DE LA VIALIDAD. SE COLOCA CIMBRA METALICA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD PARA EL COLADO DE GUARNICION. SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LA RED DE DRENAGE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS. SE ELABORAN REGISTROS SANITARIOS.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

07/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO CON EL COLADO DE GUARNICION DEL LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO DE LA VIALIDAD, SE CUENTA CON EL RELLENO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS. SE TIENE COLOCADO LOS REGISTROS ELECTRICOS, LA BASE PIRAMIDAL Y EL POLIDUCTO NARANJA PARA EL CABLEADO, SE ESTA TRABAJANDO EN EL COLADO DE BANQUETA DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. DOS ENTRE MITOS HERDES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022

NOTA DE BITACORA #08

16/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETA EN AMBOS LADOS DE LA VIALIDAD. SE REALIZA LA RENOVACION DE POZO DE VISITA Y SE SUMINISTRA BROCAL. SE COLOCA CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE LA LOSA DE PAVIMENTACION DEL LADO DERECHO DE LA VIALIDAD.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

24/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE PAVIMENTO EN AMBOS LADOS. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

26/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 236,222.70 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$404,079.41 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08 DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE No. DOS ENTRE NIÑOS HEREDOS Y CALLE JESUS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022

NOTA DE BITACORA No. 11

25/ABRIL/2022

EN REFERENCIA A LA NOTA ANTERIOR, SE REALIZA CORRECCIONES DE LOS IMPORTES DE LA ESTIMACION SIENDO LOS CORRECTOS: CON UN IMPORTE DE \$ 736,222.70 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 717,182.46 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 08 DE MARZO DEL 2022 AL 24 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 12

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DEL CABLEADO SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LAS LUMINARIAS, SE COLOCA EL SISTEMA DE TIERRA, POSTE CONICO GALVANIZADO Y LAS LUMINARIA VIAL.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 13

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE NO. DOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CALLE JESÚS MARIA LOPEZ SANCHEZ, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0703A-2022

NOTA DE BITACORA No. 14

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 FINIQUITO CON UN IMPORTE \$ 98,956.15 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 98,396.94 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 25 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 15

07/MAYO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

CONTRATISTA