

NOTA No. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR
REQUIMIENTO A LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PUENTE EN KM. 1+200 EN CARRETERA
PERICOX - ESTACION RETES, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA
DATOS GENERALES DEL CONTRATO:
No. DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-FEST-VIAL-2912-2022
PERIODO DE EJECUCION: 09 DE ENERO - 07 DE MAYO DE 2023
MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,109,690.81
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MAJOLXAGA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL:
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA:
RESIDENTE DE OBRA S.O.P.: APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
FIRMAS AUTORIZADAS:


APO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

NOTA No. 2

HASTA ESTA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO ANTICIPO DE OBRA, SIN EMBARGO ESTA TRABAJANDO EN EL HABILITADO DE ACERO PARA FORJAR DE ESTRUCTURAS DEL PUENTE.

NOTA No. 3

03 DE FEBRERO DE 2023

A LA FECHA SE INICIA CON LA LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA Y TRAZO TOTODRAFICO DE PROYECTO. EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO AÚN ANTICIPO DE CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBE TRABAJAR EN LA CONFORMACIÓN DE CAMINO PROVISIONAL PARA EL DESVIO DEL TRAFICO VEHICULAR DEL AREA DE LOS TRABAJOS LO CUAL DEBE DE CONSIDERARSE COMO OBRA EXTRAORDINARIA DE NECESARIA EJECUCIÓN.

NOTA No. 4

17 DE FEBRERO DE 2023

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PODIDO INICIAR FORMALMENTE CON LOS TRABAJOS YA QUE NO SE HA CONFORMADO LA DESVIACIÓN REQUERIDA PARA PODER INICIAR CON LAS DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION DEL PUENTE.

NOTA No. 5

24 DE FEBRERO DE 2023

A LA FECHA SE HA CONFORMADO CAMINO PROVISIONAL PARA SER UTILIZADO MIENTRAS SE ENCUENTRA BLOQUEADO EL TRAMO CARRETERO POR EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE QUE SUSTITUYA LA ESTRUCTURA DAÑADA, YA SE TIENE HABILITADO ACERO PARA EL FORJADO PARA EL FORJADO DE ESTRUCTURAS DEL PUENTE Y SE DEMUELE ESTRUCTURA DAÑADA.

NOTA No. 6

10 DE MARZO DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL ARMADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO PARA CONFORMACIÓN DE TRAMO DAÑADO EN CARRETERA PERICO - ESTACIÓN RETE.

SE CUELA PLANTILLA DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE VIGA DE ALIMENTACIÓN A PESAR DE QUE AÚN PERMANECE EL FLUIDO DE AGUA PARA RIEGO DE PARCELOS A TRAVÉS DEL AREA DE TRABAJOS.

FECHA 24 03 2023

3

Nota no. 7

A LA FECHA SE HAN COLADO ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE LOSA DE CIMENTACIÓN Y UNA PIEZA DE LAS 2 MUROS DE APOYO DEL PUENTE. ADEMAS SE QUEDABA PARA COLADO DE ESTRUCTURA DEL OTRO MURO PENDIENTE.

Nota no. 8

20 DE MARZO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO COLADO DEL OTRO MURO DE CONCRETO Y ALFARO PARA APOYO DE LOSA DE FORAMIENTO DEL PUENTE. SE RECIBE PARA LA REVISON Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 NORMA POR UN MONTO DE \$1,328,578.62 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE REDUCCIONES POR \$449,362.29 QUINDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$829,216.31.

PERIODO DE LA ESTIMACION: 09/01/2023 - 12/03/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$1,328,578.62

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO \$3,109,690.61

GABO POR RECUPER IVA: \$1,781,112.19

Contratista.

for Daniel Parra Vele

Constructora Wajolva SA de CV.

Nota no. 9

A LA FECHA SE AVANZA EN RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO DE ARENA CONTIGUO A ESTRIDON Y ALERON ASI COMO CIMENTADO PARA COLADO DE REEMPLAZO.



Nota no. 10

08 DE ABRIL DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA CON RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN COSTADOS DE DUCTO PLUVIAL Y SE HAN SUMINISTRADO Y MONTADO EN OBRA PRELOZAS PARA ARMADO Y POSTERIOR COLADO DE LOZA DE RODAMIENTO, ACTUALMENTE SE COLOCA ARMADO ESTRUCTURAL DE LA MISMA.



Nota no. 11

13 DE ABRIL DE 2023

A LA FECHA SE PREPARA PARA SU COLADO LOZA DE RODAMIENTO DE 20 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'U 250 KG/CM² Y SE CONTINUA CON RELLENO COMPACTADO EN AREA DE EXCAVACION. CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No. 2 NORMAL POR UN MONTO DE \$1,026,427.13 IVA INCL. MENOS 35% DE AMORTIZACION DE ANTICIPO + TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$205,415.53 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$840,632.11 PERIODO DE ESTIMACION:

TOTAL DE ESTIMACIONES CON IVA:	\$ 2'355,007.75
IMPORTE CONTRATO + CONVENIO	\$ 3'109,690.81
SALDO POR PAGAR IVA	\$ 754,685.06



Co. Javier Porro Jelo
Contratista



