



DE LEAL CONSTRUCTORA, SA DE CV

NOMBRE DE LA EMPRESA: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. JOSE LIMON 1430, INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA.

OBRA:	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO BALUARTE, EN LA LOCALIDAD DE TEACAPÁN, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.	IMPORTE DE LA ESTIMACION:	\$ 13,751.56	No. ESTIMACION:	2
MUNICIPIO:	ESCUINAPA	IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA:	\$ 2,005,884.64	TIPO DE ESTIMACION:	NORMAL FINIQUITO
CONTRATO No:	OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1010-2023	PERIODO DEL CONTRATO:	16/10/2023 AL 31/12/2023	PERIODO DE LA ESTIMACION:	17/11/2023 AL 31/12/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
E1	ACUEDUCTO BALUARTE-TEACAPAN	
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$ 7,595.00
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 6,156.56
TOTAL PAQUETE S/IVA:		\$ 13,751.56
AJUSTE POR REDONDEO:		\$ -
TOTAL DE ESTIMACION S/IVA:		\$ 13,751.56

ING. JORGE LEAL NIEBLAS
DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA SUR



DE LEAL CONSTRUCTORA, SA DE CV

NOMBRE DE LA EMPRESA: DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. JOSE LIMON 1430, INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020, CULIACAN, SINALOA.

OBRA: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACUEDUCTO BALUARTE, EN LA LOCALIDAD DE TEACAPÁN, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE DE LA ESTIMACION: \$ 13,751.56 No. ESTIMACION: 2
MUNICIPIO: ESCUINAPA IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$ 2,005,884.64 TIPO DE ESTIMACION: NORMAL
CONTRATO No: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1010-2023 PERIODO DEL CONTRATO: 16/10/2023 AL 31/12/2023 PERIODO DE LA ESTIMACION: 17/11/2023 AL 31/12/2023 FINIQUITO

ESTIMACION

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			ESTIMACIONES						
			PROYECTO	P.U	IMPORTE	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO ESTIMACIONE	POR EJERCER	MONTO ESTIMADO	AVANCE	
E1	ACUEDUCTO BALUARTE-TEACAPAN											
P16	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA											
P16S26	BOMBAS Y EQUIPO											
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA /	2.00 /	\$ 775.79 /	\$ 1,551.58 /	0.00	2.00 /	2.00 /	0.00 /	\$ 1,551.58 /	100.00%	
P16S69	VÁLVULAS PICHANCHA, VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL, VÁLVULAS DE ADMISIÓN, VALMEX O SIMILAR EN CALIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS											
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE DE 2 PULGADAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA /	2.00 /	\$ 3,021.71 /	\$ 6,043.42 /	0.00	2.00 /	2.00 /	0.00 /	\$ 6,043.42 /	100.00%	
TOTAL DE PARTIDA:										\$ 7,595.00 /		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S98	MEDIA TENSION											
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS SINTÉTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA /	1.00 /	\$ 6,156.56 /	\$ 6,156.56 /	0.00	1.00 /	1.00 /	0.00 /	\$ 6,156.56 /	100.00%	
TOTAL DE PARTIDA:										\$ 6,156.56 /		
TOTAL DE ESTIMACION: \$ 13,751.56 /												


ING. JORGE LEAL NIEBLAS
DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


ING. MELÉCIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR


ING. MELÉCIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA SUR
HOJA No.: 1 DE: 1